

- con deliberazione n.1654 del 10/08/2010 è stata rettificata la delibera n.1632/2010 per adeguamento normativo alla L.R. n.16/2010 relativa alla nuova normativa regionale in materia di appalti;

CHE con delibera n. 1871 del 23/09/2010 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all'ATI I.C.E. s.r.l.-Almeida s.p.a di Agrigento che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 23,2523%, per un importo contrattuale pari ad € 320.690,43 oltre ad € 16.558,20 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,2523%		€	320.690,43
ONERI PER LA SICUREZZA		€	11.558,20
ONERI PER LA SICUREZZA DUVRI		€	5.000,00
IMPORTO LAVORI		€	337.248,63
IVA 20%		€	67.449,73
SPESE TECNICHE		€	8.688,17
IMPREVISTI		€	4.000,00
SPESE DI PUBBLICAZIONE		€	6.021,74
RIBASSO D'ASTA E IVA SUL RIBASSO D'ASTA		€	116.591,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	202.751,37
RIEPILOGO			
IMPORTO LAVORI		€	337.248,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	202.751,37
FINANZIAMENTO NECESSARIO		€	540.000,00

CHE con la suindicata ATI si è proceduto a stipulare apposito contratto Rep. n. 58 del 13/12/2010;

PRESO atto che in data 29/09/2010, nelle more della stipula del contratto, è avvenuta la consegna dei lavori come da apposito Verbale di pari data e che l'ultimazione dei medesimi era fissata per il 07/12/2010;

CONSIDERATO che per motivi di indisponibilità degli spazi su cui si doveva intervenire il D.L. ha ordinato la sospensione dei lavori dal 06/12/2010 al 19/12/2010;

VISTA la delibera n. 2418 del 27/12/2010 con la quale è stata concessa all'Impresa esecutrice una proroga di giorni 30 (trenta) sul termine di ultimazione dei lavori fissando quale termine ultimo per la consegna degli stessi il 20/01/2011;

CONSIDERATO che nella fase finale dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni aggiuntive, indispensabili alla buona esecuzione e completezza dell'opera, e che hanno determinato la redazione di una Perizia di assestamento contabile;

VISTA la Perizia di assestamento contabile datata 28/02/2011 redatta dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Ivano Caltagirone, che presenta un quadro economico così definito:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI		€	417.844,96
A DETRARRE RIBASSO D'ASTA		€	97.158,56
ONERI PER LA SICUREZZA		€	11.558,21

ONERI PER LA SICUREZZA DUVRI	€	5.000,00
IMPORTO LAVORI	€	337.244,61
IVA 20%	€	67.448,92
SPESE TECNICHE	€	8.688,17
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€	6.021,74
RIBASSO D'ASTA E IVA SUL RIBASSO D'ASTA	€	116.591,73
ECONOMIE LAVORI E IVA DA ECONOMIE	€	4.004,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	202.755,39
RIEPILOGO		
IMPORTO LAVORI	€	337.244,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	202.755,39
FINANZIAMENTO NECESSARIO	€	540.000,00

VISTA la Relazione Tecnica che accompagna la suddetta Perizia di assestamento contabile in cui sono ampiamente giustificate le motivazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che nel nuovo quadro economico l'importo complessivo del progetto risulta invariato e pari ad € 540.000,00, comprensivo del ribasso d'asta residuo pari ad € 116.590,26, oltre ad 4.004,82 quali economie sui lavori ed IVA, eventualmente utilizzabile ai sensi della nota dell'Assessorato Reg.le alla Sanità prot. n. 1364 del 30/03/2004;

VISTA la delibera n.1108 del 17/06/2011 con la quale è stata approvata la suddetta Perizia di Assestamento contabile;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati ultimati in data **20/01/2011**, come da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/01/2011;

CHE lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/05/2011 ed accettato dall'ATI esecutrice dei lavori senza riserve, ha determinato un credito all'Impresa di € 1.694,60, oltre IVA al 20%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 109/1994, coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i., per lavori di importo non superiore ad € 500.000,00 il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal R.U.P.;

PRESO atto, pertanto, che in data 04/07/2011 il Direttore dei Lavori ha emesso il suddetto Certificato di Regolare esecuzione;

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P., Geom. Giovani Lo Scalzo, dalla quale si evince che a seguito dell'emissione dello Stato finale e della revisione tecnico-contabile effettuata dal Direttore dei Lavori, può riconoscersi un credito per l'Impresa pari ad € 1.694,60, ritenendo, pertanto, ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. n. 554/1999;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo Stato Finale e di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. n. 554/1999, emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 208 del medesimo Decreto e relativo ai ***"Lavori di riqualificazione ai fini della Prevenzione Incendi dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria – Padiglione A"***;

SU PROPOSTA della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- è stato finanziato, ex art. 20 legge n. 67/88 e s.m.i., il progetto inerente i "Lavori relativi alla ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale "R. Guzzardi" di Vittoria" redatto dall'A.T.P. Ing. Giuseppe Conte dell'importo complessivo di € 12.911.422,48 di cui € 8.925.195,13 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 3.986.277,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con atto deliberativo n. 1452 del 01/04/2003 è stato approvato tale progetto e con successivo atto deliberativo n. 2437 del 30/06/2004 sono stati aggiudicati i lavori all'A.T.I. Itaca s.r.l. avendo offerto un ribasso del 34,57%;
- con atto deliberativo n. 1159 del 25/05/2010 sono state ripartite le somme residue del ribasso d'asta, pari ad € 3.064.758,99, per la realizzazione di interventi integrativi o aggiuntivi strettamente pertinenti e collegati al progetto originario tra cui la somma di € 540.000,00 per il finanziamento del "Progetto di riqualificazione ai fini della Prevenzione Incendi dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria - Padiglione A";
- con nota n. 5472 del 29/05/2010 i Vgili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa, a seguito di sopralluogo effettuato presso il Presidio Ospedaliero "Guzzardi" di Vittoria, hanno riscontrato alcune irregolarità in alcuni ambienti sulle misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, impartendo delle prescrizioni che l'Azienda è tenuta ad adempiere entro novanta giorni, prorogati successivamente con nota acquisita al protocollo generale n. 28680 del 01/09/2010 di giorni 90;
- con nota prot. n. 548 del 21/06/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giovanni Lo Scalzo, ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- con delibera n. 1459 del 15/07/2010 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo ai seguenti dipendenti del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda : P.I. Ivano Caltagirone, Geom. Antonio Muriana e Ass. Tecnico Giovanni Tribastone
- con deliberazione n. 1632 del 05/08/2010 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del progetto ed è stata indetta gara a pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., per un importo complessivo dell'opera pari ad € 540.000,00 e precisamente:

QUADRO ECONOMICO				
A	IMPORTO BASE ASTA			€ 417.850,21
	ONERI PER LA SICUREZZA			€ 11.558,20
	ONERI PER LA SICUREZZA DUVRI			€ 5.000,00
	IMPORTO LAVORI			€ 434.408,41
B	IVA 20%			€ 86.881,68
	SPESE TECNICHE			€ 8.688,17
	IMPREVISTI			€ 4.000,00
	SPESE DI PUBBLICAZIONE			€ 6.021,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 105.591,59
C	RIEPILOGO			
	IMPORTO LAVORI			€ 434.408,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 105.591,59
	FINANZIAMENTO NECESSARIO			€ 540.000,00

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare lo Stato Finale relativo ai "Lavori di riqualificazione ai fini della Prevenzione Incendi dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria - Padiglione A" redatto dal Direttore dei lavori, Per. Ind. Ivano Caltagirone, ed accettato dall'ATI I.C.E. s.r.l.-Almeida s.p.a. senza riserve come dal seguente prospetto:

a) ammontare del conto finale	€ 337.244,60
b) importo certificati già emessi	- € 335.550,00
Totale credito dell'Impresa	€ 1.694,60
2. Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. n. 554/1999, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal R.U.P., e relativo ai "Lavori di riqualificazione ai fini della Prevenzione Incendi dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria - Padiglione A";
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 554/1999 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
4. Trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Reg.le Sanità ed all'Ispettorato Reg.le Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. Trasmettere la presente delibera all'ATI I.C.E. s.r.l.-Almeida s.p.a.


L'estensore
Sig.ra Giovanna Iacono

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1615** del **- 7 OTT. 2011**

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI DEL P.O. GUZZARDI - PADIGLIONE "A" - AMMISSIBILI-
TA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIO-
NE STATO FINALE PARI € 2.033,52, IVA INCLUSA
CUP D12E03000000001 CIG0526543506

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **- 9 OTT. 2011**

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Lo Scalzo

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il **- 7 OTT. 2011**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filippone Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione: