

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 251 DEL ..... 1 0 MAG 2023

## SETTORE UFFICIO TECNICO

**6° SETTORE:** Tecnico LL.PP. - Manutentivo

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:**

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 119 DEL 11.05.2023

**OGGETTO:** "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA  
ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA  
G.GROSSI"

**CUP:** D57H22002620004

**CIG** ZCF3781ED8

AAAAAAAAAAAA

**Approvazione atti contabili e Certificato di regolare esecuzione**

AAAAAAAAAAAA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

#### **PREMESSO CHE**

- Questo Comune intende mettere in sicurezza il tratto di strada adiacente la chiesetta di S. Daniele sita in via G. Grossi;
- La messa in sicurezza delle strade costituisce esigenza dell'Amministrazione Comunale anche nell'ottica di garantire all'utenza la pubblica incolumità nonché di rendere fruibile gli spazi urbani;
- Il ripristino della pavimentazione rientra anche nelle finalità di perseguire interventi di decoro delle aree pubbliche;

**DATO ATTO** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/07/2022 è stato approvato il Progetto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI", nell'importo complessivo

di €. 21.215,088 di cui €. 19.287,16 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari a €. 1.000,00 ed €. 1.928,72 per somme a disposizione, redatto dall'UTC;

**VISTO** il comma 8 dell'articolo 23 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i., il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma ;

**VISTO E RECEPITO** il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI"**, che presenta il seguente quadro economico:

A IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori a base asta	€ 18.287,16
	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA</b>	<b>€ 19.287,16</b>
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 1.928,72
<b>B</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.928,72</b>
	<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 21.215,88</b>

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25.07.2022 con la quale è stato disposto che:

- Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI"** e relativo quadro economico;
- la spesa per la realizzazione dei lavori si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale;
- l'intervento non è inserito nel Programma delle OO. PP. 2022/2023/2024 in quanto inferiore a € 100.000,00;

**CONSIDERATO** che

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 187 del 19.09.2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**, per l'importo di € 17.691,913 (diconsi diciottomilaseicentonovantuno,913), al netto del ribasso offerto del 3,255%, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 1.000,00, e quindi per un importo complessivo di € 18.691,913 oltre IVA;
- con la medesima determinazione n. 187 del 19.09.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso di gara, per come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori a base asta	€ 17.691,913
	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,000
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA</b>	<b>€ 18.691,913</b>
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 1.869,191
<b>B</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.869,191</b>
	<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 20.561,104</b>

- in data 03.10.2022 è stato espletato tra questo Comune e l'impresa appaltatrice lo scambio di lettera commerciale;

**VISTA** la variante in corso d'opera redatta dal sottoscritto DL Ing. Giuliana R. CANGELOSI e riportante il seguente quadro economico

A - IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori a base asta	€ 20.540,403

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,000
<b>A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA</b>	<b>€ 21.540,405</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 2.154,040
<b>B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.154,040</b>
<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 23.694,445</b>

#### **PRESO ATTO:**

- che l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € 2.848,49, è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- che la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" e "la modifica non altera la natura generale del contratto";

**VISTI** gli elaborati di variante ed in particolare lo schema dell'atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa;

**PRESO ATTO** dello schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'Impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori suppletivi di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni della lettera commerciale ed ai nuovi prezzi concordati con lo stesso atto in data 03.10.2022;

#### **ATTESO che**

- in data 03.10.2022 è stata disposta la consegna dei lavori alla ditta affidataria;
- la Direzione Lavori in data 02.05.2022 ha accertato l'effettiva conclusione dei lavori di che trattasi in tempo utile;
- in data 02.05.2023 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a **€ 21.540,405 oltre IVA, di cui 1.000,00** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, sottoscritto dal DL e dall'impresa Affidataria in data 002.05.2023;
- in data 08.05.2023 il Direttore dei lavori ha redatto la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Importo netto dei lavori eseguiti come da Stato finale	<b>€ 21.540,42</b>
sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	
Certificato di pagamento già pagati	<b>€ 10.700,00</b>
Credito netto dell'impresa inclusa detrazione dello 0,5%	<b>€ 10.840,42</b>

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato finale al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**;

#### **DATO ATTO che**

- essendo l'ultimazione avvenuta in tempo utile;
- risultando dallo stato finale dei lavori l'ammontare complessivo di **€ 21.540,42** oltre IVA,
- non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori;
- non sono stati prodotti durante l'esecuzione dei lavori danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

**DATO ATTO** che il codice CUP è il seguente **CUP: D57H22002620004**

**DATO ATTO INOLTRE** che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed ottenuto il seguente **CIG ZCF3781ED8**

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 08.05.2023;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente deve essere corredata dall'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile finanziario;

**DI DARE ATTO** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è **l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

**VISTO** Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

**VISTO** l'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c) ;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

## **DETERMINA**


1. **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DATO ATTO che**
  - essendo l'ultimazione avvenuta in tempo utile;
  - risultando dallo stato finale dei lavori l'ammontare complessivo di **€ 10.840,42 oltre IVA**,
    - non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori;
    - non sono stati prodotti durante l'esecuzione dei lavori danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;
3. **DI APPROVARE**
  - lo Stato Finale dei Lavori emesso il 17/04/2022 ed acquisito al prot. n. 12290/2023 del 20.04.2023 con gli allegati contabili (Libretto misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Relazione sullo stato finale);
  - il Certificato di regolare esecuzione Prot. llo n. 12290/2023 del 20.04.2023;
  - certificato di pagamento, redatto dal R.U.P. sulla base degli atti contabili relativi al conto finale per un importo pari a **€ 10.840,42 oltre IVA**;
4. **DATO ATTO** che il codice CUP è il seguente **D57H22002620004**
5. **DATO ATTO INOLTRE** che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed ottenuto il seguente **CIG ZCF3781ED8**;

6. **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0985887425;
7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis c.1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
- al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
  - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

**TUTELA:** ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)



## SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Lì 11/05/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2023 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.)

Lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Daniele Ponte)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Daniele Ponte)