



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
- Provincia di Venezia -

SETTORE 3° - TECNICO

Registro Generale n. 385

Determinazione n. **125**

Del 20.09.2011

del **19.09.2011**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA SAN PIETRO E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – I STRALCIO (CUP B37H10000710006) - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di sistemazione di via San Pietro attraverso la realizzazione della pista ciclabile e rifacimento impianto di illuminazione pubblica – I stralcio, a firma dell'arch. Antonio Pasqualin, arch. Flavia Vaccher, arch. Cristiana Eusepi, arch. Marco Fontanive ed ing. Leonardo Fattoretto, p.i. Ivano Mazzer, che comporta una spesa complessiva di Euro 575.000,00;

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 1293 del 28.09.2010 e n. 1483 del 05.11.2010, con cui suddetti lavori venivano aggiudicati all'ATI Anese S.r.l. – Easy Light S.r.l., con sede a Concordia Sagittaria in via Cavanella n. 771, con un ribasso percentuale del 10,712% sui lavori a base d'asta, esclusi gli oneri per la sicurezza, per l'importo di €. 403.950,81 (oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa);

Visto il contratto d'appalto in data 08.11.2010 Rep. 2055, registrato a Portogruaro il 11.11.2010 con n. 15 Serie 1;

Dato atto che l'opera ha ottenuto contributo regionale di cui al piano straordinario opere di interesse locale – Programma di riparto 2010 L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 3 - Intervento n. 384 Allegato "A" D.G.R. n. 642 del 09.03.2010, per l'importo di €. 399.520,00;

Che è stata sottoscritta in data 28.04.2010 apposita Convenzione n. 25062 tra la Regione Veneto e il Comune di Concordia Sagittaria;

Dato atto che i lavori hanno avuto inizio il giorno 08.11.2010, come da verbale di consegna lavori in pari data;

Che con determinazione del Responsabile del Procedimento è stata concessa su istanza dell'ATI Prot. n. 7251 del 29.03.2011 una proroga del tempo contrattuale di giorni 20, posticipando il termine per l'ultimazione dei lavori al 24.04.2011;

Considerato che su proposta del Direttore Lavori – arch. Antonio Pasqualin si è valutata l'opportunità di apportare una variante ai lavori, prevedendo alcuni interventi migliorativi sulle opere già previste;

Che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 181 del 20.04.2011, previa acquisizione del nulla osta all'esecuzione dei lavori di variante e all'utilizzo, nell'ambito del progetto approvato, delle eventuali economie a qualsiasi titolo conseguite da parte della Regione Veneto con nota n. 168129 del 06.04.2011 – Prot. n. 8692 del 13.04.2011, veniva approvata tale perizia di variante per un maggior importo dei lavori di €. 59.754,11 (IVA al 20% esclusa);

Che la maggiore spesa di €. 65.729,52 (oneri e IVA compresi) è stata reperita nel quadro economico dell'opera;

Considerato che le diverse lavorazioni previste nel progetto di perizia hanno comportato un aumento del tempo contrattuale di giorni 20 e che pertanto la fine lavori è stata fissata al giorno 14.05.2011;

Dato atto che i lavori si sono conclusi in data 14.05.2011, come risulta dai certificati di ultimazione dei lavori in data 14.05.2011 e in data 03.06.2011;

Visto il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Antonio Pasqualin, emesso in data 03.06.2011 e trasmesso con nota Prot. n. 20649 del 16.09.2011, per un importo di lavori di €. 463.632,92 (oneri relativi alla sicurezza compresi e IVA esclusa),;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione di via San Pietro attraverso la realizzazione della pista ciclabile e rifacimento impianto di illuminazione pubblica – I stralcio, redatto allo scopo in data 16.09.2011 dal Direttore dei Lavori, arch. Antonio Pasqualin e trasmesso con la stessa nota Prot. n. 20649 del 16.09.2011;

Visti i seguenti atti di contabilità finale allo scopo predisposti dal Direttore dei Lavori:

Progetto e contratti

1. Deliberazione della Giunta Comunale di Concordia Sagittaria in data 06.07.2010, n. 110, di approvazione del progetto definitivo – esecutivo
2. Contratto d'appalto in data 08.11.2010, n. 2055 di Rep., registrato a Portogruaro l'11.11.2010 al Vol. 15, serie I
3. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, in data 08.03.2011

Andamento dei lavori

4. Processo verbale di consegna dei lavori in data 08.11.2010
5. Determinazione del Responsabile del procedimento in data 04.04.2011, n. 131, di proroga dei termini contrattuali
6. Determinazione del Responsabile del procedimento in data 20.04.2011, n. 181, di approvazione della perizia 01
7. Certificato di ultimazione di lavori in data 14.05.2011
8. Certificato di verifica dell'ultimazione in data 03.06.2011

Contabilità dei lavori

1. 1 - Libretto delle misure 01, a tutto il 09.12.2010,
2 - SAL 01, a tutto il 09.12.2010,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 09.12.2010,
4 - Sommario del registro di contabilità 01, a tutto il 09.12.2010
5 - Certificato di pagamento in acconto 01
2. 1 - Libretto delle misure 02, a tutto il 30.12.2010,
2 - SAL 02, a tutto il 30.12.2010,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 30.12.2010,
4 - Sommario del registro di contabilità 02, a tutto il 30.12.2010
5 - Certificato di pagamento in acconto 02
3. 1 - Libretto delle misure 03, a tutto il 16.02.2011,
2 - SAL 03, a tutto il 16.02.2011,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 16.02.2011,
4 - Sommario del registro di contabilità 03, a tutto il 16.02.2011
5 - Certificato di pagamento in acconto 03
4. 1 - Libretto delle misure 04, a tutto il 18.03.2011,
2 - SAL 04, a tutto il 18.03.2011,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 18.03.2011,
4 - Sommario del registro di contabilità 04, a tutto il 18.03.2011
5 - Certificato di pagamento in acconto 04
5. 1 - Libretto delle misure 05, a tutto il 04.04.2011,
2 - SAL 05, a tutto il 04.04.2011,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 04.04.2011,
4 - Sommario del registro di contabilità 05, a tutto il 04.04.2011,
5 - Certificato di pagamento in acconto 05
6. 1 - Libretto delle misure 06 F, a tutto il 03.06.2011,
2 - SAL 06 F, a tutto il 03.06.2011,
3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 03.06.2011,
4 - Sommario del registro di contabilità 06 F, a tutto il 03.06.2011,

5 - Certificato di pagamento in acconto 06 F

- Certificato sull'assenza di comunicazioni o segnalazioni di indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili o di danni arrecati nell'esecuzione dei lavori nei confronti delle imprese esecutrici in data 25.08.2011;
- Certificato sulla Regolarità Contributiva delle imprese esecutrici e subappaltatori in data 16.09.2011;
- Certificato sull'assenza di cessione dei crediti dipendenti dai lavori in data 25.08.2011;

Conto finale

10. Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 16.09.2011

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale;

Dato atto che, al netto dei certificati di acconto risulta un credito dell'Impresa di €. 2.318,16 (IVA esclusa);

Ritenuto di procedere al pagamento della rata di saldo di cui sopra previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Decreto Lgs 163/2006;

Dato atto che si procederà alla rendicontazione delle spese sostenute con le modalità stabilite nella convenzione tra la Regione Veneto e il Comune di Concordia Sagittaria n. 25062 sottoscritta in data 28.04.2010, ai fini del pagamento del contributo concesso;

Dato atto infine che il quadro economico finale dell'intervento, aggiornato con tutte le spese sostenute per lavori e somme a disposizione, è il seguente:

| Quadro economico riassuntivo | | ESECUTIVO | AGGIUDICAZIONE | PERIZIA | FINALE |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | LAVORI | | | | |
| | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | Euro 437.405,71 | 390.550,81 | 450.304,92 | 450.232,92 |
| | Oneri per la sicurezza | Euro 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| | TOTALE LAVORI | Euro 450.805,71 | 403.950,81 | 463.704,92 | 463.632,92 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| | Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) | Euro 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 1 | Rilievi, accertamenti ed indagini (compresi oneri) | Euro 6.000,00 | 6.783,00 | 6.783,00 | 6.783,00 |
| 2 | Allacciamenti ai pubblici servizi | Euro 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 583,04 |
| 3 | Imprevisti (IVA compresa) - ECONOMIE | Euro 1.052,61 | 50.720,10 | 1.164,75 | 1.340,56 |
| 4 | Acquisizioni di aree e immobili | Euro 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Spese tecniche (compresi oneri) | Euro 34.079,07 | 36.829,74 | 42.579,41 | 42.579,41 |
| 6 | Spese per pubblicità | Euro 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7 | Incentivo | Euro 540,97 | 648,72 | 774,95 | 818,69 |
| 8 | Indagini archeologiche | Euro 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi | Euro 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IVA 10% su A | Euro 46.705,83 | 40.395,08 | 46.370,49 | 46.363,29 |
| 11 | IVA 20% su B | Euro 8.615,81 | 9.322,55 | 10.472,48 | 9.989,09 |
| 12 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | Euro 124.194,29 | 171.049,19 | 111.295,08 | 111.367,08 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO | Euro 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e succ. modificazioni;

Visto il D.P.R. del 05.10.2010, n. 207;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 51 del 28.09.2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2011 ad oggetto: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale per il triennio 2011/2013 – relazione previsionale e programmatica";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17.05.2011 ad oggetto " Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio finanziario 2011 – Approvazione";

Preso atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 – comma 4 del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 16.09.2011 e i relativi atti di contabilità finale, dei lavori di sistemazione di via San Pietro attraverso la realizzazione della pista ciclabile e rifacimento impianto di illuminazione pubblica – I stralcio, allo scopo predisposti dal Direttore dei Lavori, arch. Antonio Pasqualin, che di seguito vengono elencati:

Progetto e contratti

1. Deliberazione della Giunta Comunale di Concordia Sagittaria in data 06.07.2010, n. 110, di approvazione del progetto definitivo – esecutivo
2. Contratto d'appalto in data 08.11.2010, n. 2055 di Rep., registrato a Portogruaro l'11.11.2010 al Vol. 15, serie I
3. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, in data 08.03.2011

Andamento dei lavori

4. Processo verbale di consegna dei lavori in data 08.11.2010
5. Determinazione del Responsabile del procedimento in data 04.04.2011, n. 131, di proroga dei termini contrattuali
6. Determinazione del Responsabile del procedimento, in data 20.04.2011, n. 181, di approvazione della perizia 01
7. Certificato di ultimazione di lavori in data 14.05.2011
8. Certificato di verifica dell'ultimazione in data 03.06.2011

Contabilità dei lavori

1. 1 - Libretto delle misure 01, a tutto il 09.12.2010,
- 2 - SAL 01, a tutto il 09.12.2010,
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 09.12.2010
- 4 - Sommario del registro di contabilità 01, a tutto il 09.12.2010
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 01
2. 1 - Libretto delle misure 02, a tutto il 30.12.2010,
- 2 - SAL 02, a tutto il 30.12.2010,
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 30.12.2010,
- 4 - Sommario del registro di contabilità 02, a tutto il 30.12.2010
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 02
3. 1 - Libretto delle misure 03, a tutto il 16.02.2011,
- 2 - SAL 03, a tutto il 16.02.2011,
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 16.02.2011,
- 4 - Sommario del registro di contabilità 03, a tutto il 16.02.2011
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 03
4. 1 - Libretto delle misure 04, a tutto il 18.03.2011,
- 2 - SAL 04, a tutto il 18.03.2011,
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 18.03.2011,
- 4 - Sommario del registro di contabilità 04, a tutto il 18.03.2011
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 04
5. 1 - Libretto delle misure 05, a tutto il 04.04.2011,
- 2 - SAL 05, a tutto il 04.04.2011
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 04.04.2011,
- 4 - Sommario del registro di contabilità 05, a tutto il 04.04.2011,
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 05
6. 1 - Libretto delle misure 06 F, a tutto il 03.06.2011,
- 2 - SAL 06 F, a tutto il 03.06.2011
- 3 - Registro di contabilità 01, a tutto il 03.06.2011,
- 4 - Sommario del registro di contabilità 06 F, a tutto il 03.06.2011,
- 5 - Certificato di pagamento in acconto 06 F

- Certificato sull'assenza di comunicazioni o segnalazioni di indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili o di danni arrecati nell'esecuzione dei lavori nei confronti delle imprese esecutrici in data 25.08.2011;
- Certificato sulla Regolarità Contributiva delle imprese esecutrici e subappaltatori in data 16.09.2011;
- Certificato sull'assenza di cessione dei crediti dipendenti dai lavori in data 25.08.2011;

Conto finale

10. Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 16.09.2011

- 2) Di dare atto che, al netto dei certificati di acconto emessi, risulta un credito dell'Impresa di **€ 2.318,16** (IVA esclusa).
- 3) Di procedere al pagamento della rata di saldo di cui sopra previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Decreto Lgs 163/2006.
- 4) Di dare atto che il credito dell'impresa trova copertura nell'impegno di spesa assunto con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 1293 del 28.09.2010, n. 1483 del 05.11.2010 e n. 194 del 28.04.2011 al Cap. 28102 art. 516/P26 RR.PP. 2010.
- 5) Di svincolare la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria n. 2014/96/56775974, rilasciata da UNIPOL Assicurazioni in data 05.11.2010.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio al fine di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute con le modalità stabilite nella convenzione tra la Regione Veneto e il Comune di Concordia Sagittaria n. 25062 sottoscritta in data 28.04.2010.
- 7) Di pubblicare all'albo pretorio comunale per 10 giorni consecutivi la presente determinazione.

Il presente atto è esecutivo dalla data di adozione, a norma delle leggi vigenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Annamaria Ambrosio -