



DECRETO DIRIGENZIALE N. **0465** del **23 MAG, 2019**

Atti n. 1180/18 all. 126

avente come oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA PALAZZINA BERTARELLI DI VIA PACE PER TRASFERIMENTO CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI" - CUP: C41B17000250002 CIG: 7495390F7C.

APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.01.2019 (CORRISPONDENTE AL FINALE), DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Breve esposizione del contenuto del decreto

Approvazione:

- del terzo Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 267.691,77, corrispondente al finale (al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza), per lavori eseguiti a tutto il 22.01.2019;
- del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08.04.2019 dell'importo di euro 19.063,42 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
- della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- rideterminazione del quadro economico generale dell'appalto

1. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Certificato di pagamento n. 3 – finale
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 22.2.2019

2. Attestazione contabile

Il presente decreto comporta oneri pari a € 22.389,82 (compresa I.V.A.);

Responsabile del procedimento
ing. Anna Sorcinelli

Responsabile U.O.C. Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano

Pratica gestita da Giuseppina Anfossi





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0465**

del

23 MAG. 2019

Atti n. 1180/18 all. 126

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	020953	2017001851	020-5828			22.389,82	-
	IMM. IN CARO						-
	TRASFERIMENTI P.M. BENEFICENZI						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria
(dott. Roberto Alberti)



0465 del 23 MAG, 2019

DECRETO DIRIGENZIALE N.

Atti n. 1180/18 all. 126

OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA PALAZZINA BERTARELLI DI VIA PACE PER TRASFERIMENTO CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI" - CUP: C41B17000250002 -CIG: 7495390F7C. APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.01.2019 (CORRISPONDENTE AL FINALE), DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 531 del 10.7.2018 si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto dei lavori di "adeguamento degli spazi della palazzina Bertarelli di Via Pace per trasferimento Consultori Familiari Integrati", alla ditta AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede in via San Domenico n. 6 - 20025 Legnano (MI);
- in data 26.09.2018 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto, repertorio n. 45, per un importo complessivo pari a euro 245.230,10 (esclusa IVA di legge), di cui euro 9.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, in seguito al ribasso d'asta del 25,551%;
- con determinazione dirigenziale n. 651 del 04.9.2018 è stato disposto di autorizzare il subappalto alla ditta ANCONA BENEDETTO IMPRESA EDILE - Via del Bosco n. 19 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - codice fiscale NCNBDT69L28D869L (piccola impresa), per l'esecuzione delle opere edili relative a demolizioni e assistenza muraria (cat. OG1), per un importo stimato di € 25.800,00, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza;
- in data 05.9.2018 e 07.9.2018 sono stati comunicati affidamenti in subcontratto, rispettivamente alle ditte:
 - PETENA' RENATO & C. s.r.l. - Via Filippo Corridoni n. 7/9 - Olgiate Olona - codice fiscale 00687420125, per un importo di € 3.500,00, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza;
 - ELETTRIO G. di Ghiro Marco (microimpresa) - Via Cinque Martiri n. 4 - Ferno (VA) - codice fiscale GHRMRC75S06B300G, per un importo di € 3.800,00, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza;
- con decreto dirigenziale n. 80 del 05.2.2019 è stato disposto di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo pari a € 24.376,65, al netto dello sconto di gara e oneri fiscali, con il conseguente aumento dell'importo contrattuale che viene, pertanto, rideterminato in € 269.606,75 + 26.960,67 (IVA 10%) = € 296.567,42;

DATO ATTO che i certificati di pagamento per complessivi € 247.337,39, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Anna Sorcinelli, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei Lavori, geom. Angelo Callari, già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:

[Handwritten signature]





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0465** del **23 MAG. 2019**

Atti n. 1180/18 all. 126

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 09.10.2018	€ 104.936,95	€ 505,68	€ 104.431,27
2	al 24.11.2018	€ 248.537,33	€ 1.242,69	€ 142.906,12
				€ 247.337,39

VISTI:

- il terzo Stato d'Avanzamento Lavori, corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Angelo Callari, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 22.01.2019, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 267.691,77, esclusa I.V.A.;
- il Certificato di Pagamento emesso in data 08.4.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Anna Sorcinelli, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. n. 3 si può pagare l'importo di € 19.063,42, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, per le lavorazioni eseguite dalle seguenti ditte:
 - ANCONA BENEDETTO IMPRESA EDILE, Via del Bosco n. 19 - Busto Arsizio (VA)
 - ELETTO G. di Ghiro Marco, Via Cinque Martiri n. 4 - Ferno (VA)
 - PETENA' RENATO & C. s.r.l, Via Filippo Corridoni n. 7/9 - Olgiate Olona (VA)
 - AL.MA. COSTRUZIONI EDILI s.r.l. (appaltatore), Via San Domenico n. 6 - Legnano;
- la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, emessa dal Direttore Lavori, geom. Angelo Callari, in data 22.02.2019, con cui certifica che i lavori in argomento, sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, si possono liquidare all'appaltatore AL.MA. COSTRUZIONI EDILI s.r.l., le ritenute di garanzia, corrispondenti a € 1.290,96 (oltre IVA di legge);

RICHIAMATO, l'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui, tra l'altro, il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa;

CONSIDERATO che le suindicate imprese rientrano nella fattispecie di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione del D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori e subcontraenti;

RICHIAMATA la nota Regionale prot. G1.2019.0015315/2019 con la quale viene espresso nulla osta per l'utilizzo di una quota del ribasso d'asta per un importo di € 30.800,00 IVA inclusa, ai fini dell'installazione di una piattaforma elevatrice presso l'ingresso laterale della palazzina Bertarelli, per € 12.272,00 e della realizzazione di cablaggi della rete dati, fornitura e installazione di nuovo armadio Rack e collegamento di esso al centro stella, per € 18.300,00 IVA inclusa;

b





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0465** del **23 MAG, 2019**

Atti n. 1180/18 all. 126

DATO ATTO che in conseguenza degli interventi di cui al punto precedente il quadro economico generale delle opere di adeguamento degli spazi della palazzina Bertarelli di via Pace per trasferimento Consultori Familiari, assume la seguente configurazione:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A	LAVORI	
a1	Lavori	€ 258.191,77
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 267.691,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Arredi, IVA 22% inclusa	€ 48.556,00
b2	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA inclusa: piattaforma elevatrice esterna	€ 12.272,00
b3	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA inclusa: cablaggio rete dati e fornitura Rack e collegamenti	€ 18.300,00
b4	Imprevisti IVA 10% inclusa	€ 0,00
b5a	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/ esecutiva, oneri previdenziali 4% eventuali e IVA a norma di legge inclusi	€ 25.583,32
b5b	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 5.702,48
b6	Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici, eventuale CNAIPA 4% e IVA	€ 0,00
b7	I.V.A. lavori 10%	€ 26.769,18
b8	Contributo ANAC Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)	€ 225,00
b9	Economie di gara	€ 45.900,25
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 183.308,23
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 451.000,00

e ritenuto di doverlo approvare;



DECRETO DIRIGENZIALE N. 465 del 25 MAG. 2019

Atti n. 1180/18 all. 126

PRESO ATTO che il presente decreto comporta oneri per l'Amministrazione pari a € 22.389,82 (€ 19.063,42 + € 1.906,34 (IVA 10%) + € 1.290,96 + € 129,10 (IVA 10%));

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'ing. Anna Sorcinelli, Collaboratore della U.O.C. Funzioni Tecniche;

DECRETA

per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. approvare:


- il terzo Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 267.691,77, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza;
- il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Anna Sorcinelli, in data 08.04.2019 dell'importo di € 19.063,42, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;
- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione emessa dal Direttore Lavori, geom. Angelo Callari, in data 22.02.2019, con cui certifica che i lavori in argomento, sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, si possono liquidare all'appaltatore AL.MA. COSTRUZIONI EDILI s.r.l., le ritenute di garanzia, corrispondenti a € 1.290,96 (oltre IVA 10%);
- il quadro economico generale dell'appalto, rideterminato;

2. procedere alla materiale liquidazione delle fatture al positivo esito dei D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori e subcontraenti;

3. autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento del S.AL. in questione, così come desunto dal Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 08.4.2019, per l'importo totale di € 19.063,42, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali (oltre IVA 10% di € 1.906,34) - prenotazione n. 2017001951, suddiviso tra le seguenti ditte:

b





DECRETO DIRIGENZIALE N. **0465** del **23 MAG. 2019**

Atti n. 1180/18 all. 126

Ditta	Fattura	Importo in €	Note
ANCONA BENEDETTO IMPRESA EDILE	n. 10 del 18.04.2019	1.995,64	Tot. fattura
ELETTRO G. di Ghio Marco	n. 12 del 19.04.2019	293,93	Tot. fattura
PETENA' RENATO & C. s.r.l.		270,72	Non ha ancora fatturato (in fallimento)
quota spettante ad AL.MA. COSTRUZIONI EDILI s.r.l.	n. 17/EL del 06.5.2019	16.503,13	Imponibile fatt. - pagamenti ai subappaltatori/subcontraenti

4. autorizzare, altresì, l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria a procedere al pagamento della fattura n. 18/EL del 06.5.2019, relativa alle ritenute di garanzia, all'appaltatore, AL.MA. COSTRUZIONI EDILI s.r.l., corrispondenti a € 1.290,96 + 129,10 (I.V.A. 10%) = 1.420,06;
5. approvare il quadro economico generale rideterminato, come meglio esplicitato nelle premesse;
6. dare atto, pertanto, che il presente decreto comporta oneri per l'Amministrazione pari a € 22.389,82 (compresa I.V.A. 10%);
7. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
8. disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12 comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
10. di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. Funzioni Tecniche
Ing. Santo De Stefano



