



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n. 66 del 18/10/2011	OGGETTO: Legge n. 183/89 e D.P.R. 331/01 – Difesa del Suolo – Fondi Quadriennio 2000 – 2003 – Progetto di Stabilizzazione Geomorfologica delle scarpate di cava in località Gricilli – Importo di finanziamento €.258.228,00. APPROVAZIONE: 1° SAL - 2° Ultimo SAL/Stato Finale - Liquidazione 1° e 2° Certificato di pagamento / Stato finale alla ditta "MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L.". APPROVAZIONE della relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori. RETTIFICA degli importi complessivi dei lavori da liquidare, in applicazione della corretta aliquota dell'IVA dal 20 al 10%. CIG. 0037716439
-----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale n.03 del 20/05/2011, con il quale veniva nominato l'ing. Marco IANNOZZI quale Responsabile del Servizio 3.1;

CONSIDERATO:

- **che** la Regione Lazio, in esecuzione della legge 183/89 e D.P.R. 331/01, ha approvato con delibera di G.R. n.559 del 03/05/2002 il Programma di interventi in materia di Difesa del Suolo per il quadriennio 2000-2003, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto denominato "Progetto di stabilizzazione geomorfologia della scarpata di cava in loc. Gricilli- importo del finanziamento €. 258.228,00;

-**che** questa Amministrazione con determina n. 08 del 01/06/2004 incaricava a seguito di avviso pubblico l'Associazione temporanea dei seguenti professionisti (A.t.pp.): Dr. For.le Giuseppe FRANCAZI (capogruppo), Dr. For.le Giovanni LUDOVICI, Dr. Geol. Antonio GERMANI, Dr. Geol. Roberto PICOZZA, Dr. Geol. Paolo MIELE e Geom. Domenico DE ANGELIS;

-**che** la suddetta A.t.pp. redigeva e consegnava conformemente al disciplinare d'incarico a questa Amministrazione il progetto definitivo;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 29 /03 /2005 con la quale veniva approvato, per le opere di cui sopra, il progetto definitivo per l'importo complessivo di €. 258.228,00;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area 2D/2°/08- Difesa del Suolo, prot.060354/2°/08 che approvava il progetto Definitivo consegnato dal Comune di Priverno il 13/04/2005 e si invitava a trasmettere tempestivamente il progetto esecutivo;

VISTA a la deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 19 /09 /2006 con la quale veniva approvato, per le opere di cui sopra, il progetto esecutivo, acquisito agli atti dell'Ente in data 20/01/2006 ns. prot. n.1570, per l'importo complessivo di €.258.228,00,

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad €. 258.228,00, di cui al finanziamento regionale, legge n.138/89 e D.P.R. n.331/01 Difesa del Suolo – Fondi quadriennio 200/2003, è stata impegnata sul Cap.2689054, Tit.2, Funz.08, Serv.01, Interv.01 cod. gestionale 2116 bilancio 2006, riportato in conto RR.PP. al bilancio 2010;

VISTO che con determinazione del Servizio 3.1 n. 86 del 21 /07 /2007 veniva stabilito di appaltare l'opera mediante il cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa con il sistema dei lavori a misura;

VISTO che della procedura di cui sopra è stata dichiarata aggiudicataria definitiva la ditta MAGGIACOMO COSTRUZIONI S. R. L. per la somma offerta di €. 147.195,27 più I.V.A. compreso gli oneri sulla sicurezza, come risulta dall'offerta prodotta allegata al verbale di gara redatto in data 26 /07 /2007, approvato con determinazione del responsabile del Servizio 3.1, n. 118 del 26 / 07/2007, il cui esito è stato reso noto ai sensi dell'art. 20 della legge 55/90;

VISTE le rispettive determinazioni n.58 del 28/07/2010 e n.29 del 10/03/2011 relative all'approvazione e liquidazione dello SAL n.1 e SAL n.2 ultimo/Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, dell'intervento in oggetto richiamato;

VISTO che negli atti contabili prodotti dalla Direzione Lavori è stato riscontrato un errore nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) al 20%, anziché del 10% come previsto nel progetto originario;

VISTO, inoltre, che lo stesso identico errore è stato riportato negli atti contabili finali " Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori;

CONSIDERATO che occorre procedere alla **rettifica** dell'anomalia riscontrata, che tiene inalterati gli importi netti complessivi dei lavori eseguiti, mentre, in virtù dell'esatta applicazione dell'Imposta dell' IVA al 10%, viene modificato l'importo complessivo e quello dei rispettivi Stati Avanzamento dei Lavori/Stato Finale, così come di seguito riportato:

- | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|----|-----------|------|----|------------|
| - 1° SAL | - Importo lavori €. | 140.321,14 | più IVA al 10% | €. | 14.032,11 | Tot. | €. | 154.353,25 |
| - 2° SAL/Stato Finale | - Importo lavori €. | 3.190,80 | più IVA al 10% | €. | 319,08 | " | €. | 3.509,88; |

VISTO che il Direttore dei Lavori informato dell'anomalia riscontrata, in data 16/09/2011 a riproposto **rettificati** gli atti Contabili - Tecnici (finali) dell'intervento "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori" applicando correttamente l'aliquota dell'IVA al 10%;

VISTI il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti e forniture;
l'art.3, comma 5 e l'art.27, del D.Lgs. n.77 del 25/02/95 e l'art.183 del T.U.EE.LL.;
la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
la legge 15 maggio 1997, n.127 e ss.mm.ii.;
in particolare l'art.107 D.L.gs.267/00;

ATTESE le proprie competenze

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI RETTIFICARE** gli importi complessivi relativi al 1° SAL e 2° SAL/Finale a seguito della corretta applicazione dell'IVA dal 20 al 10%, così come di seguito riportato:

1° SAL	- Importo lavori €.	140.321,14	più IVA al 10%	€.	14.032,11	Tot.	€.	154.353,25
2° SAL/Stato Finale	- Importo lavori €.	3.190,80	più IVA al 10%	€.	319,08	"	€.	3.509,88;
3. **DI APPROVARE** i nuovi atti contabili/tecnici finali " Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori ", debitamente corretti in applicazione dell'IVA dal 20 al 10%, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Ugo BIANCHI prodotti il 16/09/2011, acquisiti al ns. protocollo in pari dati al n.16025;
4. **DI LIQUIDARE**, dopo l'avvenuto accredito nelle casse comunali da parte della Regione Lazio, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, **MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Fondi (LT) via M. Delle Ardeatine n.1, P.IVA 02249390598, gli importi complessivi riportati al punto n.2;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento è stata impegnata sul cap.268905, Tit.2, Funz.08, Serv.01. Interv.01 cod. gestionale 2116 bilancio 2006, riportato in conto RR.PP. bilancio 2011.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2011**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco IANNOZZI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to Ing. Marco IANNOZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
16 SET. 2011		
Prot. N. <u>16025</u>		
Cat. _____	Clas. _____	Fasc. _____

Lavori di stabilizzazione morfologica della scarpata di cava in località Gricilli.

Impresa: MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L. - Fondi (LT)

Contratto: d'appalto in data 06 dicembre 2007 n° 4394/07 di Repertorio

Importo netto contrattuale €. 142.286,20+ IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 5,20 %;

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO: Il progetto esecutivo redatto dal gruppo di professionisti con a capo il Dr. For. Giuseppe Francazi - capogruppo (e con dr. For. Giovanni Ludovici, dr. Geol. Antonio Germani, dr. Geol. Roberto Picozza, dr. Geol. Domenico de Angelis), per l'importo complessivo di €. 258.228,00 di cui €. 150.090,93 a base d'appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 213 del 19/09/2006, riportava il seguente Quadro Economico:

IBA1	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	150.090,93
IBA2	Compenso per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.909,09
IBA3	Totale complessivo lavori A	155.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Indennità di occupazione temporanea	3.000,00
	Lavori a Fattura	2.000,00
B2	Spese generali e tecniche per progettazione, attività preliminari, consolidamento sicurezza, conferenze servizi, direzione lavori e sicurezza in esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	17.149,00
	Spese rilievo planaltimetrico.	4.500,00
	Piano particolare.	2.735,00
	Studio di fattibilità ambientale.	3.225,00
	Cassa Previdenza.	552,00
B3	Spese per relazione geologica.	10.578,00
	Spese imprenditoriali sondaggi.	11.680,00
B4	Spese per relazione botanico-faunistica	3.500,00
B5	Imprevisti 5%	7.750,00

B5	Fondo accantonamento art. 18 della L. 109/94 (2% dei lavori)	3.100,00
B7	Fondo accordi bonari (3%)	4.650,00
B8	Accantonamento art. 26 L.109/94 (1%)	1.550,00
B9	Analisi e collaudi	0,00
B10	Per I.V.A. sui lavori al 10%	16.475,00
B1	Per I.V.A. spese tecniche	10.784,00
TB	TOTALE SOMME A DISP/NE DELL'AMMINISTRAZIONE	103.228,00
IBA3	Totale complessivo lavori A	<u>155.000,00</u>
ICO	SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO	258.228,00

DIREZIONE LAVORI: La direzione lavori, con determinazione n. 27 del 14/02/2006 fu affidata a:

dr. For. Giuseppe Francazi – capogruppo e dr. For. Giovanni Ludovici;

successivamente la stessa fu revocata a Francazi e Ludovici ed affidata al Geologo Antonio Vernile con Determina n. 91 del 01/07/2009.

Infine è stata revocata al dr. Vernile ed affidata all'ing. Bianchi Ugo con Determina n. 176 del 14/12/2009.

PERIZIA DI VARIANTE: Nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante contenuta nell'ambito dell'impegno di spesa, approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 22 luglio 2008 con la quale sono stati affidati i lavori per il maggior importo di € 10.130,22 rispetto al contratto principale come dal seguente Quadro Economico:

IBA1	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	147.485,10
IBA2	Compenso per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.931,32
IBA3	Totale complessivo lavori A	152.416,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Indennità di occupazione temporanea	600,00
	Lavori a Fornitura	2.000,00
B2	Spese generali e tecniche per progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze servizi, direzione lavori e sicurezza in esecuzione, assistenza contabile e contabilità.	20.856,23
	Spese rilievo Planaltimetrico,	4.500,00
	Piano Particolare,	2.735,00
	Studio di fattibilità ambientale,	3.225,00
	Cassa Previdenza,	626,32
B3	Spese per relazione geologica,	10.578,00
	Spese imprenditoriali sondaggi,	11.680,00

B4	Spese per relazione botanico-linguistica	3.500,00
B5	Imprevisti 5%	0,00
B6	Fondo accantonamento art. 18 della L.109/94 (2% dei lavori)	3.210,13
B7	Fondo accordi bonari (3%)	4.815,49
B8	Accantonamento art. 26 L.109/94 (1%)	1.605,06
B9	Analisi e collaudi	0,00
B10	Per I.V.A. sui lavori al 10%	15.241,64
B11	Per I.V.A. spese tecniche	11.540,11
B12	Economie da ribasso	9.098,90
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	105.811,58
IBA3	Totale complessivo lavori A	<u>152.416,42</u>
ICO	SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO	258.228,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: I lavori sono stati affidati mediante gara per Cottimo Fiduciario da Codesto Comune, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 n° 118 del 26/07/2007, all'impresa MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Fondi, Via Martiri delle Ardeatine n° 1, codice fiscale e partita Iva 02249390598, per il prezzo complessivo di €. **142.286,20** compresi Oneri di Sicurezza in seguito ad offerta di ribasso percentuale del 5,20 % sull'elenco dei prezzi unitari.

CAUZIONE DEFINITIVA: a garanzia degli impegni assunti con il contratto principale l'impresa ha prestato apposita polizza fidejussoria definitiva n° 063065602 emessa dalla Compagnia RAS S.p.A. in data 24.09.2007 per l'importo di €. 7.360,00.

POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA PER R.C.T. E GARANZIA DI MANUTENZIONE: l'impresa ha prodotto inoltre, polizza n° 063826009 emessa dalla Compagnia RAS S.p.A. in data 15.11.2007, per il periodo dei lavori fino al collaudo, al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi causa determinata, compreso distruzione o danneggiamenti e per responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori stessi.

CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori è avvenuta in data 12 giugno 2007 come da verbale agli atti ed è stata effettuata dai Codirettori dei Lavori, Dott. For. Giuseppe Francazi e Dott. For. Giovanni Ludovici.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: L'esecuzione dei lavori era prevista in 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto il termine veniva a cadere il giorno 11/03/2008. Con approvazione della perizia di variante sono stati concessi ulteriori 115 giorni naturali e consecutivi. I suddetti sono stati sospesi 2 volte per complessivi 637 giorni (sono occorsi tempi considerevoli per l'approvazione della perizia di variante da parte di tutti gli Enti interessati), pertanto il nuovo termine stabilito per la fine dei lavori scadeva il giorno 02/04/2010. In data 01/04/2010, come da verbale in atti, il sottoscritto Dott. Ing. Ugo Bianchi, subentrato alle precedenti, iniziali, Direzioni dei Lavori con Determinazione n° 176 del 14 dicembre 2009 del Dipartimento 3-Tecnico - Comune di Priverno, ne ha accertato l'ultimazione dei lavori.

SOSPENSIONI: Durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti n° 2 verbali di sospensione come di seguito si specifica:

1° verbale di sospensione in data 19 febbraio 2008, per la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica contenuta nell'impegno di spesa per alcune diverse lavorazioni non preventivabili in fase di progettazione e attendere le necessarie approvazioni e autorizzazioni.

2° verbale di sospensione in data 01 ottobre 2009 per avverse condizioni meteorologiche ed in attesa di alcuni interventi per la sospensione temporanea di servizi passanti all'interno del cantiere, interferenti alle lavorazioni necessarie per poter completare i lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01 aprile 2010 come è stato accertato con certificato in stessa data e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per cause di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori hanno avuto un regolare andamento e si sono svolti in conformità al progetto di perizia, alla successiva perizia di variante, alle norme contrattuali ed alle disposizioni statali impartite dalle Direzioni dei Lavori.

VARIANZI APPORTATE: Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante citata.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Come risulta dai registri di contabilità, è stato emesso n. 1 certificato di acconto come di seguito specificato:

1° certificato di pagamento relativo al 1° S.AL. per l'importo netto complessivo di €. 140.321,14
(diconsi euro Centoquarantamilatrecentoventuno/14) + IVA 10%

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data
12/05/2010 per un importo netto di.....€. 143.511,93 + IVA 10%,

Da cui vanno dedotti:

1° certificato di pagamento relativo al 1° S.AL. per l'importo netto di €. 140.321,14
resta il credito dell'impresa di €. 3.190,80 + IVA 10%
(diconsi euro tremilacentonovanta/80)=====

SOMMA AUTORIZZATA: La somma complessivamente autorizzata per lavori a misure,
comprensivo degli Oneri di Sicurezza ammonta a €. €. 152.460,42+ IVA 10% e pertanto la somma
impiegata risulta inferiore a quella di previsione, con una economia di €. 8.894,48.

SUBAPPALTO: l'impresa esecutrice ha subappaltato parte delle opere all'Impresa Zampetta s.r.l.
di Priverno.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha tenuto il registro di contabilità senza riserve.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: Gli elaborati tecnico contabili dei lavori sono stati
riscontrati in contraddittorio con l'impresa.

PREZZI APPLICATI: Nella contabilizzazione dei lavori sono stati applicati i prezzi di contratto
desunti dalla perizia di progetto e dalla perizia di variante, alcuni dei quali supportati da appositi
Analisi e preventivi concordati, prima dell'esecuzione dei lavori relativi.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati
infortuni di sorta.

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni
presso FINAIL di Latina con polizza "continuativa" n. n. 27925751.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è resa necessaria la pubblicazione in quanto si è operato su suolo pubblico con il consenso del Comune.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Per i lavori in oggetto non risultano notificate a codesto Ente richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa assuntrice.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 01 ottobre 2010 sono intervenuti i signori:

- Il sottoscritto dott. Ing. Ugo Bianchi in qualità di Direttore dei Lavori;
- Il signor Salvatore Maggiacomo in qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell'impresa - esecutrice MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L.;

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatata l'esecuzione a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

I lavori eseguiti sono consistiti principalmente in:

- Movimenti di terra (scavi a sezione aperta e obbligatoria di rocce compatte e materiali sciolti in frana, allontanamento dei materiali dal cantiere);
- Decespugliamenti;
- Formazione di canalette e sovralline;
- Formazione di recinzione con filo spinato;
- Rilevamento di pareti rocciose;
- Rafforzamento corticale e rivestimento con reti metalliche anticaduta massi;
- Formazione di rilevato in terre armate tipo "Terramesh";
- Opere di completamento;

sono state verificate misure e dimensioni di varie opere, riscontrandole conformi a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati eseguiti in conformità alle previsioni progettuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni contabili riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale e i lavori risultano eseguiti a regola d'arte.

- l'importo dei lavori è inferiore alle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'impresa può ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi;
- la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non si è resa necessaria;
- l'impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori nel corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- non risultano impedimenti al pagamento delle somme dovute all'impresa;
- è stato emesso n.1 Certificati di pagamento dei lavori per l'importo complessivo di € 140.321,14+ IVA 10%;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CERTIFICA

che i Lavori di stabilizzazione morfologica della scarpata di cava in località Gricilli eseguiti dall'Impresa MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L. sono stati regolarmente eseguiti, come in effetti, con il presente atto, **SI CERTIFICA** confermando il credito dell'impresa di €143.511,94 + IVA 10%, da cui detraendo l'importo del n° 1 Certificato di Pagamento emesso, rimane a credito la somma di € 3.100,80 (diconsi euro tremilacentonovanta/80) + IVA 10% comprensivo della ritenuta dello 0,70% operata nella redazione del 1° S.A.L., della quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Priverno Il 01 ottobre 2010

L'Impresa MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L.

(L'Amministratore unico Salvatore MAGGIACOMO)

MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L.

Amministratore unico

MAGGIACOMO SALVATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo Bianchi)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Claudia ROMAGNA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al 268905, Tit.2, Funz.08, Serv.01. Interv.01 cod. gestionale 2116 bilancio 2006, riportato in conto RR.PP. bilancio 2011 .

Priverno, 18/10/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo al 268905 a seguito di produzione di regolare documento giustificativo di spesa da parte della ditta appaltatrice.

Priverno, 18/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

Ing. Marco Iannozzi

Priverno, 18/10/2011