
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1359 del 27 GIU. 2013

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA GAS METANO
DELL'OSPEDALE GUZZARDI DI VITTORIA DESTINATA
ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' 91 (CUCINA) E PREDISPOSIZIONE
ALLA TRASFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' 91 (CENTRALE TERMICA) DA
GASOLIO A METANO. - APPROVAZIONE CONTOFINALE E AMMISSIBILITA'
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COD. CIG :3449568191

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 30 GIU. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Per. Ind. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 27 GIU. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 969 del 27/05/2011 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.17 comma 1 della L. n.109/94 coordinato con la L.R. n.7/2002 e s.m.i, l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo al dipendente del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda: Per. Ind. Giorgio Battaglia

VISTA la delibera n.1774 del 04/11/2011 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione della rete interna gas metano del P.O. Guzzardi di Vittoria destinata all'alimentazione nell'attività 91 (cucina) e la predisposizione alla trasformazione dell'attività 91 (centrale termica) da gasolio a metano" dell'importo complessivo di €.101.471,07 redatto dal progettista di cui al seguente quadro economico:

A) Lavori	€	78.000,00	€	78.000,00
- a detrarre oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	2.074,05		
importo lavori a base d'asta	€	75.925,95		
Oneri della sicurezza per interferenze	€		€	4.496,80
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
1 - Iva 21%	€	17.324,33		
2 - Oneri art. 18 L. 109/94	€	1.649,94		
Totale somme a disposizione	€	18.974,27	€	18.974,27
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO				€ 101.471,07

RILEVATO, altresì, che con la suddetta delibera è stata indetta relativa gara a cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis del *Testo coordinato* e dal vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto per importi inferiori ad €.150.000,00" dell'*Azienda*, adottato con delibera n.209 del 09/02/2011;

CHE con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata la somma di € 101.471,07 sul corrente esercizio finanziario anno 2011 imputando la spesa sul conto patrimoniale n.101020303 denominato "impianti e macchinari non sanitari";

CHE pertanto, a seguito di tutte le operazioni di gara previste dalla normativa vigente, è risultata aggiudicataria dei lavori in argomento la ditta CIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Ragusa che ha offerto il ribasso d'asta del 19,8001% e quindi per un importo netto pari ad €.60.892,54 oltre ad € 6.570,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontante ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 67.463,39;

RILEVATO che il quadro economico relativo ai "Lavori per la realizzazione della rete interna gas metano del P.O. Guzzardi di Vittoria destinata all'alimentazione nell'attività 91 (cucina) e la predisposizione alla trasformazione dell'attività 91 (centrale termica) da gasolio a metano" a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara risulta essere il seguente:

1. Approvare lo Stato Finale relativo ai "Lavori per la realizzazione della rete interna gas metano del P.O. Guzzardi di Vittoria destinata all'alimentazione nell'attività 91 (cucina) e la predisposizione alla trasformazione dell'attività 91 (centrale termica) da gasolio a metano" redatto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Giorgio Battaglia, ed accettato dalla ditta "CIEFFE COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa. senza riserve come dal seguente prospetto:


a) ammontare del conto finale	€ 67.463,39
b) importo certificati già emessi	- € 67.125,77
Totale credito dell'Impresa	€ 337,62

2. Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal R.U.P., relativo ai "Lavori per la realizzazione della rete interna gas metano del P.O. Guzzardi di Vittoria destinata all'alimentazione nell'attività 91 (cucina) e la predisposizione alla trasformazione dell'attività 91 (centrale termica) da gasolio a metano";



3. Dare atto che ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

4. Dare atto che l'appaltatore nell'arco di tale periodo è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

5. Trasmettere la presente delibera alla ditta "CIEFFE COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa.

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo


LR/DEL APPROV STATO FINALE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

A) Lavori al netto del ribasso del 19,8001%	€	60.892,54		
oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	<u>2.074,05</u>		
	€	62.966,59	€	62.966,59
Oneri della sicurezza per interferenze	€	4.496,80	€	4.496,80
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
1 - Iva 21% sui lavori	€	14.167,31		
2 - Oneri art. 18 L. 109/94	€	<u>1.649,94</u>		
Totale somme a disposizione	€	15.817,25	€	15.817,25
<hr/>				
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€			83.280,64

CHE con delibera n. 198 del 06/02/2012 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di cui sopra alla ditta "CIEFFE COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa per un importo netto pari ad € 60.892,54 oltre ad € 6.570,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo contrattuale complessivo pari ad € 67.463,39 IVA esclusa;

RILEVATO che in data 02/04/2012 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che con la suddetta impresa è stato stipulato apposito contratto in data 17/05/2012 rep.n.113, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Ragusa in data 18/05/2012 al n.1771 serie 3;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e per il verificarsi di cause impreviste e non prevedibili è emersa la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato e pertanto hanno determinato la redazione di una Perizia di Variante;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, nelle more della redazione di una perizia di variante, ha sospeso i lavori a far data dal 04/06/2012, giusto ordine di servizio n° 1;

VISTA la perizia di variante datata 02/07/2012 redatta dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Giorgio Battaglia, e approvata in data 09/07/2012 dal R.U.P., Per. Ind. Ivano Caltagirone che presenta un quadro economico così definito:

A) Importo Lavori	€	64.448,64		
oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	<u>1.640,00</u>		
	€	66.088,64	€	66.088,64
Oneri della sicurezza per interferenze	€	1.374,75	€	1.374,75
IMPORTO CONTRATTUALE			€	67.463,39

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1 - Iva 21% sui lavori	€	14.167,31	
2 - Oneri art. 18 L. 109/94	€	1.649,94	
Totale somme a disposizione	€	15.817,25	€ 15.817,25
<hr/>			
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 83.280,64

VISTA la Relazione Tecnica che accompagna la suddetta Perizia in cui sono ampiamente giustificate le motivazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che nel nuovo quadro economico l'importo complessivo del progetto risulta invariato e pari ad € 83.280,64;

CHE a seguito della redazione della suddetta perizia si è previsto per l'esecuzione dei lavori inseriti e per le difficoltà non prevedibili in progetto, un ampliamento dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) da sommarsi ai 68 (sessantotto) giorni, naturali e consecutivi previsti nel progetto originario fissando quale termine ultimo dei lavori il giorno **19/09/2012**;

VISTA la delibera n.316 del 10/09/2012 con la quale è stata approvata la suddetta Perizia di Variante ed è stato concesso l'ampliamento dei termini contrattuali;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 10/09/2012, come da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2012;

CHE lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/01/2013 ed accettato dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserve, ha determinato un credito all'Impresa di € 337,62, oltre IVA al 21%;

PRESO ATTO pertanto, che in data 10/10/2012 il Direttore dei Lavori ha emesso il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTE le Relazioni sul Conto Finale redatte dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., dalla quale si evince che a seguito dell'emissione dello Stato Finale e della revisione tecnico-contabile effettuata dagli stessi, può riconoscersi un credito per l'Impresa pari ad €. 337,62, confermando, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.207/2010;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo Stato Finale e di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.207/2010 relativo ai "Lavori per la realizzazione della rete interna gas metano del P.O. Guzzardi di Vittoria destinata all'alimentazione nell'attività 91 (cucina) e la predisposizione alla trasformazione dell'attività 91 (centrale termica) da gasolio a metano";

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA