

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 6 APR. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 737 del 4 APR. 2014

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. CIG N. 5117937F34. CONCESSIONE PROROGA TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maddalena Di Martino

*Maddalena Di Martino*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

*Lorenzo Aprile*

Il 4 APR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1058 del 16.05.2013 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle aree esterne dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed è stata indetta la relativa procedura aperta secondo i documenti di gara ivi allegati;
- i predetti lavori con atto deliberativo n. 1655 del 09.08.2013 sono stati definitivamente aggiudicati all'operatore economico Due Esse Costruzioni S.r.l. di San Cataldo (CL), per l'importo contrattuale di € 383.538,03 IVA al 10% esclusa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa del 09.01.2014, in cui a fronte dei 90 (novanta) giorni previsti per dare compiuti i lavori veniva fissato quale giorno di ultimo di fine lavori il 08.04.2014;

CONSIDERATO che in data 23.01.2014 è stato sottoscritto il relativo contratto appalto con numero di repertorio 174, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al n. 302 - serie 3 - il 27.01.2014;

VISTA l'istanza del 11.03.2014, registrata al prot. aziendale il 14.03.2014 al n. 5689, con cui l'Impresa ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta) a causa delle motivazioni esplicitate nella stessa;

VISTA la nota prot. 1200/ST del 24.03.2014 con la quale il Direttore dei Lavori esprime parere favorevole a concedere alla ditta Due Esse Costruzioni S.r.l. giorni 30 (trenta), a condizione che l'impresa non avrà nulla a pretendere rispetto alle condizioni economiche contrattuali, per cui il nuovo termine di ultimazione lavori diventa il 08.05.2014;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1202/ST del 25.03.2014 con la quale viene riconosciuta la fondatezza delle considerazioni formulate dal Direttore dei Lavori sulle motivazioni addotte dall'impresa e, pertanto, propone la proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n.207/2010;

DATO ATTO che la proroga in questione rientra nella fattispecie sopraindicata e non comporta aumento dell'importo contrattuale;

RITENUTO necessario dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. Concedere alla ditta Due Esse Costruzioni S.r.l. di San Cataldo (CL) la proroga di giorni 30 (trenta) sul termine di ultimazione dei lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, che risulta pertanto fissato il 08.05.2014.
2. Dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010 e che, detta proroga, viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
4. Provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
5. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, comma 7, della L.R. 25/93 e s.m.i.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		..... 	