
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2296 del -1 DIC. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 7 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG N. 5117937F34 LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL DI SAN CATALDO (CL) PARI AD € 5,443,28

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il -1 DIC. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1058 del 16.05.2013 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle aree esterne dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed è stata indetta la relativa procedura aperta secondo i documenti di gara ivi allegati;
- che per i lavori di che trattasi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Maddalena Di Martino, giusta disposizione n. 37/CS del 11.01.2013;
- che il RUP Arch. Maddalena Di Martino con nota prot. 250 del 16.05.2013, allegata alla presente, ha nominato i collaboratori amministrativi del referente della procedura amministrativa Dott. Antonio Asta;
- che con delibera n. 1175 del 31.05.2013 è stato costituito ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l'ufficio di direzione dei lavori in narrativa conferendo i seguenti incarichi ai dipendenti: Ing. Gaetano Cilia, dirigente tecnico, Direttore dei Lavori; Geom. Rosario Cannata, assistente tecnico, Direttore Operativo; Geom. Giorgio Frasca, assistente tecnico, Ispettore di cantiere; Per. Ind. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- i predetti lavori con atto deliberativo n. 1655 del 09.08.2013 sono stati definitivamente aggiudicati all'operatore economico Due Esse Costruzioni S.r.l. di San Cataldo (CL), per l'importo contrattuale di € 383.538,03 IVA al 10% esclusa;
- che con il suddetto provvedimento amministrativo è stata autorizzata la somma complessiva di € 483.000,11 (aut. 1012/2013) in base al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/3	Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1532%	€ 377.572,57	
A/2	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 2.965,46	
A/4	Oneri sicurezza per interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	
A/5	Totale Importo Contrattuale	€ 383.538,03	€ 383.538,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 38.353,80	
B/2	Oneri conferimento a discarica	€ 14.744,55	
B/3	Incentivo ex art. 92 D.lgs. n.163/06 e smi	€ 8.198,07	
B/4	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	
B/5	Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€ 5.000,00	
B/6	Spese per pubblicità	€ 3.000,00	
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 27.165,66	
	Totale somme a disposizione	€ 99.462,08	€ 99.462,08
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A) +B)		€ 483.000,11
C/1	Economia da ribasso d'asta + IVA su ribasso	€ 179.299,89	€ 179.299,89
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 662.300,00

imputando la spesa al conto di costo-patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione";

- che il 09.01.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, come da relativo verbale di pari data;
- che con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto apposito contratto dell'appalto il 23.01.2014 rep. n. 174, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al n. 302 - serie 3 - il 27.01.2014
- che con delibera n.737/2014 è stato prorogato di gg. 30 (tréнта) il termine entro cui dare compiuti i lavori e che, pertanto, è stato fissato il giorno 08.05.2014 per l'ultimazione dei lavori;
- che con delibera n. 965/2014 è stata approvata la perizia di variante così come presentata da parte del R.U.P. Arch. Maddalena Di Martino, ai sensi dell'art. 161 comma 10, del DPR

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non riguardano opere di particolare complessità e che in virtù dell'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti è facoltà del soggetto appaltante emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo in quanto l'importo dei lavori di che trattasi è superiore a 500.00 euro ma non eccede il milione di euro;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 in data 22.10.2014 dal Direttore dei lavori Ing. Gaetano Cilia nel quale si evince che i lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni da parte della Direzione Lavori e che stabilisce, sulla base del conto finale dei lavori specificamente distinto:

importo del conto finale € 401.912,90
dedotti gli acconti corrisposti € 396.964,46

il credito residuo all'impresa di € 4.948,44

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa, richiesto appositamente per la liquidazione dello stato finale dei lavori in narrativa;

VISTA la fattura n. 11 del 21.10.2014 dell'importo di € 4.948,44 IVA esclusa, emessa dall'impresa Due Esse Costruzioni S.r.l., quale corrispettivo per lo stato finale dei lavori;



RITENUTO di dar corso al pagamento del conto finale sopra indicato, il cui onere di spesa trova riferimento nell'autorizzazione di spesa n. 309/11 – anno 2014;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di propria competenza,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il conto finale relativo ai lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – CIG 5117937F34, dal quale risulta un credito di € 4.948,44 (IVA esclusa) a favore dell'impresa Due Esse Costruzioni di San Cataldo (CL), partita IVA 01297270850.
2. DI PRENDERE ATTO del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 in data 22.10.2014 dal Direttore dei lavori Ing. Gaetano Cilia, secondo l'art. 234 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.
3. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Due Esse Costruzioni S.r.l. di San Cataldo (CL) l'importo complessivo di € 5.443,28 relativo alla fattura n. 11 del 21.10.2014, concernente la liquidazione dello stato finale dei lavori
4. DI PRENDERE ATTO, altresì, che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova riferimento nell'autorizzazione di spesa n. 309/11 – anno 2014 ed è imputata al conto patrimoniale n. 101021002 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione" – centro di costo D1010499.
5. Trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione la presente liquidazione verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni

L'ESTENSORE Maria Grazia Mezzasalma

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	SOPRA		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

207/2010, per cui il relativo quadro economico è risultato così definito:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1532%	€ 396.435,78	
A/2	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 2.962,61	
A/4	Oneri sicurezza per interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	
A/5	Totale Importo lavori	€ 402.398,39	€ 402.398,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 40.239,84	
B/2	Oneri conferimento a discarica	€ 14.744,55	
B/3	Incentivo art.92 D.lgs. n.163/06 e s.m.i.	€ 11.410,83	
B/4	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	
B/5	Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	€ 5.000,00	
B/6	Spese per pubblicità	€ 3.000,00	
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.206,50	
	Totale somme a disposizione	€ 80.601,72	€ 80.601,72
IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)			€ 483.000,11

- che per i maggiori lavori di € 18.860,36 veniva redatto apposito atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, rep. n. 186 del 16.05.2014, registrato all'ufficio del registro di Caltanissetta al n. 1602 serie 3[^] in data 20.05.2014;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto il 16.05.2014, congiuntamente sottoscritto dall'impresa Due Esse Costruzioni dal R.U.P. Arch. Maddalena Di Martino e dal Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Cilia, in cui si certifica che i lavori di completamento dell'area esterna dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono stati ultimati entro il termine contrattuale in data 08.05.2014;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 SAL e n. 2 certificati di pagamento in data 27.03.2014 e 16.05.2014 con i quali sono stati liquidati e successivamente pagati alla ditta Due Esse Costruzioni la somma complessiva di € 396.964,46;

VISTA la relazione sul conto finale del 30.07.2014 redatta dal RUP Arch. Maddalena Di Martino e dal Direttore dei lavori Ing. Gaetano Cilia che determina il conto finale pari a € 401.912,90 con una economia rispetto alle somme autorizzate per i lavori di € 485,49;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 30.07.2014 ed il registro di contabilità senza riserva alcuna;

CHE per rendicontare tali economie, riguardanti esclusivamente modeste variazioni delle quantità, e per definire le somme a disposizione la perizia di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 453.515,02 definisce il seguente quadro economico di assestamento finale:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE			
A) LAVORI			
A/3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1532%	€ 395.996,65	
A/2	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 2.962,61	
A/4	Oneri sicurezza per interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 3.953,64	
A/5	Totale Importo lavori	€ 401.912,90	€ 401.912,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 40.191,29	
B/2	Incentivo art.92 D.lgs. n.163/06 e s.m.i.	€ 11.410,83	
	Totale somme a disposizione	€ 51.602,12	€ 51.602,12
IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)			€ 453.515,02

CHE la somma complessivamente impegnata con delibera n. 965/2014 di € 483.000,11
rispetto all'importo totale del quadro economico di assestamento finale di € 453.515,02
determina una economia finale di € 29.485,09