

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI A GHIGLIOTTINA DELL'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA.

**Impresa** : MEDIA SRL

Contratto n. 198 di repertorio del 02/10/2014, registrato a ADRANO (CT) in data 29/10/2014 al n. 6944 serie 3

Atto Aggiuntivo n. 248 di repertorio del 30/09/2015, registrato a Ragusa in data 30/09/2015 al n. 1093 serie 3.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE

Perizia in data 11/07/2014 dell'importo di € 24.879,86 approvata con delibera n. 1763 del 03/09/2014 così ripartita:

a) per lavori		18.899,12
b) per somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA 22%		4.157,81
Imprevisti 5%		944,96
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%		377,98
Oneri di conferimento a discarica		500,00
	Sommano	5.980,74
	Totale	24.879,86

Aggiudicata all'impresa Media srl di Belpasso (CT) che ha offerto il ribasso del 35.1515%. Pertanto il nuovo quadro economico risultava essere il seguente:

+		
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€ 18.529,12
Costo netto manodopera incluso nei lavori	5.921,82	
	a detrarre	5.921,82
Per ribasso d'asta del 35,1515% su euro 12.607,30		€ 4.431,66
Importo netto dei lavori		€ 14.097,46
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,996857% sui lavori)		370,00
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€ 14.467,46
<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>		
IVA 22%	3.182,84	
Imprevisti 5%	944,96	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	377,98	
Oneri di conferimento a discarica	500,00	
	TOTALE Somme a disposizione Amministrazione	5.005,78
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>		€ 19.473,24

Perizia suppletiva redatta in data 09/03/2015 dell'importo di € 27.292,92 approvata con delibera n. 1312 in data 24/06/2015 il cui quadro economico risultava essere il seguente:

Sommano i lavori		€ 28.569,70
Costo netto manodopera incluso nei lavori	8.244,77	
	a detrarre	8.244,77 € 8.244,77
Per ribasso d'asta del 35,1515% su euro 20.324,93		€ 7.144,52
Importo netto dei lavori		€ 21.425,18
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,872618% sui lavori)		470,00
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		<b>€ 21.895,18</b>
<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>		
IVA 22%	4.816,94	
Incentivi per la progettazione Art. 93 c. 7bis del D.Lgs. 163/2006 2%	580,79	
TOTALE Somme a disposizione Amministrazione	5.397,73	5.397,73
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>		<b>€ 27.292,92</b>

Atto Aggiuntivo n. 248 di repertorio del 30/09/2015, registrato a Ragusa in data 30/09/2015 al n. 1093 serie 3 per l'importo netto di € 21.895,18 .

Consegna lavori redatta in data 24/11/2014 e siccome la durata era stabilita in 60 giorni dall'inizio, il termine scadeva il 22/01/2015.

Sospensione e ripresa dei lavori i lavori furono sospesi :

Sospensione n.1: 28/11/2014

Ripresa n.1: 09/02/2015

Sospensione n. 2: 27/02/2015 .

Ripresa n.2: 25/11/2015.

Proroghe : durante la esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile per effetto delle sospensioni e' stato quindi protratto a tutto il 02/01/2016.

Ultimazione dei lavori accertata il 02/12/2015 quindi in tempo utile

Conto finale e credito residuo dell'impresa il conto finale dei lavori compilato in data 02/12/2015 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: a nette € 21.895,18

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

N°	Data	Importo	
1	30/03/2015	11.516,11	(undicimilacinquecentosedici/11

Residua il credito netto all'impresa a saldo € 10.379,07

(diconsi diecimilatrecentosettantanoveeuro /07)

che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : MEDIA SRL

Assicurazioni sociali

come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa e' in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Visita dei luoghi

dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geo. Alessandro Mirabella si e' recato nel sito dei lavori alla presenza del signor:

Giuffrida Antonino

Da un esame delle opere di cui trattasi, si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita' alle prescrizioni contrattuali.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa MEDIA SRL corrispondono a quelli previsti dalle perizie approvate:

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;  
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;  
- che la contabilita' dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;


- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 21.895,18.

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;  
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

### CERTIFICA


che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa MEDIA SRL e liquida il realtivo importo in nette € 21.895,18 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 11.516,11 resta il credito di 10.379,07 (dicomi trecento settantannove euro /07) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico di revisione.

L'Impresa  
MEDIA SRL




Visto ed accettato si conferma

Il Direttore dei lavori  
GEOM. ALESSANDRO MIRABELLA



Il responsabile del procedimento  
GEOM. ROSARIO SCHEMBARI



# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

Stazione                    AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA  
 Appaltante :

Lavori di :                LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI A GHIGLIOTTINA  
 DELL'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA.

Impresa :                MEDIA SRL

## STATO - FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 02/12/2015-

CONTRATTO in data 02/10/2014, n. 198 di repertorio, registrato a ADRANO (CT) in data 29/10/2014, al n. 6944 serie 3.

ATTO AGGIUNTIVO in data 30/09/2015 n. 248 di repertorio, registrato a Ragusa il 30/09/2015, al n. 1093 serie 3

Importo Perizia di variante	€	27.292,92
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	470,00
Importo lavori a base d'asta	€	20.324,93
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 35,1515	€	13.180,41
Importo ribasso d'asta	€	7.144,62
Costo del personale (non soggetto a Ribasso)	€	8.244,77

		Tempi
PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		
IVA 22%	4.816,94	Data consegna parziale
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	580,79	Data della consegna 24/11/2014
		Data di inizio dei lavori
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 22/01/2015
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.                    346
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile    02/01/2016
Fondo a disposizione della Amministrazione	€            5.397,73	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
121.1.17		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed	m <sup>2</sup>	156,000	14,20	2.215,20
2AP.01		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL	cad	50,000	430,00	21.500,00
3AP.02		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3); non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL	cad	50,000	97,09	4.854,50
					28.569,70	
A RIPORTARE					28.569,70	

Importo lordo lavori a misura	€	28.569,70	
A CUI SI APPLICA :			
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	8.244,77	
Il ribasso d'asta del 35,1515% su € 20.324,93	€	-7.144,52	
Lavori a misura al netto	€		21.425,18
A sommare il totale dei costi speciali della sicurezza	€		470,00
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		21.895,18
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati accònto emessi			
- N°1 del 10/12/2015-di €. 11516,11			
SOMMANO	€	11.516,11	
TOTALE A DETRARRE	€		11.516,11
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		10.379,07

Casa li, 02/12/2015

Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli ai come dal D.U.R.C.

Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del procedimento

