
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2780 del 29 DIC. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 GEN. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rosario Schembari
[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile
[Signature]

Il 29 DIC. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 2292 del 01.12.2014 è stata indetta la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali di Urodinamica della U.O.C. Urologia dell'Ospedale Civile di Ragusa, e che con la stessa deliberazione è stato approvato in via amministrativa il progetto, redatto da tecnici interni, nominati all'uopo giusta nota prot. 21221 del 27.10.2014;
- che con delibera n° 507 del 04.03.2015 i predetti lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 118 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010 alla Ditta "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas" con sede a Modica (RG), in via Vanella 156 n. 18 - P.I. 01241400884, che ha presentato il ribasso percentuale del 49,9900% sull'importo posto a base d'asta di € 14.683,33 dando luogo ad un importo di € 7.343,13 che sommati a € 1.017,80 di oneri per la sicurezza ed a € 7.355,57 per costo del personale fanno risultare l'importo contrattuale pari a € 15.716,50, IVA esclusa e quindi l'importo complessivo di € 19.174,13, comportando una variazione del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Parte A) Lavori			
	Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta del 49,9900%	€ 15.716,50	
A/1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.017,80	
A/2	Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 7.355,57	
A/3	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 7.343,13	€ 15.716,50
Parte B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B/1	IVA sui lavori al 22%	€ 3.457,63	
B/2	Incentivo ex art. 93 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 2%	€ 465,49	
B/3	Oneri conferimento a discarica	€ 156,00	
B/4	Imprevisti 5%	€ 1.163,73	
	Totale somme a disposizione	€ 5.242,85	€ 5.242,85
IMPORTO TOTALE A) + B)			€ 20.959,35
C/1	Economia da ribasso d'asta + IVA su ribasso	€ 9.002,96	€ 9.002,96
TOTALE COMPLESSIVO			€ 29.962,31

RILEVATO che con la suddetta Impresa è stato stipulato apposito contratto in data 12.05.2015 Rep. n. 217, registrato a Ragusa in data 20.05.2015 al n. 664 serie 3, agli atti del Servizio Tecnico di questa Azienda;

ACCERTATO che in data 15.06.2015 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di pari data e che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori era stato fissato in 45 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale, determinando quindi il giorno 29.07.2015 quale data di ultimazione lavori;

CONSIDERATO che nell'espletamento del corso dei lavori si è dovuto procedere alla sospensione degli stessi per cause impreviste e imprevedibili meglio specificate nel verbale sospensione lavori del 16.07.2015, sottoscritto congiuntamente dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori, verbale allegato in uno al presente provvedimento;

VISTO il verbale ripresa lavori del 28.10.2015, sottoscritto come sopra e vistato, altresì, dal R.U.P. Geom. Rosario Schembari, che in seguito al periodo di sospensione occorso prevede il 09.11.2015 quale termine ultimo di ultimazione lavori;

VISTA la relazione del 05.11.2015 con cui il R.U.P. esprime parere tecnico sulla perizia di variante contabile presentata preventivamente dal Direttore dei Lavori riportante variazioni al progetto originario con introduzione di nuovi prezzi e con rideterminazione del quadro economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO			
Parte A) Lavori			
	Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta del 49,9900%	€ 14.691,64	
A/1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.017,80	
A/2	Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 7.053,86	

A/3	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 6.619,98	€ 14.691,64
Parte B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B/1	IVA sui lavori al 22%	€ 3.232,16	
B/2	Incentivo ex art. 93 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 2%	€ 465,49	
B/3	Oneri conferimento a discarica	€ 136,64	
	Totale somme a disposizione	€ 3.834,29	€ 3.834,29
	IMPORTO TOTALE A) + B)		€ 18.525,10

quadro economico che rileva ulteriori economie sull'importo contrattuale, che sommano un importo pari a € 1.024,86;

RILEVATO che il parere favorevole espresso dal R.U.P. Geom. R. Schembari sulla perizia di variante di assestamento contabile è determinato dal miglioramento complessivo del progetto originario e che la stessa ha pertanto comportato la diminuzione dell'importo di contratto stipulato per la realizzazione dell'opera da € 15.716,50 a € 14.691,64;

RILEVATO, altresì, che gli interventi disposti dal Direttore dei lavori rientrano in quelli previsti all'art.132 comma 3 primo periodo del D.lgs.163/06, in quanto atti a risolvere aspetti in dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10% dei lavori di ristrutturazione;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 03.11.2015, vistato dal R.U.P., con il quale l'Impresa e il Direttore dei Lavori certificano che i lavori di ristrutturazione dei locali di Urodinamica della U.O.C. Urologia dell'Ospedale Civile di Ragusa sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale, come sopra rideterminato;

DATO ATTO che nel corso dei lavori è stato emesso n. 1 SAL e n. 1 certificato di pagamento in data 18.08.2015 con il quale è stata liquidata e successivamente pagata alla "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas" la somma di € 10.272,64 oltre IVA al 22%;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal D.L. in data 03.11.2015, ammontante ad € 14.691,64 (IVA esclusa) da cui risulta un credito residuo di € 4.419,00 (IVA esclusa), a favore della Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 03.11.2015 ed il registro di contabilità senza riserva alcuna, rinunciando di fatto alle riserve precedentemente apposte;

CHE la somma complessivamente impegnata con delibera n. 507/2015	di €	20.959,35
rispetto all'importo totale del quadro economico di assestamento finale	di €	18.525,10
determina una economia finale	di €	2.434,51

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non riguardano opere di particolare complessità e che in virtù dell'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti è facoltà del soggetto appaltante emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo in quanto l'importo dei lavori di che trattasi è inferiore a 500.00 euro;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 in data 16.11.2015 dal Direttore dei lavori e accettato e confermato dal R.U.P. geom. Rosario Schembari nel quale si evince che i lavori di ristrutturazione dei locali di Urodinamica della U.O.C. Urologia dell'Ospedale Civile di Ragusa sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni da parte della Direzione Lavori e che stabilisce, sulla base del conto finale dei lavori specificamente distinto:

importo del conto finale € 14.691,64

dedotti gli acconti corrisposti € 10.272,64

il credito residuo all'impresa di € 4.531,00 compreso il rimborso di oneri su fattura pari a € 112,00;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa, richiesto appositamente per la liquidazione dello stato finale dei lavori in narrativa;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 4.531,44 IVA esclusa, quale corrispettivo per la liquidazione dello stato finale dei lavori in argomento;

RITENUTO di dar corso al pagamento del conto finale sopra indicato e di liquidare pertanto la relativa fattura n. 21 del 16.11.2015 della ditta GIELLE Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas di € 5.503,18 il cui onere di spesa trova riferimento nell'autorizzazione di spesa n. 57/10 della citata delibera 507/2015;


SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di propria competenza,


DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia di variante di assestamento contabile e il conto finale relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali di Urodinamica della U.O.C. Urologia dell'Ospedale Civile di Ragusa, dal quale risulta un credito di € 4.531,00 (IVA esclusa) a favore dell'impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas di Modica (RG), partita IVA 01241400884.
2. DI PRENDERE ATTO del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 in data 16.11.2015 dal Direttore dei lavori, secondo l'art. 234 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.
3. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe Sas di Modica l'importo complessivo di € 5.503,18 come da fattura n. 21 del 16.11.2015 concernente la liquidazione dello stato finale dei lavori.
4. DI PRENDERE ATTO, altresì, che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova riferimento nell'autorizzazione di spesa n. 57/10 della delibera 507/2015 ed è imputata al conto di costo economico n. 50391010102 denominato "manutenzione e riparazione ai fabbricati" – centro di costo D10102010801.

L'estensore

Maria Grazia Mezzasalma



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
			
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		