
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2585 del 16 NOV. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 cella L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DEGLI AMBULATORI E DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA AL PIANO TERRA DEL 1° PADIGLIONE DEL P.O. "MAGGIORE" DI MODICA (RG) - AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE STATO FINALE DI € 285,55 IVA ESCLUSA DITTA "GIS" DI PEDRENGO (BG) - CIG: 610540211E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il 16 NOV. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- con deliberazione n°97 del 21.01.2015 è stata indetta la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi degli ambulatori e del Servizio di Fisioterapia al piano terra del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica (RG), e che con la stessa deliberazione è stato approvato in via amministrativa il progetto, redatto da tecnici interni, nominati all'uopo giusta nota prot. 1875 del 24.09.2014;
- con successiva delibera n°506 del 04.03.2015 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta "GIS Gestione Impianti Speciali Srl" con sede a Pedrengo (BG), in via G. Garibaldi n. 37 - P.I. 02226890168, per l'importo contrattuale di € 39.470,11 IVA esclusa determinando nel seguente modo il quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO			
Parte A) Lavori			
	Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta del 33,6500%	€ 39.470,11	
A/1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.173,77	
A/2	Importo oneri del DUVRI non soggetto a ribasso	€ 402,04	
A/3	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 37.894,30	€ 39.470,11
Parte B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B/1	IVA sui lavori al 22%	€ 8.683,43	
B/2	Oneri fondo progettazione art. 93 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.	€ 1.173,77	
B/3	Imprevisti = (3,793%) < 5%	€ 2.226,19	
	Totale somme a disposizione	€ 12.083,39	€ 12.083,39
	IMPORTO TOTALE A) + B)		€ 51.553,50
C/1	Economia da ribasso d'asta + IVA su ribasso	€ 23.446,50	€ 23.446,50
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 75.000,00

dando atto che l'importo di aggiudicazione di € 48.153,54 IVA compresa al 22% trova riferimento nella Contabilità Aziendale dell'esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo patrimoniale n. 10102040102, denominato impianti e macchinari non sanitari (aut. 104/1);

- con la suddetta Impresa è stato stipulato apposito contratto in data 25.06.2015 rep. n. 220, registrato a Ragusa in data 25.06.2015 al n. 810 serie 3, agli atti del Servizio Tecnico di questa Azienda;
- in data 25.06.2015 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di pari data e che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori era stato fissato in 45 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale, fissando quindi la cessazione degli stessi il giorno 08.08.2015;
- con delibera n°1441 del 09.07.2015 la ditta esecutrice "GIS Gestione Impianti Speciali Srl" è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/06, ad affidare tramite subappalto le lavorazioni relative a "posa cavi e vie cavo, posa e cablaggio apparati" all'impresa IMA Srl di Catania, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 per l'importo di € 10.500,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota protocollata al n. 3765/ST del 03.08.2015 con cui la ditta esecutrice comunica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 17.07.2015;

VISTA la dichiarazione sostitutiva della ditta subappaltatrice IMA Srl di Catania del 11.12.2015 con cui conferma la quietanza della fattura n. 85/2015 intestata a GIS Srl ed emessa per l'importo di € 10.500,00 in relazione all'esecuzione dei lavori di posa cavi e vie cavo, posa e cablaggio apparati presso il P.O. di Modica;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 22.07.2015, vistato dal R.U.P., con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori per la realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi degli ambulatori e del Servizio di Fisioterapia al piano terra del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica (RG) sono stati ultimati entro il termine contrattuale, come sopra determinato;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 SAL e n. 2 certificati di pagamento con i quali è stata liquidata e successivamente pagata alla GIS Srl la somma rispettivamente di € 20.700,34 (1° SAL) e di € 18.484,22 (2° SAL) oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che lo Stato Finale, redatto dal D.L. in data 04.05.2016, ed accettato dall'impresa esecutrice dei lavori senza riserve in data 02.09.2016, specificatamente distinto in :

lavori a misura e somministrazione € 39.470,11
dedotti gli acconti corrisposti € 39.184,56

ha determinato un credito all'impresa di € 285,55 (IVA esclusa), a favore della GIS Srl;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non riguardano opere di particolare complessità e che in virtù dell'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti è facoltà del soggetto appaltante emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo in quanto l'importo dei lavori di che trattasi è inferiore a 500.00 euro;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e accettato e confermato dal R.U.P. nel quale si evince che i lavori per la realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi degli ambulatori e del Servizio di Fisioterapia al piano terra del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica (RG) sono stati eseguiti nel rispetto della buona regola d'arte e delle prescrizioni contrattuali e che gli impianti sono perfettamente funzionanti e muniti di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente;

VISTA la fattura n. PA16/00024 del 20.10.2016 della GIS Srl di € 285,55 oltre € 62,82 per IVA;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto importo a seguito dell'adozione del presente atto;

RITENUTO, altresì, necessario dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di Approvare il conto finale dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi degli ambulatori e del Servizio di Fisioterapia al piano terra del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica (RG), accettato dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna, specificatamente distinto in:
 - lavori a misura e somministrazione € 39.470,11
 - dedotti gli acconti corrisposti € 39.184,56
 - credito residuo-all'impresa di € 285,55
2. Di Dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP relativo ai lavori suddetti.
3. Di Dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto, si provvederà con successivo elenco di liquidazione al pagamento del credito dovuto di € 285,55 oltre IVA complessivamente € 348,37, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore e che il medesimo importo trova riferimento nella Contabilità Aziendale dell'esercizio finanziario anno 2016 al conto di costo patrimoniale n. 10102040102, denominato impianti e macchinari non sanitari (aut. 110/6).
4. Di Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, comma 7, della L.R. 25/93 e s.m.i.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		

L'ESTENSORE 