
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 604 del 23 FEB. 2017

DIREZIONE SETTORE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli. Liquidazione 19 SAL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

Il 23 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- con delibera n. 4415 del 21/07/2000, a seguito di espletamento di concorso di progettazione, è stata affidata all'A.T.P. Prof. Ing. Cesare Fulci di Messina (mandatario), Ass.Prof. Architecna, Lenzi Consultant Srl, AI Engineering Srl e AI Studio di Architettura, Ingegneria, Urbanistica (mandanti) la redazione della progettazione relativa ai "Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli";
- con delibera n. 3075 del 16/10/2002 è stato approvato il Progetto relativo ai "Lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Busacca di Scicli", redatto dall'A.T.P. sopraindicato, riapprovato con delibera n.1742 del 27/04/2006, a seguito di rimodulazione del finanziamento e aggiornamento prezzi, per un importo complessivo di € 8.150.000,00, di cui € 6.579.756,35 per lavori ed € 1.570.243,65 per somme a disposizione;
- con Decreto del 21/12/2005 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Completamento e ristrutturazione del P.O. Busacca di Scicli" per un importo di € 7.850.144,87, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;
- con delibera n. 1742 del 27/04/2006 si è, altresì, proceduto ad autorizzare l'importo di € 300.000,00 sul bilancio aziendale quale ulteriore finanziamento dovuto per l'aggiornamento del progetto al nuovo Prezziario Regionale;
- con atto deliberativo n. 3585 del 06/10/2006 i lavori, rientranti nelle categorie OG1, prevalente, classifica V e OG11, scorporabile, classifica IV, sono stati aggiudicati, a seguito di gara a pubblico incanto, all'A.T.I. Iride s.r.l.(mandataria) e Airtemp Division di Marchese A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 33,218%, per un importo contrattuale pari ad € 4.218.848,69, IVA esclusa, oltre ad € 262.412,32 per oneri per la sicurezza;
- con la suddetta A.T.I. è stato stipulato apposito contratto in data 15/02/2007, rep. n. 1271, registrato a Patti in data 16/02/2007;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 2488 del 16/07/2008 è stata approvata la I° Perizia di Variante e Suppletiva, con un maggiore importo dei lavori pari ad € 894.661,37, che ha comportato un ampliamento dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 200 per i maggiori lavori;
- con delibera n. 723 del 14/04/2011 è stata approvata la 2° Perizia di Variante e Suppletiva, con un maggiore importo dei lavori pari ad € 170.047,87, che ha comportato un ulteriore ampliamento dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 30 per i maggiori lavori;

PRESO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 129, comma 3 e dell'art.130, commi 6 e 7 del d.P.R. n. 554/99 e dell'art. 11.2 del C.S.A. con consegne parziali;
- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta ad € 5.523.009,21 corrispondente al 99,30% dei lavori appaltati;

ATTESO che con nota registrata al protocollo aziendale al n.19804 del 08/10/2014, trasmessa via PEC, la società Edilizia 102 S.r.l., con sede legale in Roma, piazza Capranica n.95, P.IVA 02999560838, ha comunicato, ai sensi dell'art.116 del d.lgs.163/06, che:

- ✓ in data 18/09/2013 ha stipulato un contratto di affitto di ramo aziendale con la Iride S.r.l. relativamente all'attività della IRIDE Srl avente ad oggetto i lavori pubblici comprendente i lavori in corso, i lavori da iniziare e quelli per i quali sta partecipando a gare di cui ancora non si conosce l'esito;
- ✓ in data 20/06/2014 la SOA RINA ha rilasciato alla Edilizia 102 Srl l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n.8998AL/05/00, cat. OG1 class. VII e cat. OG11 class. III-bis;
- ✓ per gli effetti del citato contratto di affitto la ditta Edilizia 102 Srl subentra alla ditta IRIDE Srl nel contratto di appalto dei "Lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Busacca di Scicli";

DATO ATTO che:

- con deliberazione n.2156 del 22/10/2015 l'ASP di Ragusa ha preso atto dell'affitto di ramo d'azienda della Iride S.r.l. in favore della Edilizia 102 S.r.l., con sede legale in Roma, piazza Capranica n.95, P.IVA 02999560838, relativamente al suo ramo di attività avente ad oggetto "lavori pubblici", con decorrenza dal 18/09/2013 e scadenza al 17/09/2019 e del subentro, in ottemperanza all'art.116 del d.lgs.163/06, della Edilizia 102 S.r.l., quale mandataria del RTI con Airtemp Division di Marchese A. (mandante), nell'appalto dei "Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli" di cui alla deliberazione n. 3585 del 06/10/2006;
- nel verbale del 01/03/2016 il Sig. Fabrizio Marchese, rappresentante legale della ditta Airtemp S.r.l., fa presente, così come previsto espressamente dall'art.37 comma 19 del d.lgs. 163/06, dopo il decesso del titolare della ditta Airtemp Division di Marchese Antonino, che non intende chiedere il subentro nell'esecuzione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che con Edilizia 102 S.r.l è stato stipulato apposito contratto in data 09/06/2016 rep. 269, registrato a Ragusa il 20/06/2016 n.744 serie 3 per un importo contrattuale pari ad € 137.317,87 IVA esclusa;

ACCERTATO che con deliberazione n. 1931 del 11/08/2016 è stata approvata la 3° Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, Geom. Rosario Cannata con un maggiore importo dei lavori pari ad € 114.356,83 IVA esclusa;

RILEVATO che:

- il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato nel contratto originario in mesi 28 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna è stato prolungato di giorni 200 con la prima perizia di variante e di ulteriore 30 giorni con la seconda perizia di variante;
- la terza perizia di variante si è resa necessaria perché durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare opere in variante rispetto al progetto originario, variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario, comportando un ampliamento per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 90 per i maggiori lavori;

PRESO ATTO, altresì, del subappalto, richiesto dall'affidatario in data 28/06/2016, con allegata la documentazione di rito, per l'esecuzione di opere edili Cat.Og1, nei limiti di legge, alla ditta EDIL COSTRUZIONI Srl, con sede legale a Ragusa, partita IVA 01519580888, e concesso dalla stazione appaltante per decorrenza del termine di trenta giorni, ai sensi dell'art.118 comma 8 del d.lgs.163/06;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n.19 a tutto il 26/12/2016 emesso dal Direttore dei lavori geom. Rosario Cannata;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva-previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO il certificato di pagamento n.19 del 13/02/2017, relativo al 19° SAL dei lavori eseguiti alla data del 26/12/2016, emesso dal R.U.P. Ing.Lorenzo Aprile che presenta un credito per la ditta Edilizia 102 S.r.l di € 130.367,38 IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_17, registrata con n.8892 del 21/02/2017, della ditta EDILIZIA 102 S.r.l. di € 143.403,70 IVA al 10% inclusa, quale corrispettivo del 19° SAL;

RITENUTO di autorizzare il pagamento della somma di € 143.403,70 IVA compresa, da corrispondere alla ditta EDILIZIA 102 S.r.l. dalle somme previste nel finanziamento, ex art.20 della legge 67/88 – Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli.;

RITENUTO, altresì, nelle more di ricevere le somme da parte dell'Assessorato di anticipare con fondi del bilancio aziendale il pagamento della somma complessiva di € 143.403,70 IVA al 10% inclusa relativa al 19° SAL imputando la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione ";

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai fini della puntuale liquidazione della parcella di che trattasi;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione e il pagamento della complessiva somma di € 143.403,70 IVA compresa, n. FATTPA 1_17, registrata con n.8892 del 21/02/2017, della ditta EDILIZIA 102 Srl, quale corrispettivo dovuto, SAL 19°, Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli;
2. **DI TRARRE** le somme da corrispondere alla ditta Edilizia 102 Srl dalle somme previste nel finanziamento, ex art.20 della legge 67/88 – Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli e precisamente per l'importo di € 143.403,70 IVA compresa;
3. **DI AUTORIZZARE**, nelle more di ricevere le somme dall'Assessorato Reg.le della Salute – Dip. Reg.le per la Pianificazione Strategica, l'anticipazione, con fondi del bilancio aziendale, del pagamento della somma complessiva di 143.403,70 IVA compresa, relativa al 19° SAL, dell'anno in corso, imputando la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato *“immobilizzazioni in corso di realizzazione”* aut. _____;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato Reg.le della Salute – Dip. Reg.le per la Pianificazione Strategica – Servizio 3 ed all'Ispettorato Reg.le Tecnico – Servizio 6 per gli adempimenti di rispettiva competenza, connessi con le conseguenti operazioni di finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/88;
5. **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	143.403,70		
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
			