


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata




IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

- 5 MAR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 675 del - 1 MAR. 2017

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____

Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norme delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.
Approvazione perizia di assestamento somme.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA



Il - 1 MAR. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.2475 del 21/12/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Maurizio Toro e dall’Ing.Ivano Caltagirone, relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norme delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell’Ospedale “Maggiore” di Modica per un totale complessivo di €.774.685,35 di cui €.673.873,86 per lavori ed il cui Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) era stato individuato nella personale dell’Ing.Lorenzo Aprile, giusta delibera n.1177 del 31/05/2013;

Vista la delibera n.1331 del 20/06/2014 con la quale è stato rimodulato il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63		
Totale lavori (sogg.a ribasso d'asta)	665.873,86	665.873,86	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale lavori		673.873,86	673.873,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		67.387,39	
Incentivi		13.477,48	
Imprevisti		4.310,32	
Oneri di discarica		1.636,30	
Collaudo tecnico-amministrativo		2.000,00	
Polizza assicurativa progettisti		2.000,00	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		100.811,49	
TOTALE			774.685,35

Rilevato che nella suddetta delibera si è proceduto anche alla nomina dei Direttori dei lavori individuati nelle figure del Geom.Toro e dell’Ing.Caltagirone;

Vista la delibera n.268 del 09/02/2015 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa Sirimed srl di Tremestieri Eneo (CT) con il ribasso d’asta del 20,50% sull’importo posto a base d’asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		53.736,97	
Incentivi		13.477,48	
Imprevisti		4.310,32	
Oneri di discarica		1.636,30	
Collaudo tecnico-amministrativo		2.000,00	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Polizza assicurativa progettisti		2.000,00	
Totale Somme a disposizione		87.161,07	
TOTALE			624.530,79
RIBASSO D'ASTA			150.154,56
TOTALE GENERALE			774.685,35

Preso atto che, durante l’esecuzione dei lavori, al fine di migliorare il progetto originario, si è proceduto ad eseguire alcune variazioni consistenti, in sintesi, nell’integrazione di piombatura nelle pareti delle sale operatorie, nella necessità di piccole variazioni distributive inerenti l’ampliamento del percorso dello sporco con inserimento del locale magazzino, modificazioni non significative di competenza della Direzione Lavori, nonché si è reso obbligatorio, a seguito del’intervenuta Norma CEI 64-8 Variante 2 Sezione 710 locali medici, effettuare lo spostamento dei quadri elettrici dal locale quadro elettrico generale in prossimità delle sale con la conseguenziale ridefinizione dell’impianto elettrico a servizio delle stesse rendendosi pertanto essenziale provvedere alla redazione di una perizia di assestamento somme;

Vista la nota prot.n.0213/2015/BL del 29/10/2015 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga del termine utile per l'ultimazione dei lavori di 40 (quaranta) giorni per la realizzazione dell'integrazione di piombatura nelle pareti delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia la cui richiesta dell'Azienda Sanitaria era stata effettuata durante il corso dei lavori al fine di migliorare le opere in oggetto ai fini della sicurezza;

Visto la nota prot.n.5773/Serv.Tecn. del 20/11/2015 con la quale i Direttori dei Lavori hanno espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni;

Vista la nota prot.n.5774/Serv.Tecn. del 20/11/2015 con la quale il R.U.P., acquisito il parere positivo dei Direttori dei lavori, ha concesso all'impresa appaltatrice una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in argomento in considerazione anche delle motivazioni sopra riportate;

Vista la nota prot.n.6310/S.T. del 15/12/2015 con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di assestamento somme di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.132, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii. e dell'art.161 del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii., ed il cui quadro economico dei lavori è stato così ripartito anche a seguito dell'esatta quantificazione finale di alcune voci:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	537.369,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		53.736,97	
Incentivi		13.477,48	
Oneri di scarica		1.636,30	
Spese per pubblicazione su G.U.R.S.		772,60	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		79.623,35	79.623,35
TOTALE			616.993,07
RIBASSO D'ASTA			157.692,28
TOTALE GENERALE			774.685,35

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di assestamento somme rilasciato dal R.U.P. in data 16/12/2015, prot.n.6311/S.T.;

Rilevato che, così come risulta dal quadro economico sopra riportato, non è variato né l'importo complessivo del progetto né l'importo netto dei lavori affidati all'impresa appaltatrice ed è invece aumentato l'importo delle economie di gara;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della perizia di assestamento somme in argomento il cui finanziamento è a carico delle risorse di cui all'art.20 della Legge n.67/1988, giusta D.D.G. n.241 del 24/02/2014 e Decreto del Ministero della Salute del 04/04/2014;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di assestamento somme riguardante i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norme delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell'Ospedale "Maggiore" di Modica il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	537.369,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		53.736,97	
Incentivi		13.477,48	
Oneri di scarica		1.636,30	
Spese per pubblicazione su G.U.R.S.		772,60	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		79.623,35	79.623,35
TOTALE			616.993,07
RIBASSO D'ASTA			157.692,28
TOTALE GENERALE			774.685,35

2) Prendere atto che, così come risulta dal quadro economico sopra riportato, non è variato né l'importo complessivo del progetto né l'importo netto dei lavori affidati all'impresa appaltatrice ed è invece aumentato l'importo delle economie di gara;

3) Prendere atto che i lavori di che trattasi sono stati finanziati con le risorse di cui all'art.20 della Legge n.67/1988, giusta D.D.G. n.241 del 24/02/2014 e Decreto del Ministero della Salute del 04/04/2014;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		 	