



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SETTORE AFFARI PATRIMONIALI E
TECNICI

Piazza Igea, 1
97100 RAGUSA

Telefono
0932/234374

FAX
0932/234379

WEB
www.asp.rg.it

DATA

PROT.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni di adduzione circuito primario riscaldamento e condizionamento – blocco operatorio – P.O.Maggiore di Modica

IMPRESA: Rendo Impianti Unipersonale srl – Piazzale Europa 9 - Ancona

CONTRATTO: Rep.258 del 22/02/2016

RELAZIONE SULLO STATO FINALE

Responsabile del Procedimento: Con nota n. 22037 del 11/09/2015 l'Ing.Ivano Caltagirone, Collaboratore Tecnico dell'Azienda, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori.

Direzione Lavori: Con nota n. 22037 del 11/09/2015 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha costituito l'Ufficio di Direzione Lavori nominando come Direttore dei Lavori l'Ing.Ivano Caltagirone, Collaboratore Tecnico dell'Azienda.

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto originario è stato redatto dal tecnico: Ing. Caltagirone Ivano, dipendente del Servizio Tecnico Aziendale, per un' importo complessivo di € 90.200,00, validato dal sottoscritto con nota n. 28/09/2015 ed approvato in linea amministrativa con atto deliberativo n. 2019 del 08/10/2015.

Il quadro economico del progetto originario, dell'importo complessivo di € 90.200,00 (EURO novantamila duecento/00) risultava così definito:

A	IMPORTO BASE ASTA	€	69.500,00
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	500,00
	IMPORTO LAVORI	€	70.000,00
B	IVA 22%	€	15.400,00
	SPESE TECNICHE per fondo progettazione art.93, comma 7 bis	€	1.400,00

	IMPREVISTI	€ 3.400,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.200,00
C	RIEPILOGO	
	IMPORTO LAVORI	€ 70.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.200,00
	FINANZIAMENTO NECESSARIO	€ 90.200,00

ASSUNTORE DEI LAVORI a seguito dell'espletamento di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati, giusta delibera nr.2426 del 23/11/2015, all'impresa Rendo Impianti Unipersonale srl con sede legale in Ancona, e successivamente ad essa affidati con contratto rep. n°258 del 22/02/2016, per l'importo contrattuale di € 60.939,15 al netto del ribasso d'asta offerto pari al 13,0372% ed all'iva pari al 22%.

Il nuovo **quadro economico di progetto** risultava così definito :

A) Importo lavori			
-	al netto del ribasso d'asta del 19.8001%	€ 60.439,15	
-	oneri per la sicurezza	€ 500,00	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 60.939,15	€ 60.939,15
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	IVA sui lavori 22%	€ 13.406,61	
2)	Competenze tecniche art.93 comma 7	€ 1.400,00	
3)	Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 3.400,00	
	Sommano	€ 18.206,61	€ 18.206,61
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)	€ 79.145,76	
	<u>Ribasso d'asta + IVA su ribasso disponibili</u>	€ 11.054,24	
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 90.200,00	

Visto il contratto Rep.258 del 22/02/2016, con il quale vengono affidati i lavori di che trattasi all'impresa Rendo Impianti Unipersonale srl di Ancona;

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori parziale è avvenuta in data 23/12/2015 con apposito verbale e quella definitiva in data 22/02/2016

Durata dei lavori: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e pertanto da ultimare entro il 22/03/2016.

Che in data 22/03/2016 il direttore dei lavori, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, concedeva una proroga fissando il termine di ultimazione per il 10/04/2016;

Perizia di variante: Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

Cauzione: Come risulta dal contratto di appalto contratto Rep.258 del 22/02/2016, l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 007320467322315 del 29/12/2015 della compagnia National Suisse – agenzia di Catania – GESTCREDIT snc.

Importo contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 13,0372% sulla somma di €. 69.500,00 è risultato di netto €. 60.439,15 oltre ad €. 500,00 relativi agli oneri per la sicurezza.

Sospensione e ripresa dei lavori: non si sono verificate sospensioni su lavori;

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 10/04/2016, come accertato dalla DL nel certificato ultimazione lavori.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazione dell'impresa: Nel corso dell'appalto, all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori: I lavori sono stati eseguiti in conformità agli elaborati progettuali, del C.S.A. e alle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori. Durante l'esecuzione dei lavori si è presentata più volte la necessità di adattare le attività lavorative di cantiere con le esigenze delle strutture sanitarie che si rendevano di volta in volta disponibili. L'impresa ha costantemente lavorato adoperandosi ed attivando tutte le procedure necessarie per l'organizzazione del cantiere con l'impiego di mezzi, maestranze ecc. Nonostante le difficoltà di organizzazione del cantiere, alle esigenze di volta in volta evidenziate dalle strutture sanitarie e dalla assicurazione della continuità dei vari servizi erogati l'impresa non ha mai avanzato richiesta di sospensione dei lavori.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n 2 certificati di pagamento per l'importo totale di €. 60.636,95 così distinti:

- Certificato di pagamento n. 1 del 02/03/2016 di	€	42.064,15
- Certificato di pagamento n. 2 del 12/09/2016 di	€	18.572,80
Sommano certificati di pagamento	€	60.636,95

STATO FINALE: stato finale redatto in data 13/12/2016 per l'importo complessivo di:

a) Lavori a misura e somministrazione	€	60.939,15
Da cui dedotti:		
b) Certificati di acconto già emessi	€	60.636,95
Resta il credito complessivo dell'impresa	€	302,20

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il complessivo dell'Impresa in € 302,20 (Euro trecentodue,20) oltre iva a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Riserve dell'impresa: l'impresa non ha avanzato nessuna riserva.

Infortuni in corso di lavoro: nel corso dei lavori relativi alla fornitura non si sono verificati infortuni.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per infortuni sul lavoro con la seguente posizione assicurativa: INAIL di Catania codice N. 19401755 – INPS di Catania N.2111220751;

Assicurazione sociali: sono stati rilasciati durante il corso dei lavori i certificati DURC

rilasciati dagli enti interessati prima del pagamento degli acconti.

Verbale di verifica tecnico funzionale: Come si evince dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi effettuati, si è dedotto che:

le opere eseguite corrispondono, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dei Lavori


Certificato di non apertura cave di prestito: con apposito certificato, la Direzione Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione dei lavori in epigrafe, non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 218 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010.

Cessione dei crediti: Non esistono cessioni di credito

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'Ing. Caltagirone Ivano

IL RUP
Ing. Caltagirone Ivano

A circular official stamp of the Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. The text "AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE" is written around the top inner edge, and "RAGUSA" is in the center. A signature is written over the stamp.

SETTORE AFFARI PATRIMONIALI E
TECNICI

Via Teocrito 24
97100 RAGUSA

Telefono
0932/234374

FAX
0932/234379

WEB
www.asp.rg.it

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni di adduzione circuito primario riscaldamento e condizionamento – blocco operatorio – P.O.Maggiore di Modica
-----------------	--

IMPRESA :	Rendo Impianti Unipersonale srl
------------------	---------------------------------

CONTRATTO	Rep.258 del 22/02/2016
------------------	------------------------

Responsabile del Procedimento: Con nota n. 22037 del 11/09/2015 l'Ing.Ivano Caltagirone, Collaboratore Tecnico dell'Azienda , è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori.

Direzione Lavori: Con nota n. 22037 del 11/09/2015 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha costituito l'Ufficio di Direzione Lavori nominando come Direttore dei Lavori l'Ing.Ivano Caltagirone, Collaboratore Tecnico dell'Azienda.

Lavori stimati al lordo	€	70.000,00	
- a detrarre oneri sicurezza	- €	500,00	
- importo dei lavori escluso oneri sicurezza	€	69.500,00	
- a detrarre ribasso d'asta 13.0372% su 69.500,00	- €	9.060,85	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	60.439,15	
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	60.939,15	€ 60.939,15

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di Dicembre in Modica il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visto il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni di adduzione circuito primario riscaldamento e condizionamento – blocco operatorio P.O.Maggiore di Modica dell'importo a base d'asta di **70.000,00** di cui €. 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto l'atto deliberativo deliberativo n. 2019 del 08/10/2015 con il quale è stato approvato il progetto relativo lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni di adduzione circuito primario riscaldamento e condizionamento – blocco operatorio P.O.Maggiore di Modica per l'importo complessivo di **€ 90.200,00;**



- Visto il capitolato speciale di appalto dei lavori facente parte integrante del contratto Rep.258 del 22/02/2016;
- Visto l'atto deliberativo nr.2426 del 23/11/2015 con il quale sono stati aggiudicati i relativi lavori all'impresa Rendo Impianti Unipersonale srl, per l'importo di €. **60.939,15** al netto del ribasso d'asta del 13,0372%, comprensivi degli oneri per la sicurezza e oltre iva per legge;
- Ritenuto che la consegna dei lavori parziale ebbe luogo il 23/12/2015; che la consegna definitiva ebbe luogo in data 22/02/2016 e che gli stessi dovevano essere ultimati entro 30 giorni naturali e consecutivi fissando la data di ultimazione per il 22/03/2016;
- Che per avverse condizioni metereologiche veniva assegnata alla ditta Rendo Impianti Unipersonale srl una proroga fissando il nuovo tempo utile per il 10/04/2016;
- Visto il verbale di ultimazione lavori nel quale si dichiara che gli stessi sono stati ultimati i data 10/04/2016 ;
- Considerato che l'importo dei lavori in appalto è inferiore a € 500.000,00 il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- Visto che nessun danno né alle opere, né alle persone si è verificato durante la esecuzione dei lavori;
- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa corrispondono a quelli previsti in progetto;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa in € 60.939,15 comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre iva per legge;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- Considerato che nessuna denuncia è pervenuta da parte degli organi competenti per inadempienza da parte dell'impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- Accertati nel corso dei sopralluoghi effettuati da parte della D.L. che tutti i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della buona regola d'arte e delle prescrizioni contrattuali e che gli impianti sono perfettamente funzionanti e muniti di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente;
- Ritenuto che non risulta che l'impresa abbia fatto deleghe, procure o cessioni di credito a favore di terzi, e che non sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo

complessivo in 60.939,15 oltre IVA (*euro sessantamilanovecentotrentanove/15*) al netto del ribasso d'asta del 13.0372%, comprensivo di relativi oneri per la sicurezza e oltre iva per legge, che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA.

Il Direttore dei lavori
Ing. Caltagirone Ivano





REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO SALUTE

SETTORE TECNICO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni del circuito primario di riscaldamento e condizionamento del blocco operatorio del P.O. Maggiore di Modica

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

IMPRESA: Rendo Impianti srl Unipersonale di Ancona

Contratto in data 22/02/2016 rep. n. 258 di euro 60 939.15

Data Offerta:	23/11/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	69 500.00
Data Consegna:	22/02/2016	Somme a Disposizione:	20 200.00
Data Inizio Lavori:	22/02/2016	Importo per la Sicurezza:	500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	22/03/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	10/04/2016	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 60'439,15 - 100%)	
1 1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... mbito urbano: - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
2 1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... entuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
3 1.5.2	Preparazione e stabilizzazione del piano di posa, delle sovrastrutture - pavimentazioni, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi occorren ... oratorio con la prova AASHO modificata, per ogni m2 di superficie stabilizzata. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
4 15.4.13	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm. vedi tavole di progetto per le quantità.	SOMMANO % aliquote 100,00
5 15.4.21	Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di funz ... o a 3 m e ogni accessorio, e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO % aliquote 100,00
6 2.1.6	Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Altezza massima metri uno vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
7 3.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... i, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
8 5.1	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
9 5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... l'opera finita a perfetta regola d'arte - collocato all'interno degli edifici. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
10 6.4.9	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati ... arcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00
11 6.5.3	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... e dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquote 100,00

Cons

77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità
12 NP 01	Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato e rivestimenti con pannelli in polistirene espanso sinterizzato o eps a celle chiuse, rivestito c ... per copertura a tetto e controfodere laterali. Spessore non inferiore a 60 mm. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
13 NP 02	Posa in opera di bolier di accumulo circuito caldo, compresi i collegamenti idraulici delle tubazioni, il collegamento della linea di adduzione del vapore, il fissaggio a pavimento, ... onere e magistero per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. vedi tavole di progetto per le quantità.	SOMMANO % aliquota 100,00
14 NP 03	Fornitura in opera di recinzione perimetrale in grigliato elettrofuso costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, aventi larghezza non inferiore a 1,400 ... nel prezzo porta di ingresso a due ante delle dimensioni totali di 1800x2000mm. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
15 NP 04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio nero senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10255 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qu ... altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
16 NP 05	Fornitura in opera di giunti antivibranti circuito riscaldamento e circuito condizionamento, costituiti da un corpo elastico a doppia onda in gomma (NEOPRENE sia interno che estern ... 100°C e in grado di ridurre i fenomeni della corrosione. DN 20min - DN 125max. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
17 NP 06	Fornitura in opera di valvole a sfera esenti da manutenzionbe flangiate tipo Wafer a passaggio pieno, con corpo in acciaio al carbonio e sfera in acciaio inox, guarnizioni in carbo ... rnizioni in carbografite, leva in AISI 304. Diametro minimo DN 25 e max DN125. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
18 NP 07	Fornitura in opera di valvole di ritegno e/o non ritorno su circui riscaldamento/ condizionamento, flangiate PN 16, installabili in posizione verticale, orizzontale e obliqua, con ... io al fine di rendere l'opera completa, funzionante e a perfetta regola d'arte. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
19 NP 08	Fornitura e posa in opera di n. 2 quadri con trasformatore di isolamento per ambienti uso medico di gruppo 2 (CEI 64/8 sez.7), atto a realizzare la protezione da macro e micro sho ... , i cavi elettrici necessari e tutti i cablaggi per dare l'opera completa funzionante e a perfetta regola d'arte.	SOMMANO % aliquota 100,00
20 NP 09	Fornitura in opera di pompe di circolazione per circuito riscladamento e raffrescamento ad inverter DAB, con bocche in linea, particolarmente versatili grazie all'utilizzo dell'HID ... ricircolo; - Circuito freddo sale operatorie - circuito primario e secondario. vedi tavole di progetto per le quantità	SOMMANO % aliquota 100,00
21 NP 10	Fornitura e collocazione di punto acqua da esterno per riempimento boiler accumulo a vapore e chiller con distribuzione da collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola d ... d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte della tubazione e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4".	SOMMANO % aliquota 100,00
22 NP 11	Fornitura in opera di sistema di termoregolazione per reparto malattie infettive e distribuzione circuito caldo/freddo sale operatorie, con valvole a tre vie motorizzate, sonde di ... pleta, funzionante e a perfetta regola d'arte. vedi per le quantità e le specifiche tecniche: Allegato 1 al computo.	SOMMANO % aliquota 100,00
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota		60.439,15 100%
T O T A L E euro		60.439,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 0,00</i> LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> PER LAVORI A CORPO euro T O T A L E euro			60.439,15 (100,00%) 60.439,15 60.439,15

Rug

AK

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	A) TOTALE NETTO DEI LAVORI compresi di oneri per la sicurezza euro			60.939,15
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 02/03/2016 euro			42'064,15
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.2 del 09/09/2016 (compreso oneri per la sicurezza) euro			18.572,80
	B) SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			60.636,95
	RISULTA IL DEBITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA (a-b) euro			-302,10
	Ragusa, 13/12/2016			
	L'Impresa			
	RENDO IMPIANTI s.r.l. Unipersonale L'Amministratore Unico Renzo Giovanni			
	Il Direttore dei Lavori			





REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO SALUTE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni del circuito primario di riscaldamento e condizionamento del blocco operatorio del P.O. Maggiore di Modica

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

IMPRESA: Rendo Impianti srl Unipersonale di Ancona

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA FINALE DI € 302,20

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/03/2016	42'064,15
2	12/09/2016	18'572,80
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		60'636,95
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 22/02/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	60'939,15
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	60'939,15
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	60'636,95
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	60'636,95
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	302,20
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	302,20

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 302.20 oltre IVA. se dovuta, come per legge.

Diconsi: **(TRECENTODUE/20)**

Ragusa, 13/12/2016

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori



Responsabile Unico del
Procedimento