



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SETTORE AFFARI PATRIMONIALI E
TECNICI
Piazza Igea, 1
97100 RAGUSA

Telefono
0932/234374

FAX
0932/234379

WEB
www.asp.rg.it

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa

IMPRESA: IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR)

CONTRATTO: Contratto con rep. n. 261 del 18/04/2016 reg. a Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

(art. 200, comma 2 Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2005, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE:

Con atto deliberativo n. 1379 del 01/07/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori denominati “Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa”, redatto da: Geom. Giovanni Lo Scalzo, Ass. Tec- Giovanni Tribastone, Dott. Vincenzo Criscione, Dott. Giancarlo Cappello, nominati con nota n. 25027 del 17/12/2014 e nota n. 798 del 20/01/2015, per un importo complessivo di €. 246.000,00, di cui al seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€	183.911,36
- Oneri della sicurezza 2% di € 183.911,36	€	3.678,23		
- Oneri della sicurezza per interferenze	€	1.597,25		
Totale onere sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.275,48	€	5.275,48
			€	189.186,84
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
1 - Iva 22% sui lavori	€	41.621,10		
2 - Incentivi progetto 2% sui lavori	€	3.783,74		
3 - Oneri conferimento a discarica	€	2.000,00		
4 - Imprevisti e arrotondamenti	€	9.408,32		
Totale somme a disposizione	€	56.813,16	€	56.813,16
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	246.000,00

Con delibera N. 2511 del 03/12/2015 sono stati aggiudicati all'impresa IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR), i lavori di cui all'oggetto per l'importo contrattuale di €. 166.143,98 al netto del ribasso d'asta pari ad 12,5296% e compresi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad € 3.678,23, ed oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso che ammontano ad € 1.597,75.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto il nuovo quadro economico risultante era il seguente:

A) Lavori:		
A1) Lavori a base d'asta	183.911,36	
A2) Ribasso d'asta del 12,5296%	-23.043,36	
A3) Lavori al netto del ribasso d'asta	160.868,00	
A4) Oneri della sicurezza	3.678,23	
A5) Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
A) Totale Lavori	166.143,48	166.143,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 22%	36.551,57	
B2) Risorse per fondo progettazione (art. 93, c. 7-bis)	3.783,74	
B3) Imprevisti	9.408,32	
B4) Oneri di discarica	2.000,00	
B5) Ente Sfera	4.608,67	
B) Totale Somme a disposizione	56.352,30	56.352,30
TOTALE		222.495,78

- Visto il contratto rep. n. 261 del 18/04/2016 reg. a Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3 con il quale venivano affidati i lavori di che trattasi all'impresa IGAL srl
- Vista la nota prot. 1268/s.t. del 09/03/2016 con la quale il R.U.P. Geom. Rosario Schembari autorizza la D.L. alla consegna dei lavori;
- Vista la PEC inviata dai Direttori dei Lavori in data 10/03/2016 con la quale si convocava la ditta IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR) ad intervenire in data 14/03/2016 presso i locali dell'ex Poliambulatorio di P.zza Libertà di Ragusa per procedere alla consegna dei lavori.
- Che con verbale di consegna lavori del 14/03/2016 i lavori sono stati parzialmente consegnati all'Impresa IGAL srl e con successivo verbale del 31/05/2016 sono stati consegnati definitivamente.

Durante l'esecuzione degli stessi è emersa la necessità e opportunità di effettuare alcune lavorazioni indispensabili alla buona esecuzione e completezza dell'opera

che hanno richiesto la previsione di opere in variante a quanto previsto nel progetto originario, per cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi.

La Direzione Lavori ha redatto una Perizia di Assestamento Contabile con parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Con atto deliberativo n. 605 del 23/02/2017 è stata approvata la Perizia di Assestamento Contabile redatta in data 31/10/2016 determinando un nuovo quadro economico per l'importo complessivo di €. 208.656,91, così ripartita:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

A) Lavori eseguiti	€	183.844,01	
A detrarre ribasso d'asta pari a 12,5296%	€	-23.034,92	
Importo lavori al netto del ribasso	€	160.809,09	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	+3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze		+1.597,25	
Importo totale di perizia di assestamento	€	166.084,57	€ 166.084,57
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1 - Iva 22% sui lavori	€	36.538,60	
2 - Risorse per fondo progettazione	€	3.783,74	
5 - Ente Sfera		2.250,00	
Totale somme a disposizione	€	42.572,34	42.572,34
IMPORTO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE			€ 208.656,91

ASSUNTORE DEI LAVORI: A seguito di pubblico incanto i lavori, sono stati aggiudicati all'impresa IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR) giusta delibera N. 2511 del 03/12/2015 i lavori di cui all'oggetto per l'importo contrattuale di €. 166.143,48 di cui: € 160.868,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,5296 %, €. 5.275,48 relativi agli oneri per la sicurezza ed interferenze non soggetti a ribasso;

CAUZIONE: Come risulta dal contratto di appalto rep. n. 261 del 18/04/2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3,, l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. N863/00A0561341 del 23/12/2015 della compagnia Groupama Assicurazione Agenzia N. 863/Arena Luigi & C. s.a.s.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale di €. 166.143,48 al netto del ribasso d'asta pari ad 12,5296% e compresi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad € 3.678,23, ed oneri per la sicurezza da interferenze non

soggetti a ribasso che ammontano ad € 1.597,25.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori di che trattasi furono consegnati parzialmente in data 14/03/2016 e definitivamente in data 31/05/2016

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 120 giorni, considerata la consegna parziale avvenuta il 14/03/2016 e la consegna definitiva avvenuta il 31/05/2016 la scadenza del tempo utile era fissata per il 30/07/2016.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: I lavori non sono stati sospesi.

PROROGHE: Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta con PEC del 11/07/2016 chiedeva una proroga di 15 giorni, il RUP con nota 3276/st del 10/07/2016 e ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 concedeva una proroga di 15 giorni.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: A seguito dell'ulteriore tempo concesso di giorni 15, il nuovo termine contrattuale veniva fissato per il giorno 14/08/2016;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Con PEC del 16/08/2016, l'impresa IGAL srl comunicava che i lavori erano stati ultimati in data 11/08/2016 e con verbale del 07/09/2016 si riscontrava l'ultimazione dei lavori in data 14/08/2016. In tale verbale si assegnavano gg. 10 per ultimazione di opere di dettaglio e con verbale successivo del 10/10/2016 si constatava l'effettiva esecuzione di tutte le opere in progetto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA: Con delibera n. 683 del 22/03/2016 è stata anticipata all'impresa la somma di € 33.228,69 quale acconto sui lavori, somme garantite dalla polizza fidejussoria n. 00A0561347 del 23/12/2015.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati eseguiti in conformità agli elaborati progettuali, del C.S.A. e alle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori. L'impresa ha costantemente lavorato adoperandosi ed attivando tutte le procedure necessarie per l'organizzazione del cantiere con l'impiego di mezzi, maestranze ecc.

VARIAZIONI APPORTATE: Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la Perizia di Assestamento Contabile già citata.

ORDINE DI SERVIZIO: non è stato emesso nessun ordine di servizio.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n 3 certificati di pagamento per l'importo totale di €. 157.100,00 ed un acconto di € 18.088,00 così distinti:

- Acconto del 20% delib. 683 del 22/03/2016 di	€	33.228,69
- Certificato di pagamento n. 1 del 05/07/2016 di	€	71.200,00
- Certificato di pagamento n. 2 del 03/10/2016 di	€	55.000,00
Sommano certificati di pagamento	€	159.428,69

STATO FINALE: stato finale redatto in data 07/11/2017 per l'importo complessivo di:

a) Lavori a misura e somministrazione	€	166.084,57
Da cui dedotti:		
b) Certificati di acconto già emessi	€	159.428,69
Resta il credito complessivo dell'impresa	€	6.655,88

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito complessivo dell'Impresa di € 6.655,88 (Euro Seimilaseicentocinquantacinque/88) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa non ha avanzato nessuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: nel corso dei lavori relativi alla fornitura non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa titolare nonché le sub-appaltatrici hanno regolarmente assicurato i propri operai per infortuni sul lavoro con la seguente posizione assicurativa INAIL di Siracusa posizione N. 18736826:


ASSICURAZIONE SOCIALI: sono stati rilasciati durante il corso dei lavori i certificati DURC rilasciati dagli enti interessati prima del pagamento degli acconti.


VERBALE DI VERIFICA TECNICO FUNZIONALE: non è stato necessario effettuare nessuna visita tecnico funzionale degli impianti tecnologici.

CERTIFICATO DI NON APERTURA CAVE DI PRESTITO: non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito.

CESSIONE DEI CREDITI: Non esistono cessioni di credito

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal geom. Giovanni Lo Scalzo e Ass.Tecn. Giovanni Tribastone.

I Direttori dei Lavori
Geom. Giovanni Lo Scalzo

Ass. Tecn. Giovanni Tribastone

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SETTORE AFFARI PATRIMONIALI E
TECNICI
Piazza Igea, 1
97100 RAGUSA

Telefono
0932/234374

FAX
0932/234379

WEB
www.asp.rg.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa

IMPRESA: IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR)

CONTRATTO: Contratto con rep. n. 261 del 18/04/2016 reg. a Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3

STAZIONE APPALTANTE: ASP RAGUSA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e art. 141 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163)

PROGETTO PRINCIPALE:

Con atto deliberativo n. 1379 del 01/07/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori denominati “Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa”, redatto da: Geom. Giovanni Lo Scalzo, Ass. Tec- Giovanni Tribastone, Dott. Vincenzo Criscione, Dott. Giancarlo Cappello, nominati con nota n. 25027 del 17/12/2014 e nota n. 798 del 20/01/2015, per un importo complessivo di €. 246.000,00, di cui al seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		€	183.911,36
- Oneri della sicurezza 2% di € 183.911,36	€	3.678,23	
- Oneri della sicurezza per interferenze	€	1.597,25	
Totale onere sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.275,48	€ 5.275,48
			€ 189.186,84
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1 - Iva 22% sui lavori	€	41.621,10	
2 - Incentivi progetto 2% sui lavori	€	3.783,74	
3 - Oneri conferimento a discarica	€	2.000,00	
4 - Imprevisti e arrotondamenti	€	9.408,32	
Totale somme a disposizione	€	56.813,16	€ 56.813,16
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€	246.000,00

Con delibera N. 2511 del 03/12/2015 sono stati aggiudicati all'impresa IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR), i lavori di cui all'oggetto per l'importo contrattuale di €. 166.143,98 al netto del ribasso d'asta pari ad 12.5296% e compresi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad € 3.678,23, ed oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso che ammontano ad € 1.597,75.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto il nuovo quadro economico risultante era il seguente:

A) Lavori:		
A1) Lavori a base d'asta	183.911,36	
A2) Ribasso d'asta del 12,5296%	-23.043,36	
A3) Lavori al netto del ribasso d'asta	160.868,00	
A4) Oneri della sicurezza	3.678,23	
A5) Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
A) Totale Lavori	166.143,48	166.143,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 22%	36.551,57	
B2) Risorse per fondo progettazione (art. 93, c. 7-bis)	3.783,74	
B3) Imprevisti	9.408,32	
B4) Oneri di discarica	2.000,00	
B5) Ente Sfera	4.608,67	
B) Totale Somme a disposizione	56.352,30	56.352,30
TOTALE		222.495,78

- Visto il contratto rep. n. 261 del 18/04/2016 reg. a Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3 con il quale venivano affidati i lavori di che trattasi all'impresa IGAL srl
- Vista la nota prot. 1268/s.t. del 09/03/2016 con la quale il R.U.P. Geom. Rosario Schembari autorizza la D.L. alla consegna dei lavori;
- Vista la PEC inviata dai Direttori dei Lavori in data 10/03/2016 con la quale si convocava la ditta IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR) ad intervenire in data 14/03/2016 presso i locali dell'ex Poliambulatorio di P.zza Libertà di Ragusa per procedere alla consegna dei lavori.
- Che con verbale di consegna lavori del 14/03/2016 i lavori sono stati parzialmente consegnati all'Impresa IGAL srl e con successivo verbale del 31/05/2016 sono stati consegnati definitivamente.

Durante l'esecuzione degli stessi è emersa la necessità e opportunità di effettuare alcune lavorazioni indispensabili alla buona esecuzione e completezza dell'opera che hanno richiesto la previsione di opere in variante a quanto previsto nel progetto originario, per cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi.

La Direzione Lavori ha redatto una Perizia di Assestamento Contabile con parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Con atto deliberativo n. 605 del 23/02/2017 è stata approvata la Perizia di Assestamento Contabile redatta in data 31/10/2016 determinando un nuovo quadro economico per l'importo complessivo di €. 208.656,91, così ripartita:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

A) Lavori eseguiti	€	183.844,01	
A detrarre ribasso d'asta pari a 12,5296%	€	-23.034,92	
Importo lavori al netto del ribasso	€	160.809,09	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	+3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze		+1.597,25	
Importo totale di perizia di assestamento	€	166.084,57	€ 166.084,57
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1 - Iva 22% sui lavori	€	36.538,60	
2 - Risorse per fondo progettazione	€	3.783,74	
5 - Ente Sfera		2.250,00	
Totale somme a disposizione	€	42.572,34	42.572,34
IMPORTO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE		€	208.656,91

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, i sottoscritti direttori dei lavori, il giorno 10/10/2016 si sono recati nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, i sottoscritti Geom. Giovanni Lo Scalzo e Ass. Tecn. Giovanni Tribastone direttori dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro secondo gli stati di avanzamento redatti;
- che l'importo dei lavori e' inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, consegnati parzialmente con verbale in data 14/03/2016 e definitivamente in data 31/05/2016, sono stati ultimati in data 14/08/2016 in complessivi giorni 135 considerata anche la proroga concessa di giorni 15, quindi in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,



CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa IGAL srl – con sede legale in via Trapani n. 2 – Rosolini (SR) in base al contratto: Contratto con rep. n. 261 del 18/04/2016 reg. a Modica il 26/04/2016 al n. 497 serie 3, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a € 6.655,88 come di seguito ottenuti:

Ammontare del conto finale		€ 166.084,57
A detrarre gli acconti corrisposti		
- Acconto del 20% delib. 683 del 22/03/2016	€ 33.228,69	
- Certificato di pagamento n. 1 del 05/07/2016	€ 71.200,00	
- Certificato di pagamento n. 2 del 03/10/2016	€ 55.000,00	
totale	€ 159.428,69	€ 159.428,69
	totale	€ 6.655,88

Resta il credito netto dell'impresa pari ad € 6.655,88 di cui euro Seimilaseicentocinquantacinque/88 delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa

I Direttori dei Lavori
Geom. Giovanni Lo Scazo

Ass. Tecn. Giovanni Tribastone


Visto
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rosario Schembari





REGIONE SICILIANA - ASS.TO ALLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
- R A G U S A -

SETTORE TECNICO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà
- RAGUSA -

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

IMPRESA: IGAL s.r.l. P.IVA 01703490894

Contratto in data 18/04/2016 rep. n. 261 registrato a ~~Ragusa~~ ^{Medica} in data 26/04/2016 al n. 497
di euro 166 143.48

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	189 186.84
Data Consegna:	14/03/2016	Somme a Disposizione:	56 352.30
Data Inizio Lavori:	14/03/2016	Importo per la Sicurezza:	5 275.48
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/07/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	30/07/2016	Anticipazione:	33 228.69
		Giorni impiegati in PIU':	17
		Giorni impiegati in MENO:	---

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP SOMMANO al m²	44,33	26,60	1'179,18
2 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	57,28	50,70	2'904,10
3 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SOMMANO al m²	58,18	17,80	1'035,61
4 05.17.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm SOMMANO al m²	46,87	52,80	2'474,74
5 05.17.03	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm SOMMANO al m²	11,61	48,90	567,73
6 05.20	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. SOMMANO al m²	416,66	12,80	5'333,25
7 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	142,79	20,10	2'870,08
8 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	79,45	12,60	1'001,07
9 110000_PU NTO_RETE	Fornitura e posa in opera di PUNTO RETE LAN DOPPIO CAT. 6 UTP comprendente cavo 4 coppie cat. 6 UTP completo di piastra con 3 connettori RJ45 per scatola UNI 503, attestazione al ... rifiuto del materiale di risulta e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	70,00	120,00	8'400,00
10 111000_RA CK	Fornitura e posa in opera di RACK 19" 42U 800mm x 800mm aventi le seguenti caratteristiche minime : Struttura esterna in lamiera con spessore 2mm. Carico totale con base a terra ... ani fissi con portata minima non inferiore a 100 Kg. Il tutto in opera montato funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	1'630,00	1'630,00
11 112000_PAT H_CORD_	Fornitura e posa in opera Patch Cord CAT. 6A FTP metri 3 di colore 50% colore grigio 50% colore rosso bretella per permutazione punto presa lato rack/permutazione postazione di lavoro ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	140,00	10,00	1'400,00
12 113000_PAT H_CORD_	Fornitura e posa in opera Patch Cord CAT. 6A FTP metri 1,5 bretella per permutazione punto presa lato rack ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO m	140,00	9,00	1'260,00
13 114000_AC ESS_POIN	Fornitura e posa in opera di ACCESS POINT (incluso punto rete LAN) CARATTERISTICHE MINIME : Una porta RJ45 rame con tecnologia 10/100/1000 Base-T. Standard supportati IEEE 802.11 ... software iniziale secondo parametri forniti dalla D.L..Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	7,00	280,00	1'960,00
14 115000_SIS	Fornitura e posa in opera Sistema di gestione ACCESS POINT CARATTERISTICHE MINIME Presenza di almeno una porta Gigabit Ethernet autosensing con connettore RJ-45. Possibilità di s ... ftware iniziale			
	A R I P O R T A R E			32'015,76

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'015,76
T_GEST_AP	secondo parametri forniti dalla D.L. Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	1,00	1'500,00	1'500,00
15 117000_RO UTER	Router con funzionalità di c.le telefonica IP CARATTERISTICHE MINIME : chassis modulare, modello da armadio a rack standard da 19 pollici. Almeno 2 porte 10/100BaseTx RJ-45. Almen L.. (apparato tipo : CISCO C2951-VSEC/K9C O SIMILARI)Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	1,00	7'200,00	7'200,00
16 118000_SWI TCH	Fornitura e posa in opera di switch POE 24 porte Switch layer 2 con le seguenti caratteristiche minime : -modello da armadio a rack standard da 19". -almeno 24 porte autosensing ... software iniziale secondo parametri forniti dalla D.L..Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO	6,00	600,00	3'600,00
17 119000_Smo nt_Esi	Sontaggio di tutti gli apparati attivi e passivi esistenti da riconsegnare presso il deposito indicato dalla D.L.. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere del carico sul mezzo ... smaltimento a rifiuto così come previsto dalla normativa vigente. Tutto quant'altro indicato e non previsto dalla D.L.. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00
18 120000_UPS	Fornitura e posa in opera UPS per montaggio a rack con capacità di circa 5000VA Caratteristiche minime : Fattore di potenza > 0.9. Software per spegnimento automatico delle appare ... oftware iniziale secondo parametri forniti dalla D.L...Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
19 122000_inst_ tel	Fornitura ed installazione di apparecchi telefonici IP con le seguenti caratteristiche minime : Tasto di attesa, trasferimento, conferenza, Accesso a Voice Mail, riselezione, mu ... nto 117000_ROUTER (apparecchio CISCO 6911 O SIMILARI). Il tutto montato in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte SOMMANO	32,00	150,00	4'800,00
20 14.01.03.01	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm² SOMMANO cad.	8,00	33,50	268,00
21 14.01.09.01	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm² SOMMANO cad.	16,00	30,80	492,80
22 14.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm² SOMMANO cad.	51,00	40,10	2'045,10
23 14.04.07.01	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A SOMMANO cad.	2,00	102,70	205,40
24 14.04.10.04	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conform ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A SOMMANO cad.	1,00	171,80	171,80
25 14.05.05.07	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W SOMMANO cad.	8,00	147,50	1'180,00
26 14.05.07.02	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 11 W SOMMANO cad.	12,00	122,80	1'473,60
27 14.05.08.02	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 11 W			
	A R I P O R T A R E			56'452,46


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			56'452,46
28 15.01.04.01	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm	SOMMANO cad. 6,00	140,80	844,80
29 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad. 1,00	259,20	259,20
30 15.01.06	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad. 6,00	314,50	1'887,00
31 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	SOMMANO cad. 3,00	243,20	729,60
32 15.04.01.02	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	SOMMANO cad. 4,00	243,30	973,20
33 15.04.02	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico	SOMMANO cad. 27,00	63,80	1'722,60
34 15.04.04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO cad. 12,00	83,40	1'000,80
35 15.04.17.05	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e alber ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m³/h - prevalenza 85÷53 m c.a.	SOMMANO cad. 1,00	23,40	23,40
36 15.04.19.07	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... on acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 2 1/2" di diametro	SOMMANO cad. 1,00	2'322,00	2'322,00
37 21.01.01	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO cad. 11,00	104,10	1'145,10
38 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO al m³ 0,73	314,30	229,44
39 21.01.06	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m*cm 678,96	0,97	658,59
40 21.01.09	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m² 146,23	10,60	1'550,04
41 21.01.17	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m*cm 648,48	1,74	1'128,35
42	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	SOMMANO al m² 35,92	14,20	510,06
	A R I P O R T A R E			71'436,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			71'436,64
21.01.18	del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m²	46,01	4,26	196,00
43 21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m²	46,01	4,69	215,79
44 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO al m	46,00	4,01	184,46
45 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad.	22,00	20,50	451,00
46 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m³	20,00	24,70	494,00
47 Allaccio_idri co	Allaccio alla nuova rete idrica dei servizi esistenti e non soggetto a ristrutturazione, compreso e compensato nel prezzo la fornitura di tutta la raccorderia varia occorrente, pez ... dei ponteggi a qualsiasi altezza, e quant'altro occorre per dare l'opera finita funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	4,00	150,00	600,00
48 CALDAIA_ WTC_90	Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione a cascata della potenzialità massima di 90 KW del tipo Termo Condens WTC-GB 60+32 o similare aventi le seguenti caratteristiche ... canici quali gru, muletto di carico, ecc. e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	19'679,37	19'679,37
49 Can_port_ca vi	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi forata in acciaio zincato finitura sendzimir 300x60mm IP20. Compreso staffatura per il fissaggio, lo smontaggio e relativo rimont ... anneggiato dallo smontaggio, ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	77,80	40,44	3'146,23
50 CAVO_ALI MENTAZIO NE	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7 ... a qualsiasi altezza, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm² SOMMANO al m	480,00	2,81	1'348,80
51 cav_ant1,5	Fornitura e posa di cavo per sistemi di rivelazione incendio conforme alle norme EN50200 con caratteristiche come previsto dalla norma CEI 20-105, UNI 9795 - 2013. Composto da 2 co ... e impiantistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	400,00	4,92	1'968,00
52 centr_ant	Fornitura e posa in opera di centrale analogica-digitale ad un loop per sistemi intelligenti di rivelazione incendi, in grado di controllare minimo 99 sensori e 99 moduli di ingr ... ggio mobile a qualsiasi altezza e quant'altro occorre per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	3'920,62	3'920,62
53 CONTROSO F	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani realizzati con pannelli in gesso rivestito con una pellicola di vinile goffrato sul lato a vista e di un foglio di alluminio sul l ... elli, i ganci, clip di bloccaggio, gli sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte SOMMANO mq	82,57	27,73	2'289,67
54 Infisso_all	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 sezione mm 50-100 verniciati a polvere, colore a scelta della D.L. La verniciatura dovr ... 9 mm satinati e di tutto quant'altro necessario per fornire il manufatto funzionante e montato a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	5,36	260,00	1'393,60
55 Lavatoio	Fornitura e collocazione di lavatoio in fire-clay delle dimensioni minime di 120x45 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazion ... di colore a scelta della D.L. e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SOMMANO cad.	1,00	452,43	452,43
56 Mod_com	Fornitura e posa in opera di Modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La sc ... ie, impiantistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,00	146,10	1'168,80
	A R I P O R T A R E			108'945,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			108'945,41
57 np 1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione ppr vtr per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, idonei per trasporto di acqua destinata ... si altezza, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 63x48 mm SOMMANO al m	123,05	48,00	5'906,40
58 np 2	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 in lamiera preverniciata elettrozincata in colori standard, dimensioni delle ante a scelta della D.L., con coibentazione a no ... n opera completa funzionante ed a perfetta regola d'arte. Analisi riferita ad una porta tipo di dimensioni cm. 120 x 215 SOMMANO mq	8,17	561,26	4'585,49
59 np 3	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 6534 e UNI 7697, costituito da due lastre di vetro con intercalati fogli di poliv ... gi a qualsiasi altezza e quant'altro occorre per dare l'oper finita ed a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7) SOMMANO mq	40,80	65,00	2'652,00
60 np 4	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati. SOMMANO cad.	29,00	3,45	100,05
61 np 5	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio. SOMMANO cad.	12,00	9,58	114,96
62 np 6	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d ... parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4 SOMMANO cad.	2,00	25,10	50,20
63 np 7	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm SOMMANO al m	22,00	11,20	246,40
64 np 8	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, col ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) SOMMANO al m²	2,70	361,60	976,32
65 np 9	Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in oper ... di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO al m²	19,60	17,10	335,16
66 np 10	Lavori di lavaggio dell'impianto di riscaldamento esistente eseguito con le modalità dettate dalla D.L., sono compresi e compensati nel prezzo il montaggio di un filtro defancatore ... elativo rimontaggio alla caldaia della tubazione dell'impianto. Il tutto completo funzionante ed a perfetta reola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	3'500,00	3'500,00
67 np 11	Fornitura e posa in opera di un Gruppo di alimentazione switching. limitato in corrente (limitazione tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17 Ah, circuito di contro ... l cavo di collegamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	500,00	1'000,00
68 np 12	Fornitura e posa in opera di fermo EM 400N (FE-40) per porte REI. E' compreso e compensato nel prezzo le opere murarie, il cavo elettrico di alimentazione di 2 x 1,50 mm, il collegamento alla centrale antincendio, e quant'altro occorre per dare l'opera fnita funzionante ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	100,00	300,00
69 np 13	Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. fissata a mezzo di viti autopерforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 ... a di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. SOMMANO mq	38,63	35,70	1'379,09
70 OPERAIO COMUNE	Operaio comune SOMMANO ora	16,00	21,42	342,72
71 Pannelli_Pio	Rimozione e relativo smaltimento di pannellatura in piombo esistenti, compresi il carico del materiale nel cassone e trasporto presso le pubbliche discariche.			
	A R I P O R T A R E			130'434,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			130'434,20
mbo	SOMMANO al m²	53,55	50,00	2'677,50
72 Pitturazione	Fornitura e posa in opera di idropittura per la tinteggiatura delle pareti e soffitti dei vani, scale ed accessori degli immobili. L'idropittura da utilizzare dovrà avere le seguen ... ponti di servizio per qualsiasi altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO al m²	2'156,49	8,50	18'330,16
73 port_rei_oblo	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 in lamiera preverniciata elettrozincata in colori standard, dimensioni delle ante a scelta della D.L., con coibentazione a no ... ra completa funzionante ed a perfetta regola d'arte. Analisi riferita ad una porta tipo di dimensioni cm. 120 x 215			
	SOMMANO m2	7,84	761,41	5'969,45
74 puls_rot	Fornitura e posa in opera Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro. Provvisto di doppio led rosso per la segnalazione locale di allarme e di corto circuito. L'indiri ... io, impiantistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	236,28	945,12
75 Rip_ott_inc	Fornitura e posa in opera Ripetitore ottico a LED per rivelatori analogici da controsoffitto e/o da fuori porta, di ridotte dimensioni ad alta efficienza e a basso consumo. Segnala ... io, impiantistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	54,00	33,46	1'806,84
76 riv_ott	Fornitura e posa in opera Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che g ... , impiantistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	65,00	192,74	12'528,10
77 Scalda_acqua_10L	Fornitura e posa in opera di boiler elettrico da 10 litri, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bim ... agistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito funzionante ed a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m	5,00	251,83	1'259,15
78 Scalda_acqua_30L	Fornitura e posa in opera di boiler elettrico da 30 litri, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bim ... agistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito funzionante ed a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m	1,00	326,41	326,41
79 Serbatoi	Fornitura, trasporto e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati orizzontale o verticali di capacità di 500 litri con struttura in polietilene lineare, certificati secondo la ... gni altro onere e magistero occorrente per la e posa in opera a perfetta regola d'arte saranno a carico della Ditta.			
	SOMMANO cadauno	2,00	498,41	996,82
80 targ_ac	Fornitura e posa in opera Pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d'impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d'allarme deve essere associata ... antistiche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	200,44	801,76
81 Tint_inf	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice tinta su tinta. previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compr ... l'onere dei ponteggi a qualsiasi altezza e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m²	151,10	35,00	5'288,50
82 Vent_forz	Fornitura e posa in opera di sistema di areazione forzata da installare negli ambienti dove non è possibile l'areazione diretta costituito da un aspiratore centrifugo per convogliare ... l mascheramento della condotta e quant'altro necessario per dare l'opera finita funzionante ed a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	620,00	2'480,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			183'844,01
	RIBASSO del 12,5296% da considerare su euro			183'844,01
	T O T A L E euro			183'844,01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 5'275,48</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 12,5296% da applicare su euro 183'844,01 = euro PER LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Oneri della sicurezza € 5.275,48 TOTALE GENERALE euro			183'844,01 -23'034,92 160'809,09 160'809,09 5'275,48 166'084,57
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			166'084,57
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	ANTICIPAZIONE euro			33'228,69
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 05/07/2016 euro			71'200,00
	Certificato N.2 del 05/07/2016 euro			55'000,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			126'200,00
	<u>PENALE PER RITARDO SUI LAVORI:</u>			
	Giorni 17 * 0,00 = euro			0,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			159'428,69
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			6'655,88
	Ragusa, 07/11/2016			
	 L'Amministratore Unico Il Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Lo Scalzo - Ass. Tec. Giovanni Tribastone  			
	A RIPORTARE			



REGIONE SICILIANA - ASS.TO ALLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà - RAGUSA -

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

IMPRESA: IGAL s.r.l. P.IVA 01703490894

Stato Finale

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI euro 6'655,88

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	5-7-2016	71.200,00
2	3-10-2016	55.000,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		126.200,00
anticipazione		33.228,69

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 18/04/2016 repertorio n. 261 registrato a ^{MEDIO} ~~Ragusa~~ in data 26/04/2016 al n. 497 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	166.084,57 ~~6'655,88~~
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	166.084,57
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	6'655,88
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	33.228,69
Ammontare dei certificati precedenti euro	126.200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	159.128,69
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	6'655,88
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	6'655,88

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 6'655,88 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro seimilaseicentocinquantacinque/88).

Ragusa, 07/11/2016

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Lo Scalzo - Ass. Tec.
Giovanni Tribastone

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Rosario Schembari

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di