

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

~~Assente~~


IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Gugliotta~~

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

~~Assente~~

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1261 del -9 MAG. 2017


DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: SI


Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE ATTIVITA' INERENTI L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA
CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI IMPRESA COSTRUZIONI PINTO VRACA SRL
CUP I24E1600310005 - CIG.6812210D84

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Caltagirone



IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile



Il -9 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo ~~Assente~~

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario ~~Assente~~


e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Gugliotta~~



VISTA la proposta del Direttore del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, con atto deliberativo n.2125 del 27.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", redatto dall'Ing. Lorenzo Aprile, per un importo complessivo di € 1.308.000,00 di cui € 960.000,00 per lavori ed € 20.000,00 quali oneri per la sicurezza, e disposto nel contempo l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett.sss) e 60 del D. lgs. n.50/2016;

CHE con successivo atto deliberativo n.2516 del 09.11.2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Pinto Vraca srl con sede in Patti (Me) P.I.0294457che ha offerto un ribasso del 22,9618% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 739.566,72 oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;

CHE il contratto relativo ai lavori indicati è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 13.12.2016 rep.n.302 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti (Me) in data 12.01.2017 al n° 45 serie 3__;

CHE in data 27/12/2016 è stato sottoscritto congiuntamente, dall'impresa appaltatrice Pinto Vraca srl, e dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Aprile, il verbale di consegna definitiva dei lavori;

VISTA la nota del 14.04.2017, acquisita agli atti del settore, con la quale l'impresa aggiudicataria comunica che per la realizzazione di nuovi sistemi di compartimentazione relativi ai reparti guardaroba, laboratorio analisi e laboratori sterili, non previste nel progetto posto a base di gara, a causa di ritardi nel montaggio delle scale esterne e relative strutture di fondazione in c.a., causate da avverse condizioni metereologiche, i lavori hanno subito ritardo e pertanto, ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. L.vo n.50/2016, la stessa ha avanzato una richiesta di concessione proroga di gg. 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori;

VISTA inoltre la nota del 27.04.2017 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ivano Caltagirone, che riconosciuta la fondatezza delle considerazioni addotte dalla Impresa Costruzioni Pinto Vraca srl, ritiene tuttavia di concedere una proroga di soli giorni 17 (diciassette), naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori, fissando pertanto come data ultima per il completamento dei lavori il giorno 15 maggio 2017;

VISTO l'art.107 comma 5 del D. L.vo n.50/2016;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Concedere all'Impresa Costruzioni Pinto Vraca srl con sede in C.da Monte – Patti – (Me) P.I. 02944570833, una proroga di giorni 17 (diciassette) sul termine di ultimazione dei "lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", che pertanto rimane stabilito per il giorno 15.05.2017.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave



GDA/DELCONCESSIONE PROROGA

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 