
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Assento

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assento

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1274 del - 9 MAG. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DELLE ATTIVITA' INERENTI L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDIO AI FINI DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA - AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE STATO FINALE DI € 475,43 IVA ESCLUSA DITTA REPIN SRL DI ACI CATENA (CT) CIG 6793596CC2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il - 9 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo *Assento*
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario *Assento*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 2029 del 07.09.2016 è stato disposto in esito all'avvenuto espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006 l'affidamento dei lavori di completamento ed adeguamento impiantistico e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendio ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – I Stralcio Funzionale alla ditta REPIN Srl, già esecutrice dei Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa;
- l'importo contrattuale dei suddetti lavori è pari a € 95.085,59 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

A) LAVORI

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1991%	€ 92.085,59
costi sicurezza, rischi interferenze PSC	€ 3.000,00
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 95.085,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (22%)	€ 20.918,83
Competenze tecniche	€ 3.040,07
Competenze verificate progetto esecutivo	€ 3.000,00
Imprevisti < 5%	€ 7.515,49
Economie IVA	€ 12.521,97
Economie da ribasso	€ 56.918,05
Totale Somme a Disposizione	€ 103.914,41

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 199.000,00

- la suddetta spesa complessiva di € 199.000,00 grava sul conto dedicato al nuovo ospedale "G. Paolo II" di Ragusa n. 2014/NUOSP aut. 31/14 UAFGV del bilancio aziendale anno 2016, giusta citata delibera n. 2029/2016;
- con il richiamato provvedimento è stato disposto, altresì, di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori in questione ai sensi dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.lgs. 163/2006;
- in data 08.09.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale redatto in pari data;
- il relativo contratto, rep. 291 del 21.10.2016, è stato registrato a Ragusa in data 31 ottobre 2016 al n. 1127 serie 3;

ATTESO che con delibera n. 314 del 02.02.2017 è stata disposta la liquidazione dell'importo complessivo di € 115.424,38 IVA compresa alla ditta Repin S.r.l di Aci Catena (CT), quale corrispettivo del 1° SAL dei lavori di che trattasi di € 94.610,15 oltre IVA;

VISTI:

- il Certificato di Ultimazione Lavori del 07.11.2016, vistato dal R.U.P., con il quale l'Impresa Repin Srl e il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Aprile certificano che i "lavori di completamento ed adeguamento impiantistico e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendio ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – I Stralcio Funzionale" sono stati ultimati entro il termine contrattuale dei 50 giorni previsti, decorrenti consecutivamente dalla data del verbale di consegna lavori, stabilendo quindi la fine dei lavori il giorno 27.10.2016;
- la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 il giorno 04.05.2017, vistata dal R.U.P. Arch. Maddalena Di Martino e dall'Impresa, che riporta l'importo netto del conto finale dei lavori pari a € 95.085,58 specificamente distinto in:
 - o importo lavori € 92.085,59

- o importo oneri della sicurezza € 3.000,00
 - Totale € 95.085,58
 - o dedotto n. 1 certificato di acconto € 94.610,15
 - o credito netto dell'impresa € 475,43
- il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 in cui si evince che i lavori in argomento sopra descritti sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali, delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori e che conferma il credito netto all'impresa di € 475,43;
 - il DURC attestante la regolare posizione contributiva previdenziale dell'impresa Repin Srl;
 - lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 27.10.2016 ed il relativo certificato di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale ed il registro di contabilità senza riserva alcuna;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non riguardano opere di particolare complessità e che in virtù dell'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti è facoltà del soggetto appaltante emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo in quanto l'importo dei lavori di che trattasi è inferiore a 500.00 euro;

RITENUTO di dover approvare lo stato finale di che trattasi e di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del d.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP, in merito ai "lavori di completamento ed adeguamento impiantistico e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendio ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – I Stralcio Funzionale";

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori in argomento stabilendo, sulla scorta del certificato finale, il pagamento dell'ultima rata dell'importo di € 475,43 oltre IVA alla ditta Repin Srl ad avvenuta adozione del presente atto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di Approvare il conto finale dei "lavori di completamento ed adeguamento impiantistico e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendio ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – I Stralcio Funzionale", specificatamente distinto:
 - o importo lavori € 92.085,59
 - o importo oneri della sicurezza € 3.000,00
 - Totale € 95.085,58
 - o dedotto n. 1 certificato di acconto € 94.610,15
 - o credito netto dell'impresa € 475,43
2. Di Dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 237 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 il giorno 04.05.2017, dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP relativo ai lavori suddetti.
3. Di Dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto e previa acquisizione della fattura relativa allo stato finale dei lavori de quo, si provvederà con successivo elenco di liquidazione al pagamento del credito dovuto, tenendo conto che la suddetta somma grava sul conto dedicato al nuovo ospedale "G. Paolo II" di Ragusa n. 2014/NUOSP aut. 31/14 UAFGV, di cui alla delibera n. 2029/2016, imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione".
4. Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, la presente liquidazione verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni.

L'estensore

Marla Grazia Mezzasalma
[Signature]

Il Responsabile Amm.vo

Dott. Antonio Asta
[Signature]

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	JAGFV 31 sub 17		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	