

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU.2017

IL SEGRETARIO


Sig. **Marcello Gugliotta**

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1617 del 8 GIU.2017

**DIREZIONE SETTORE TECNICO**

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N 1 CIG. 6602074BCE AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI COLLAUDO.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 8 GIU.2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che:

- che con delibera n° 1679 del 22/08/2013 l'Azienda ha conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa" all'Ing. Vito Ugo Fabio Foti (Albo degli ingegneri provincia di Catania n. A3957), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.8 bis del regolamento aziendale, approvato giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013;
- con deliberazione n.2176 del 06/11/2013 è stato nominato, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett. b.2) del d.P.R. n.207/2010, verificatore del progetto de quo l'Ing. Lorenzo Aprile, direttore del Servizio Tecnico;
- con nota prot. N°5/DIP/0038064 del 06/05/2015 del Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica è stato finanziato l'appalto e successivamente il Servizio Finanziario Aziendale ha individuato la relativa aut. UAGFV n.31, con nota 3091/ST del 29/06/2015, sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
- con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 del 03.03.2016 e n. 551 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal predetto professionista e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura aperta;
- con delibera n. 1423 del 16.06.2016, in esito all'espletamento di una procedura aperta è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, relativamente al LOTTO 1, all'operatore economico EUROSERVIZI Srl UNIPERSONALE, con sede in Partinico (PA), partita IVA 05459470828, che ha formulato il ribasso del 11,9621% sull'importo a base di gara di € 626.930,90, dando luogo ad un importo di € 551.936,79 che sommati agli oneri della sicurezza di € 21.388,58 fanno risultare l'importo contrattuale di € 573.325,38 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO			
<b>A) LAVORI</b>			
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11,9621%	€	551.936,79
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.388,58
A/3	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	<b>573.325,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€	57.332,53
B/2	Spese tecniche collaudo	€	7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€	1.978,14
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€	12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€	5.000,00
B/6	Spese pubblicità	€	879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€	32.415,97
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>118.181,10</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>	€	<b>691.506,48</b>
<b>C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO</b>			
		€	82.493,52
	<b>TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 1</b>	€	<b>774.000,00</b>

sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, riconoscendo all'Impresa, a seguito della revisione tecnico-contabile, un credito pari ad € 2.866,61;

**CONSIDERATO**, pertanto, che a seguito della revisione tecnico-contabile effettuata dal Collaudatore, può riconoscersi il credito per l'Impresa pari ad € 2.866,61, e che la liquidazione di tale importo sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del D.lgs. 163/2006;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgs. n.163/2006 il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

**RITENUTO**, pertanto, di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n.207/2010, emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo e relativo ai "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddiviso in tre lotti funzionali - LOTTO 1";

**REPUTATO** necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, allo scopo di dare rapido seguito agli adempimenti di cui al presente provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;


**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

### DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:



1. Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico/amministrativo emesso il 06.06.2017 dal Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Elena Ruscica e relativo alle opere in oggetto;
2. Prendere atto, secondo il certificato di collaudo sopra indicato, che il credito per l'Impresa è pari ad € 2.866,61, e che la liquidazione di tale importo sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del d.lgs. 163/2006;
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgs. n.163/2006 l'allegato Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
4. Trasmettere la presente deliberazione all'impresa EUROSERVIZI Srl UNIPERSONALE, di Partinico (PA);
5. Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

Il referente amministrativo

*Sig.ra Laura Rollo*  


Il responsabile amministrativo

*Dott. Antonio Asta*  


Data		Esercizio 2017	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

- il relativo contratto n° 281 del 26 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 27.07.2016 al n°3188 serie 3;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione n.1793 del 21/07/2016 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016, l'Ing. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, in servizio presso l'U.O. Servizio tecnico, in sostituzione dell'Arch. Maddalena di Martino ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del d.lgs.50/2016, il geom. Giovanni Lo Scalzo, collaboratore tecnico, in sostituzione dell'ing. Gaetano Cilia, dirigente del Serv. tecnico;
- con deliberazione n.1966 del 30/08/2016 è stato nominato l'Ing. Giorgio Divita, dirigente tecnico aziendale, Direttore dei lavori in sostituzione del sopraccitato dipendente del servizio tecnico;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione n.1929 del 11/08/2016 è stata anticipata alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del d.P.R. n.207/2010, l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale corrispondente ad un importo di € 126.131,54;
- con deliberazione n.2950 del 15/12/2016 è stato liquidato e pagato il I SAL per l'importo di € 268.732,27 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 1.095,07;
- con deliberazione n.814 del 16/03/2017 è stato liquidato e pagato il II SAL per l'importo di € 207.005,18 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 646,60;
- con deliberazione n.1397 del 22/05/2017 è stato liquidato il III SAL per l'importo di €25.630,51;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 2190 del 27/09/2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Elena Ruscica, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;

**ACCERTATO** che:

- i lavori sono iniziati in data 01/08/2016 e la durata dei lavori è prevista in 120 giorni, con scadenza il 29/11/2016;
- è stata concessa da parte del RUP, con nota del 23/12/2016 una proroga dei termini contrattuali, pari a 45 giorni naturali e consecutivi, fissando come data ultima di completamento dei lavori il 16/01/2017, giusta delibera n.814 del 16/03/2017;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e di Assestamento, giusta deliberazione n.1259 del 09/05/2017, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti motivi:

- art. 132, comma 1, lettera b – secondo periodo d. lgs.163/06: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale – Lavorazioni afferenti agli NP 06 e NP 19;
- art. 132, comma 1, lettera b - primo periodo per prescrizioni aggiuntive da parte del Comando Provinciale dei VV-F e rilevazioni eseguite durante le lavorazioni – Lavorazioni afferenti agli NP 10 e NP 18 ;
- art. 132, comma 1, lettera e – Lavorazioni afferenti agli NP 01/02/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17; ( tali omissioni non determinano maggior costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovute affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni);

**DATO ATTO** che è stato sottoscritto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 26/10/2016, approvato dal RUP in pari data;

**PRESO ATTO** che:

- l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto;
- è stato definito il nuovo quadro economico della Perizia di Variante e Assestamento Finale di seguito riportato, inserendo, altresì, il corretto importo di aggiudicazione (voce A/1):

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E ASSESTAMENTO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11.9621%,	€ 551.932,58
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.388,58

A/3	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 573.321,16</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B/1	IVA sui lavori (€ 10% su 573.321,16)	€ 57.332,12
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 1.978,14
B/4	Incentivo art. 92 D.lgs. n.163/06 e smi	€ 12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.415,97
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 118.180,69</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 691.501,85</b>

**VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori del 23/01/2017 con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Divita, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale come sopra rideterminato e assegnando, come consentito dall'art.199 comma 2 del d.P.R. n.207/2010, un termine di 40 giorni per il completamento dei lavori di dettaglio;

**VISTO** il verbale di constatazione del 03/03/2017 redatto dal D.L. con il quale accerta la realizzazione delle lavorazioni di piccola entità richieste nel Certificato di Ultimazione Lavori, convalidando, così, la data di ultimazione dei lavori del 16/01/2017;

**VISTO** il Conto Finale dei lavori redatto dal D.L. in data 11/05/2017, ammontante ad € 573.321,16 (I.V.A. esclusa), a favore EUROSERVIZI Srl UNIPERSONALE con un credito per l'impresa pari ad € 2.866,61, risultante dalla ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 comma 3 del regolamento;

**RILEVATO** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 11/05/2017 ed il registro di contabilità senza riserva alcuna;

**PRESO ATTO** che con delibera n. 1463 del 25.05.2017 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 27.10.2016, in considerazione anche della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 il giorno 11.05.2017, vistata dal R.U.P. Ing. Ivano Caltagirone, riportante il credito netto in favore dell'impresa pari ad € 2.866,61 come di seguito dettagliato:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 573.321,16
A dedurre acconti già corrisposti	€ 570.454,55
Restano nette	€ 2.866,61

**RILEVATO** che il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera affidato all'Ing. Elena Ruscica Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale, giusta citata n. 2190 del 27/09/2016, è stato effettuato sequenzialmente in data 20/10/2016, 17/11/2016, 16/12/2016, 24/01/2017, 10/05/2017, 05/06/2017 e 06/06/2017 come risulta dai verbali di pari data rispettivamente nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

**VISTA** la "Relazione – Verbale di visita e Certificato di Collaudo" con esito positivo del 06/06/2017, da cui si evince che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate e che