



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta




IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1626 del 09 GIU. 2017


DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: NO


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE ATTIVITA’ INERENTI L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE.

CUP I24E16000310005 – CIG 6812210D84

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Caltagirone



IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile



Il _____, nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:


- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l’assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta



Su Proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, con atto deliberativo n. 2516 del 09.11.2016, in esito all'espletamento della procedura aperta, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", all'impresa Pinto Vraca srl con sede in Patti (Me) P.I.0294457 che ha offerto un ribasso del 22,9618% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 739.566,72 oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, di cui al seguente quadro economico:

A. Importo complessivo dei lavori	€ 759.566,72
Di cui	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,9618%	€ 739.566,72
Oneri della sicurezza, rischi interferenze PSC	€ 20.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori (22% su A)	€ 167.104,68
Imprevisti	€ 39.849,49
Spese per pubblicità	€ 10.000,00
Collaudatore in corso d'opera	€ 25.000,00
Verificatore progetto esecutivo	€ 16.950,51
Oneri di accesso in discarica	€ 1.000,00
Fondo per la progettazione (art. 113 D.lgs. n. 50/2016)	€ 19.600,00
Totale Somme a disposizione	€ 279.504,68
Importo complessivo (A+B)	€ 1.039.071,40
C. ECONOMIA DA RIBASSO ED ALTRO	€ 268.928,60
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 1.308.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot.n.5°/DIP/0038064 del 06.05.2015;

CHE il contratto relativo ai lavori indicati è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 13.12.2016 rep.n.302 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti (Me) in data 12.01.2017 al n° 45 serie 3;



DATO ATTO che con provvedimento n.1342 del 14.06.2016 è stato nominato, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.Vo n.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi il dipendente aziendale Ing. Ivano Caltagirone, confermando altresì allo stesso le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, giusta delibera di conferimento incarico n.1377 del 10.07.2015, nonché in fase di esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art.90, comma 6, del D. Lgs.Vo n.n.81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre che con il medesimo atto deliberativo n.1342 del 14.06.2017 è stato conferito incarico di Direttore dei Lavori al dipendente aziendale Ing. Lorenzo Aprile, ai sensi dell'art.24, comma 1 lett. a) del richiamato D. Lgs.vo n.50/2016;

CHE in data 27/12/2016 è stato sottoscritto congiuntamente, dall'impresa appaltatrice Pinto Vraca srl, e dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Aprile, il verbale di consegna definitiva dei lavori, prevedendo la durata degli stessi in giorni 120 (centoventi) successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna;

CHE con deliberativo n.242 del 26.01.2017, è stata autorizzata, ai sensi degli artt.24, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del Regolamento, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 759.566,72, IVA al 22% esclusa, ai sensi dell'art.8 comma 3-bis del D.L.192/2014, corrispondendo alla ditta aggiudicataria l'importo di €.151.913,34 oltre IVA di legge;

CHE con atto deliberativo n.1261 del 09.05.2017, in esito alla formulazione, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta), Il R.U.P. ha provveduto ad accogliere parzialmente la richiesta e a concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

giorni 17 (diciassette) naturali e consecutivi, in considerazione della tipologia e della consistenza dei lavori aggiuntivi, rispetto alle previsioni del progetto originario, fissando con ciò la data di ultimazione di tutti i lavori afferenti l'intero appalto per il giorno 15.05.2017;

CHE con atto deliberativo n.1493 del 30.05.2017 è stato corrisposto alla Impresa aggiudicataria Pinto Vraca srl l'importo complessivo di € 500.018,22 IVA di legge compresa, in ragione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, che prevedevano variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario, per cui la Direzione dei Lavori ha redatto una 1^ Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art.132 comma 1, lett. b), comma 1 lett. e) e comma 3 – secondo periodo del D. Lgs.vo n.163/2006, per le seguenti motivazioni:

- Circostanze sopravvenute, al momento della relazione del progetto esecutivo art.132, comma 1, lettera b) – secondo periodo: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che con alterino l'impostazione progettuale – D. Lgs.vo n.163/2006 – Lavorazioni afferenti agli NP 01-03-05-06-07-08-09-10-11;
- Per il manifestarsi di omissioni del progetto esecutivo art.132, comma 1, lettera e) – Lavorazioni afferenti agli NP 02-04-12;

DATO ATTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva prevede variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario ed ha comportato un ampliamento per la ultimazione dei lavori pari a giorni 17 (diciassette) per i maggiori lavori, così come definito con l'atto deliberativo n. 1261 del 09.05.2017, fissando conseguentemente la data di ultimazione dei lavori per il giorno 15.05.2017;

VISTO che la sopra citata Perizia di Variante è stata accettata dalla ditta Pinto Vraca srl con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSTATATO che la suddetta Perizia di Variante deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nell'istanza da:

- Circostanze sopravvenute, al momento della relazione del progetto esecutivo art.132, comma 1, lettera b) – secondo periodo: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che con alterino l'impostazione progettuale – D. Lgs.vo n.163/2006 – Lavorazioni afferenti agli NP 01-03-05-06-07-08-09-10-11;
- Per il manifestarsi di omissioni del progetto esecutivo art.132, comma 1, lettera e) – Lavorazioni afferenti agli NP 02-04-12 - (tali omissioni non determinano maggiori costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovuti affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni;

PRESO ATTO che, l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto, ed è stato definito il nuovo quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO		
	A) LAVORI	Importo lavori al lordo € 980.000,00
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1991%,	€ 776.545,06
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 796.545,06
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B/1	IVA sui lavori (22%)	€ 175.239,91
B/2	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.871,15
B/3	Spese per pubblicità	€ 10.000,00
B/4	Verificatore progetto esecutivo	€ 16.950,51
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.000,00
B/6	Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/16	€ 19.600,00

	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 225.661,57
	TOTALE (A + B)	€1.022.206,63
C)	ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO	€ 285.793,37
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€1.308.000,00

DATO ATTO che a seguito dell'emissione del certificato di pagamento n.2, è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria Pinto Vraca srl, la somma complessiva di € 281.573,36 IVA di legge 22% compresa, a fronte dei lavori eseguiti a tutto il 05.05.2017;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 22.05.2017 con il quale il Direttore Dei Lavori, Ing. Lorenzo Aprile, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale, così come rideterminato con atto deliberativo di proroga degli stessi, n. 1261 del 09.05.2017, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D. L.vo n.50/2016;

VISTO il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09.06.2017 ammontante a complessivi €. 796.545,06 (IVA esclusa) a favore della impresa Pinto Vraca srl, che presenta un credito a favore dell'impresa pari ad €.3.982,82, risultante dalla ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 comma 3 del regolamento;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 09.06.2017 ed il registro di contabilità senza alcuna riserva;

PRESO ATTO che gli atti sopra richiamati sono custoditi e conservati presso la U.O.C. Servizio Tecnico;

RITENUTO altresì necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Approvare** il conto finale relativo ai *"lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa"*, ammontante complessivamente ad €.796.545,06 IVA 22% esclusa, dal quale si evince un credito pari ad €.3.982,82 a favore della impresa Pinto Vraca srl;
2. **Autorizzare** la somma complessiva di €.3.982,82 al conto di costo patrimoniale n.101021002 aut. UAGFV n.31sub ____ anno 2017, dedicata al nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dando atto che l'effettiva corresponsione del pagamento alla impresa avverrà a completamento degli atti di approvazione del certificato di collaudo;
3. **Dare** immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'art.53 comma 7 della L.R.n.30/93.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave


DA DEL CONTO FINALE