
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1628 del - 9 GIU. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: _SI_

Atto sottoposto a controllo: _NO_

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N 3 CIG 66020854E4 CUP I23G14000620002. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE 3° SAL ALLA DITTA C.G. SYSTEM SRL DELL'IMPORTO DI € 139.167,93

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

- 9 GIU. 2017

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

Sig. Marcello Gugliotta

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- che con delibera n° 1679 del 22/08/2013 l'Azienda ha conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa" all'Ing. Vito Ugo Fabio Foti (Albo degli ingegneri provincia di Catania n. A3957), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.8 bis del regolamento aziendale, approvato giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013;
- con deliberazione n.2176 del 06/11/2013 è stato nominato, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett. b.2) del d.P.R. n.207/2010, verificatore del progetto de quo l'Ing. Lorenzo Aprile, direttore del Servizio Tecnico;
- con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 del 03.03.2016 e n.551 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal predetto professionista e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura aperta;
- con delibera n. 1423 del 16.06.2016, in esito all'espletamento di una procedura aperta è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, relativamente al LOTTO 3, all'operatore economico CG SYSTEM SRL con sede in Montelepre (PA), partita IVA 05566180823, che ha formulato il ribasso del 13,0375% sull'importo a base di gara di € 867.008,15, dando luogo ad un importo di € 753.971,96 che sommati agli oneri della sicurezza di € 40.185,24 fanno risultare l'importo contrattuale di € 794.157,20 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,0375%	€ 753.971,96
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.185,24
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 794.157,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 79.415,72
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 9.956,64
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 2.588,73
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 18.143,87
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.500,00
B/6	Spese pubblicità	€ 500,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.398,03
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 156.502,99
	TOTALE (A + B)	€ 950.660,19
C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO		€ 124.339,81
TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 3		€ 1.075.000,00


- il relativo contratto n° 282 del 27 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Partinico (Palermo) in data 28.07.2016 al n° 3217 serie 3;
- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento di cui alle delibere n. 286, 436, 551 e la n. 1423 dell'anno 2016 è stata imputata al conto di costo n. 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" (aut. 31/22 UAGFV anno 2016, e aut. 31/8 UAGFV anno 2017 finanziamento Ospedale Giovanni Paolo II);



PRESO ATTO che:

- con deliberazione n.1793 del 21/07/2016 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016, l'Ing. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, in servizio presso l'U.O. Servizio tecnico, in sostituzione

2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura della ditta C.G. SYSTEM S.R.L n. 4 del 08.06.2017 dell'importo di € 139.167,93 IVA compresa quale corrispettivo del 3° SAL dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali - LOTTO 3";
3. **DI DARE ATTO** che la suddette somme rientrano nell'autorizzazione di spesa UAGFV n.31/8 del 2017 di cui alla deliberazione 1423 del 16/06/2016 imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
4. **DI INVIARE** il presente atto deliberativo al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per gli adempimenti connessi al sistema budgetario;
5. **DI DARE** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

L'estensore
Laura Rolla


Il coll. amm.
Dott. Antonio Asta


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

ne dell'Arch. Maddalena di Martino ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del d.lgs.50/2016, il geom. Giovanni Lo Scalzo, collaboratore tecnico, in sostituzione dell'ing. Gaetano Cilia, dirigente del Serv. Tecnico;

- con deliberazione n.1966 del 30/08/2016 è stato nominato l'Ing. Giorgio Divita, dirigente tecnico aziendale, Direttore dei lavori in sostituzione del sopraccitato dipendente del servizio tecnico;
- che con deliberazione n. 2190 del 27/09/2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Elena Ruscica, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;

DATO ATTO che

- con delibera n. 1495 del 30.05.2017 l'Azienda prende atto dell'avvenuta sospensione dei lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali", relativamente al lotto n. 3, disposta in data 04/08/2016, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e della successiva ripresa degli stessi in data 05/12/2016 fissando quale data di ultimazione degli stessi il 01/05/2017;
- con la medesima delibera l'Azienda prende atto della concessione alla ditta C.G. SYSTEM SRL di un ampliamento dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta), fissando quale termine ultimo dei lavori il giorno 10/06/2017;

PRESO ATTO che

- con delibera n. 2945 del 15.12.2016 è stata disposta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, per l'importo di € 158.831,45 IVA esclusa;
- con deliberazione n. 510 del 15/02/2017 è stato liquidato e pagato il I SAL per l'importo di € 241.505,80 IVA esclusa;
- con deliberazione n.1495 del 30/05/2017 è stato liquidato e pagato il II SAL per l'importo di € 248.465,71 IVA esclusa;

ACCERTATO che:

- i lavori sono iniziati in data 01/08/2016, sospesi dal 04/08/2016 al 04/12/2016, e la durata dei lavori è prevista in 150 giorni;
- è stata concessa da parte del RUP, con nota del 27/04/2017 una proroga dei termini contrattuali pari a 40 giorni naturali e consecutivi, fissando come data ultima di completamento dei lavori il 10/06/2017;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e di Assestamento giusta deliberazione n.1521 del 31/05/2017, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti motivi:

- ✓ **art. 132, comma 1, lettera b)** – secondo periodo: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - D.Lgs. 163/2006 – Lavorazioni afferenti agli NP 01-02-03-08;
- ✓ **art. 132, comma 1, lettera e)** per il manifestarsi di omissioni del progetto esecutivo – Lavorazioni afferenti agli NP 04/05/06/07 (tali omissioni non determinano maggior costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovute affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni);

PRESO ATTO che:

- l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto;
- è stato definito il nuovo quadro economico della Perizia di Variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA VARIANTE E ASSESTAMENTO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,0375%	€ 753.935,39
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.185,24
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 794.120,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori (€ 10%)	€ 79.412,06
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 9.956,64
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 2.588,73
B/4	Incentivo art. 92 D.lgs. n.163/06 e s mi	€ 18.143,87
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.500,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 500,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.398,03
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 156.499,33
TOTALE (A + B)		€ 950.619,96

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 07/06/2017 emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Di Vita;

ATTESO che il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori è regolare;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 del 07.06.2017, relativo al 3° SAL dei lavori eseguiti alla data del 07.06.2017, emesso dal R.U.P. Ing. Ivano Caltagirone che presenta un credito per la ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di € 126.516,30 IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 4 del 08.06.2017 della ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di € 139.167,93 IVA al 10% inclusa, quale corrispettivo del 3° SAL per i "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali LOTTO 3";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della somma di € 139.167,93 IVA compresa relativa al 3° S.A.L. imputando la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "*immobilizzazioni in corso di realizzazione*" - aut.31/8 UAGFV anno 2017;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 07/06/2017 con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Di Vita, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale come sopra ridefinito;

VISTO il Conto Finale dei lavori redatto dal D.L. in data 08.06/2017, ammontante ad € 794.120,63 (I.V.A. esclusa), a favore C.G. SYSTEM S.R.L con un credito per l'impresa pari ad € 18.801,38;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 08/06/2017 ed il registro di contabilità senza riserva alcuna;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- DI APPROVARE** il conto finale relativo ai lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle UU.OO. presenti nell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddiviso in tre lotti funzionali - lotto n 3 CIG. 66020854E4, ammontante ad € 794.120,63 (I.V.A. esclusa) dal quale risulta un credito di € 18.801,38 (IVA esclusa) a favore della ditta C.G. SYSTEM S.R.L;