

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1631 del 13 GIU.2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE ATTIVITA’ INERENTI L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP I24E16000310005 – CIG 6812210D84

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Callagirone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 13 GIU.2017, nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l’assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 GIU.2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Su Proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, con atto deliberativo n. 2516 del 09.11.2016, in esito all'espletamento della procedura aperta, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", all'impresa Pinto Vraca srl con sede in Patti (Me) P.I.0294457 che ha offerto un ribasso del 22,9618% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 739.566,72 oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, di cui al seguente quadro economico:

A. Importo complessivo dei lavori	€ 759.566,72
Di cui	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,9618%	€ 739.566,72
Oneri della sicurezza, rischi interferenze PSC	€ 20.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori (22% su A)	€ 167.104,68
Imprevisti	€ 39.849,49
Spese per pubblicità	€ 10.000,00
Collaudatore in corso d'opera	€ 25.000,00
Verificatore progetto esecutivo	€ 16.950,51
Oneri di accesso in discarica	€ 1.000,00
Fondo per la progettazione (art. 113 D.lgs. n. 50/2016)	€ 19.600,00
Totale Somme a disposizione	€ 279.504,68
Importo complessivo (A+B)	€ 1.039.071,40
C. ECONOMIA DA RIBASSO ED ALTRO	€ 268.928,60
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 1.308.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot.n.5°/DIP/0038064 del 06.05.2015;

CHE il contratto relativo ai lavori indicati è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 13.12.2016 rep.n.302 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti (Me) in data 12.01.2017 al n° 45 serie 3;

DATO ATTO che con provvedimento n.1342 del 14.06.2016 è stato nominato, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.Vo n.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi il dipendente aziendale Ing. Ivano Caltagirone, confermando altresì allo stesso le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, giusta delibera di conferimento incarico n.1377 del 10.07.2015, nonché in fase di esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art.90, comma 6, del D. Lgs.Vo n.n.81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre che con il medesimo atto deliberativo n.1342 del 14.06.2017 è stato conferito incarico di Direttore dei Lavori al dipendente aziendale Ing. Lorenzo Aprile, ai sensi dell'art.24, comma 1 lett. a) del richiamato D. Lgs.vo n.50/2016;

CHE in data 27/12/2016 è stato sottoscritto congiuntamente, dall'impresa appaltatrice Pinto Vraca srl, e dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Aprile, il verbale di consegna definitiva dei lavori, prevedendo la durata degli stessi in giorni 120 (centoventi) successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna;

CHE con deliberativo n.242 del 26.01.2017, è stata autorizzata, ai sensi degli artt.24, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del Regolamento, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 759.566,72, IVA al 22% esclusa, ai sensi dell'art.8 comma 3-bis del D.L.192/2014, corrispondendo alla ditta aggiudicataria l'importo di € 151.913,34 oltre IVA di legge;

CHE con atto deliberativo n.1261 del 09.05.2017, in esito alla formulazione, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta), Il R.U.P. ha provveduto ad accogliere parzialmente la richiesta e a concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a

giorni 17 (diciassette) naturali e consecutivi, in considerazione della tipologia e della consistenza dei lavori aggiuntivi, rispetto alle previsioni del progetto originario, fissando con ciò la data di ultimazione di tutti i lavori afferenti l'intero appalto per il giorno 15.05.2017;

CHE con atto deliberativo n.1493 del 30.05.2017 è stato corrisposto alla Impresa aggiudicataria Pinto Vraca srl l'importo complessivo di € 500.018,22 IVA di legge compresa, in ragione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

CHE con atto deliberativo n.1588 del 07.06.2017 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, accettata dalla ditta Vraca srl con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti il 06.06.2017 al n.852 serie 3;

CHE con atto deliberativo n.1616 del 08.06.2017 è stato corrisposto alla Impresa aggiudicataria Pinto Vraca srl l'importo complessivo di € 281.573,56 IVA di legge compresa, in ragione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 22.05.2017 con il quale il Direttore Dei Lavori, Ing. Lorenzo Aprile, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale, così come rideterminato con atto deliberativo di proroga degli stessi, n. 1261 del 09.05.2017, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D. L.vo n.50/2016;

CHE con atto deliberativo n.1626 del 09.06.2017 è stato approvato il conto finale relativo ai lavori di che trattasi, ammontante complessivamente ad €.796.545,06 IVA 22% esclusa, dal quale è risultato un credito pari ad €.3.982,82 a favore della impresa Pinto Vraca srl;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non riguardano opere di particolare complessità e che in virtù dell'art.101 comma 2 del Codice dei Contratti, è facoltà del soggetto appaltante emettere il certificato di regolar esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo in quanto l'importo dei lavori di che trattasi è inferiore ad €.1.000.000,00;

RITENUTO pertanto di poter dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n.207/2010, il certificato di regolar esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P., in merito ai *"lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa"*;

PRESO ATTO che gli atti sopra richiamati sono custoditi e conservati presso la U.O.C. Servizio Tecnico;

RITENUTO altresì necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di dichiarare** ammissibile, ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n.207/2010, il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P., relativo ai *"lavori di completamento e adeguamento dell'impianto antincendio e delle attività inerenti l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi ai fini della messa in esercizio del nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa"*;

2. **Dare** immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'art.53 comma 7 della L.R.n.30/93.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave


DIRETTORE CERTREGOLARE E SECUZIONE

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			