

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elyra Amata

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1699** del **14 GIU.2017**

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE.

CUP D92E02000010001 – CIG.3215234F04

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il **14 GIU.2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **18 GIU.2017**

IL SEGRETARIO
Sig. **Marcello Gugliotta**

Su Proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, con delibera n. 4415 del 21/07/2000, a seguito di espletamento di concorso di progettazione, è stata affidata all'A.T.P. Prof. Ing. Cesare Fulci di Messina (mandatario), Ass.Prof. Architetna, Lenzi Consultant Srl, AI Engineering Srl e AI Studio di Architettura, Ingegneria, Urbanistica (mandanti) la redazione della progettazione relativa ai "Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli";

CHE con delibera n. 3075 del 16/10/2002 è stato approvato il Progetto relativo ai "*Lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Busacca di Scicli*", redatto dall'A.T.P. sopraindicato, riapprovato con delibera n.1742 del 27/04/2006, a seguito di rimodulazione del finanziamento e aggiornamento prezzi, per un importo complessivo di € 8.150.000,00, di cui € 6.579.756,35 per lavori ed € 1.570.243,65 per somme a disposizione;

CHE con Decreto del 21.12.2005 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato "*Completamento e ristrutturazione del P.O. Busacca di Scicli*" per un importo di € 7.850.144,87, ai sensi dell'art.20 della legge n.67/88;

CHE con delibera n.1742 del 27.04.2006 si è altresì proceduto ad autorizzare l'importo di € 300.000,00 sul bilancio aziendale quale ulteriore finanziamento dovuto per l'aggiornamento del progetto al nuovo Prezziario regionale;

CHE con atto deliberativo n.3585 del 06.10.2006 i lavori, rientranti nelle categorie OG, prevalente, classifica V e OG11, scorporabile, classifica IV, sono stati aggiudicati a seguito di gara mediante pubblico incanto, all'A.T.I. Iride srl (mandataria) e Air Temp Division di Marchese A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 33,218% per un importo contrattuale pari ad € 4.218.848,69 IVA esclusa, oltre ad € 262.412,32 quali oneri per la sicurezza;

CHE con la suddetta A.T.I. è stato stipulato apposito contratto in data 15.02.2007, rep.n.1271, registrato a Patti in data 16.02.2007, per l'importo contrattuale di € 4.481.261,01 (€ 4.218.848,69 + € 262.412,32 per oneri della sicurezza);

DATO ATTO che con delibera n.2488 del 16.07.2008 è stata approvata la I° Perizia di Variante e Suppletiva, con un maggiore importo dei lavori pari ad € 894.661,37, che ha comportato un ampliamento dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 200 per maggiori lavori;

CHE con delibera n.723 del 14.04.2011 è stata approvata la II° Perizia di Variante e Suppletiva, con un maggiore importo dei lavori pari ad € 170.047,87, che ha comportato un ulteriore ampliamento dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 30 per i maggiori lavori;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art.129, comma 3 e dell'art.130, commi 6 e 7 del D.P.R. n.554/99 e dell'art.11.2 del C.S.A. con consegne parziali, e che l'importo totale dei lavori eseguiti all'A.T.I. Iride srl (mandataria) e Air Temp Division di Marchese A. (mandante), ammonta a complessivi € 5.523.009,2;

CHE con nota registrata al protocollo aziendale al n.19804 del 08/10/2014, trasmessa via PEC, la società Edilizia 102 S.r.l., con sede legale in Roma, piazza Capranica n.95, P.IVA 02999560838, ha comunicato, ai sensi dell'art.116 del d.lgs.163/06, che:

- in data 18/09/2013 ha stipulato un contratto di affitto di ramo aziendale con la Iride S.r.l. relativamente all'attività della IRIDE Srl avente ad oggetto i lavori pubblici comprendente i lavori in corso, i lavori da iniziare e quelli per i quali sta partecipando a gare di cui ancora non si conosce l'esito;
- in data 20/06/2014 la SOA RINA ha rilasciato alla Edilizia 102 Srl l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n.8998AL/05/00, cat. OG1 class. VII e cat. OG11 class. III-bis;
- per gli effetti del citato contratto di affitto la ditta Edilizia 102 Srl è subentrata alla ditta IRIDE Srl nel contratto di appalto dei "Lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Busacca di Scicli";

- con deliberazione n.2156 del 22/10/2015 l'ASP di Ragusa ha preso atto dell'affitto di ramo d'azienda della Iride S.r.l. in favore della Edilizia 102 S.r.l., con sede legale in Roma, piazza Capranica n.95, P.IVA 02999560838, relativamente al suo ramo di attività avente ad oggetto "lavori pubblici", con decorrenza dal 18/09/2013 e scadenza al 17/09/2019 e del subentro, in ottemperanza all'art.116 del d.lgs.163/06, della Edilizia 102 S.r.l., quale mandataria del RTI con Airtemp Division di Marchese A. (mandante), nell'appalto dei "Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli" di cui alla deliberazione n. 3585 del 06/10/2006;
- con verbale del 01/03/2016 il Sig. Fabrizio Marchese, rappresentante legale della ditta Airtemp S.r.l., fa presente, così come previsto espressamente dall'art.37 comma 19 del d.lgs. 163/06, dopo il decesso del titolare della ditta Airtemp Division di Marchese Antonino, che non intendeva chiedere il subentro nell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con l'impresa Edilizia 102 S.r.l venne stipulato apposito contratto in data 09/06/2016 rep. 269, registrato a Ragusa il 20/06/2016 n.744 serie 3 per un importo contrattuale pari ad € 137.317,87 IVA esclusa;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1931 del 11/08/2016 è stata approvata la 3° Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, Geom. Rosario Cannata con un maggiore importo dei lavori pari ad € 114.356,83 IVA esclusa;

RILEVATO che il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato nel contratto originario in mesi 28 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna è stato prolungato di giorni 200 con la prima perizia di variante, e di ulteriori 30 giorni con la seconda perizia di variante, e che la stessa si è resa necessaria perché durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare opere in variante rispetto al progetto originario, variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario, comportando un ampliamento per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 90 per i maggiori lavori;

CHE con atto deliberativo n.604 del 23.02.2017 è stata corrisposta alla ditta Edilizia 102 srl la complessiva somma di €143.403,70 a fronte del pagamento del 19° Stato di Avanzamento dei Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale Busacca di Scicli;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 05.01.2017, con il quale il Direttore dei Lavori Geometra Rosario Cannata, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati il 26.12.2016;

VISTO il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.05.2017, ammontante a complessivi € 5.654.017,47 (IVA esclusa), a favore dell'ATI Iride srl € 5.523.650,09 e della Ditta Edilizia 102 srl €130.367,38, che presenta un credito a favore dell'Impresa Edilizia 102 srl pari ad €28.270,09 risultante dalla ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 comma 3 del regolamento;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 22.05.2017 ed il registro di contabilità senza alcuna riserva;

PRESO ATTO che gli atti sopra richiamati sono custoditi e conservati presso la U.O.C. Servizio Tecnico;

RITENUTO altresì necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Approvare** il conto finale relativo ai “*Lavori di completamento e ristrutturazione dell’Ospedale Busacca di Scicli*”, ammontante complessivamente ad €5.654.017,47 IVA al 10% esclusa, dal quale si evince un credito pari ad €28.270,09 a favore della impresa Edilizia 102 srl;
2. **Trasmettere**, ad avvenuta esecutività il presente provvedimento, al competente Servizio dell’Assessorato per le consequenziali operazioni legate alla erogazione delle somme di cui all’art.20 Legge 67/88, ed all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Serv. 15° - U.O. s.15.01 per gli adempimenti istituzionali di vigilanza;
3. **Dare** immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell’art.53 comma 7 della L.R.n.30/93.

L’ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave



DA/DE/ CONTO FINALE

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			