

## Lavori di riparazione e sostituzione condotta fognante O.M.P.A. di Ragusa.

R.U.P.: GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

PROGETTISTA E D.L. : GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

IMPRESA AGGIUDICATARIA: LA TERRA SANTO DI RAGUSA

IMPORTO CONTRATTUALE: € 32.564,91 INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA  
RIBASSO D'ASTA 20,00%

LETTERA CONTRATTO: PROT. N.13225 DEL 02/05/2017 .

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: il progetto è stato approvato con delibera del Direttore Generale n.1139 del 21/04/2017 dell'importo complessivo di € 33.749,68 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta.....	€ 27.175,47
b) Ribasso d'asta 20%	€ 5.435,09
c) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 21.740,38
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 5.389,44
e) Totale lavori.....	€ 27.129,82

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. al 22% .....	€ 5.968,56
per spese tecniche . 2%.	€ 651,30
Sommano. ....	€ 6.619,86

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO..... € 33.749,68

Con procedura di somma urgenza i lavori sono stati affidati all'impresa La Terra Santo di Ragusa.

LETTERA CONTRATTO: prot. n.13225 del 02/05/2017 con il quale i lavori in parola vennero affidati alla ditta LA TERRA SANTO di Ragusa per l'importo di € 27.129,82 di cui € 21.740,38 per lavori ed € 5.389,44 di oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta del 20,00%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori in somma urgenza vennero consegnati il giorno 28/03/2017. A

termine dell'art.10 del Contratto d'Appalto, essi dovevano compiersi in 30 giorni, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori scadeva il 26/04/2017.

MAGGIORE TEMPO UTILE: per l'esecuzione delle opere previste, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rimane invariato.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: con certificato del 26/04/2017 i lavori di che trattasi venivano considerati ultimati in data 26/04/2017 e consegnati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia secondo le liste contabilizzate.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non sono state effettuate dall'Imprenditore delle anticipazioni in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

#### STATO FINALE

Lo Stato Finale, redatto in data 28/04/2017 importa complessivamente € 27.129,82

#### PARALLELO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE PER LAVORI

- Somme autorizzate (progetto originario).....€ 27.129,82
- Stato finale.....€ 27.129,82


RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI: L'impresa La Terra Santo ha regolarmente assicurato gli operai per infortuni sul lavoro.

AVVISI AD OPPONENDUM: In sostituzione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art.360 della Legge 23/03/1865 n.2248, la sottoscritta Direzione dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Per i lavori di cui alla presente relazione, l'impresa



assuntrice non ha ceduto i crediti derivanti dai lavori stessi.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dalla consegna alla loro ultimazione dal Geom. Rosario Schembari.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26/06/2017 - sono intervenuti i Sigg.:

- 1) Geom. Rosario Schembari - Direttore dei Lavori.
- 2) Sig. La Terra Santo- Titolare della ditta che ha eseguito i lavori.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che corrispondono a quelli previsti in perizia. Sono state verificate molte misure e dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

#### CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle previsioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di Contabilità e riassunto nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori eseguiti rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive e temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,



CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa LA TERRA SANTO, in base alla lettera contratto prot. n.13225 del 02/05/2017, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale lavori..... €. 27.129,82


detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera..... €. 27.129,82

resta il credito dell'impresa..... €. 0

(diconsi euro ZERO)

Dello importo risultante dallo stato finale si è proposto il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, previa approvazione del superiore atto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Rosario Schembari  


VISTO IL R.U.P.

Geom. Rosario Schembari  
