



Lavori di messa in sicurezza della passerella di accesso al Laboratorio di Sanità Pubblica sito in viale Sicilia a Ragusa.

R.U.P.: GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

PROGETTISTA E D.L. : GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: GEOM. ROSARIO SCHEMBARI

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CO.RI.PA. s.n.c. DI RAGUSA

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 35.942,25 INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA
RIBASSO D'ASTA 20,00%

LETTERA CONTRATTO: PROT. N.15477 DEL 23/05/2017 .

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: il progetto è stato approvato con delibera del Direttore Generale n.1262 del 09/05/2017 dell'importo complessivo di €. 47.427,13 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta.....	€. 15.409,00
b) Ribasso d'asta 20%	€. <u>3.081,80</u>
c) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 12.327,20
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€. <u>23.615,05</u>
e) Totale lavori.....	€. 35.942,25

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. al 22%	€. 7.907,29	
Imprevisti 5%	€. 1.797,11	
Oneri Discarica	€. 1.000,00	
per spese tecniche . 2%.	€. <u>780,48</u>	
Sommano.	€. 11.484,88	€. <u>11.484,88</u>

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO..... €. 47.427,13

Con procedura di somma urgenza i lavori sono stati affidati all'impresa CO.RI.PA. s.n.c. di Ragusa.

LETTERA CONTRATTO: prot. n.15477 del 23/05/2017 con la quale i lavori in parola vennero affidati alla ditta

CO.RI.PA. s.n.c. di Ragusa per l'importo di €. 35.942,25 di cui €. 12.327,20 per lavori ed €. 23.615,05 di oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta del 20,00%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori in somma urgenza vennero consegnati il giorno 29/03/2017. A termine dell'art.10 del Contratto d'Appalto, essi dovevano compiersi in 60 giorni, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori scadeva il 27/05/2017.

Durante la realizzazione dei lavori è emersa la necessità di eseguirne altri lavori non previsti in progetto, ed altri lavori previsti non sono stati eseguiti, pertanto alcune quantità sono state variate, il tutto all'interno delle somme approvate. Tenuto conto di quanto esposto, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

a)Lavori a base d'asta (escluso oneri per la sicurezza)....	€.	23.161,16
Per il Ribasso d'asta del 20,00%... ..	€.	<u>4.632,23</u>
Lavori al netto del ribasso d'asta...	€.	18.528,93
Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso...	€.	<u>14.000,55</u>
Sommano i lavori.....	€.	32.529,48
Oneri discarica vedi fatture	€.	<u>122,77</u>
Totale complessivo	€.	32.652,25
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per I.V.A. al 22%	€.	7.183,49
- per spese tecniche.....	€.	<u>.780,48</u>
-Sommano.....	€.	<u>7.963,97</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO....	€.	40.616,22

MAGGIORE TEMPO UTILE: per l'esecuzione delle opere, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi è rimasto invariato.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: con certificato del 26/05/2017 i lavori di che trattasi venivano considerati ultimati in data 26/05/2017 e consegnati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.



LAVORI IN ECONOMIA: durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia secondo le liste contabilizzate.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non sono state effettuate dall'Imprenditore delle anticipazioni in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

STATO FINALE

Lo Stato Finale, redatto in data 29/05/2017 importa complessivamente € 32.652,25

PARALLELO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE PER LAVORI

- Somme autorizzate (progetto originario).....€ 35.942,25
- Stato finale.....€ 32.652,25

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI: L'impresa CO.RI.PA. s.n.c. ha regolarmente assicurato gli operai per infortuni sul lavoro.

AVVISI AD OPPONENDUM: In sostituzione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art.360 della Legge 23/03/1865 n.2248, la sottoscritta Direzione dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Per i lavori di cui alla presente relazione, l'impresa assuntrice non ha ceduto i crediti derivanti dai lavori stessi.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dalla consegna alla loro ultimazione dal Geom. Rosario Schembari.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26/06/2017 - sono intervenuti i Sigg.:

- 1) Geom. Rosario Schembari - Direttore dei Lavori.
- 2) Sig. Nobile Angelo rappresentante della ditta che ha eseguito i lavori.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che corrispondono a quelli previsti in perizia. Sono state verificate molte misure e dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle previsioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di Contabilità e riassunto nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori eseguiti rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive e temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa CO.RI.PA. s.n.c., in base alla lettera contratto prot. n.15477 del 23/05/2017, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito dell'impresa come segue:

-



Ammontare del conto finale lavori..... €. 32.652,25
detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera..... €. 32.652,25
resta il credito dell'impresa..... €. 0

(diconsi euro ZERO)

Dello importo risultante dallo stato finale si è proposto il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, previa approvazione del superiore atto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Rosario Scheinbari


VISTO IL R.U.P.

Geom. Rosario Scheinbari.

