

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 26 MAG 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2361 del 23 MAG 2019

DIREZIONE SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANTINCENDIO E DI CONTENIMENTO DEI RISCHI NELL'AREA DEFINITA SOTTO-CENTRALI ELETTRICHE BATTERIE E CO2 POSTA AL PIANO INTERRATO ED AREA ESTERNA DI PERTINENZA - APPROVAZIONE STATO FINALE DITTA COCO SRL DI PATERNÒ (CT) - AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 7516161445

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 23 MAG 2019 Ing. Gaetano Cilia

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Per IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 23 MAG 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che:

- con deliberazione n° 1433 del 10.07.2018 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Coco Srl, P.IVA 04537180871, i 'lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sotto-centrali elettriche batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza presso il nuovo Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa', per aver offerto un ribasso percentuale del 39,39% sull'importo a base d'asta di € 104.596,00, determinando l'importo di € 63.395,63 che, sommato agli oneri della sicurezza pari ad € 6.063,08, da luogo all'importo contrattuale di € 69.458,71 IVA esclusa, di cui al seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/1	Importo lavori a base d'asta	€ 63.395,63	
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.063,08	
A/3	Totale lavori	€ 69.458,71	€ 69.458,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (22%)	€ 15.280,92	
B/2	Imprevisti	€ 5.532,96	
B/3	Oneri di accesso in discarica	€ 2.249,67	
B/4	Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs. 50/2016	€ 2.213,18	
B/5	Totale somme a disposizione	€ 25.276,73	€ 25.276,73
Importo complessivo progetto (A+B)			€ 94.735,44

la cui spesa è stata imputata sul conto di costo patrimoniale n. 101021002 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione", con aut. UAGFV n. 200/12 del 24.05.2018;

- i suddetti lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, in data 12.07.2018, giusto verbale di pari data;
- con l'Impresa affidataria è stato stipulato apposito contratto relativo alla RdO 1990311 il 03.10.2018;
- con determina dirigenziale n. 6171 del 27.11.2018 è stata disposta la liquidazione e il pagamento della fattura n. PA8_18 del 24.10.2018 della società Coco, per le spettanze relative al 1° SAL pari a € 69.061,73 IVA esclusa;

Preso Atto che i lavori sono stati ultimati il 12.10.2018, giusta comunicazione dell'impresa appaltatrice e la cui verifica è stata opportunamente verbalizzata il giorno 19.10.2019 dal Direttore dei lavori, che contestualmente ne ha evidenziato un ritardo di giorni 7 (sette), rispetto ai tempi utili previsti il 05.10.2018;

Visti:

- lo stato finale dei lavori alla data del 12.10.2018 che, a seguito dell'emesso certificato di pagamento e delle quote delle penali applicate per la ritardata ultimazione dei lavori occorsa in data 12.10.2018, rileva il credito netto all'impresa di € 201,16, sottoscritto dal Direttore dei Lavori/RUP e dalla ditta il giorno 03.12.2018;
- la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori/RUP il giorno 03.12.2018, che riporta il credito netto in favore dell'impresa pari ad € 201,16 come di seguito dettagliato:

Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza	€ 69.408,77
A dedurre 1° certificato d'acconto del 13.11.2018	€ 69.061,73
A dedurre penale di ritardo	€ 145,88
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 201,16

Rilevato che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità e lo stato finale senza apposizione di alcuna riserva;

Considerato che l'importo dei lavori in oggetto è inferiore a 1 milione di euro, e che il comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 riconosce la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

Visto il Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori/RUP e sottoscritto dall'impresa esecutrice Coco Srl del 18.02.2019;

Ritenuto di dover approvare lo stato finale di che trattasi emesso dal Direttore dei Lavori/RUP, in merito ai 'lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sotto-centrali elettriche batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza presso il nuovo Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa';

Ritenuto, altresì, di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori/RUP relativo ai lavori sopra descritti;

SU proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare il conto finale dei 'lavori di completamento e funzionalizzazione delle attività antincendio e di contenimento dei rischi nell'area definita sotto-centrali elettriche batterie e CO2 posta al piano interrato ed area esterna di pertinenza presso il nuovo Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Ragusa', del 03.12.2018 redatto dal Direttore dei Lavori /RUP e accettato dall'impresa esecutrice Coco Srl senza riserva alcuna, specificatamente distinto:

Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza	€ 69.408,77
A dedurre 1° certificato d'acconto del 13.11.2018	€ 69.061,73
A dedurre penale di ritardo	€ 145,88
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 201,16
2. Dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, emesso dal Direttore dei Lavori/RUP il 18.02.2019 e sottoscritto dall'impresa esecutrice Coco Srl.
3. Dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto e previa acquisizione della fattura relativa allo stato finale dei lavori de quo, si provvederà con successivo elenco di liquidazione al pagamento del credito dovuto, tenendo conto che l'aut. UAGFV n. 200/12 del 24.05.2018 di cui alla delibera n° 1433 del 10.07.2018 addebitata sul conto di costo patrimoniale n. 101021002 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione" trova riferimento nell'aut. _____ del bilancio corrente anno 2019, centro di costo D101040299.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE