

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3136 del 20 DIC. 2019

DIREZIONE AMM.VA OO.RR. MODICA/SCICLI TERR.

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE
NORME CEI PRESSO L'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI. OPERE RIMA-
NENTI PADIGLIONE "N". RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI
SPESA E RIDETERMINAZIONE SPESA COMPLESSIVA.
LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI €.53.808,92 ALLA IMPRESA FALZONE MICHELE E C. SRL
DI CALTANISSETTA.
CUP I43D18000010005 CIG.740731233C

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 10 DIC. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 10070/2019 sub 2 del 20 DIC. 2019

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 20 DIC. 2019

, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Diret-
tore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n.
192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario
Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza
Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di
Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della
Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n.1774 del 03/05/2017 ed approvato con DD.AA. n.1095/17 e n.1058/17;

Premesso che con atto deliberativo n.711 del 09.04.2018 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli-opere rimanenti Pad. N" per un importo complessivo di €. 282.500,00, di cui al seguente quadro economico di spesa progettuale:

| | | |
|---|--|--------------------|
| A)Importo Lavori | | |
| IMPORTO LORDO LAVORI | | € 200.952,83 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | | € 464,56 |
| IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA | | € 201.417,39 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA su lavori 10% | | € 20.141,74 |
| Competenze tecniche (sconto 20%) | | € 35.797,78 |
| IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche | | € 9.622,44 |
| Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016 | | € 2.215,60 |
| Oneri di accesso alla discarica | | € 1.500,00 |
| Imprevisti (5%) | | € 1.800,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 81.082,61 |

Che con successivo atto deliberativo n.991 del 12.04.2019, a seguito di procedura negoziata sul MEPA – RDO n.1997872, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta P.I.01360500852 con un ribasso del 41,87 sull'importo posto a base d'asta modificando il quadro economico di spesa nel seguente modo:

| | | |
|---|--|----------------------|
| A)Importo Lavori | | |
| IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI | | € 116.813,89 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | | € 464,56 |
| IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA | | € 117.278,45 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA su lavori 10% | | € 11.727,84 |
| Competenze tecniche (sconto 20%) | | € 35.797,78 |
| IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche | | € 9.622,44 |
| Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016 | | € 2.215,60 |
| Oneri di accesso alla discarica | | € 1.500,00 |
| Imprevisti (5%) | | € 1.800,00 |
| Totale Somme a disposizione | | € 62.663,66 |
| TOTALE | | €. 179.942,11 |

Rilevato che nel superiore quadro economico non è stata inserita, tra le "Somme a disposizione", per mera dimenticanza, la voce "Quota percentuale ribasso (art.3 L.R.20/2007)" riguardante l'importo dovuto per l'attività svolta dall'Ente S.F.E.R.A., come disciplinata con la Convenzione del 18/05/2016, per un ammontare complessivo di €.12.620,83, calcolato applicando la percentuale del 15% sul ribasso d'asta conseguito in sede di gara, pari ad €.84.138,84;

Ritenuto pertanto di dover rimodulare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

| Lavori: | | |
|---|----------|-------------------|
| Lavori a base d'asta | | 200.952,73 |
| Ribasso d'asta | 41,8700% | 84.138,84 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | | 116.813,89 |
| Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso) | | 464,56 |
| Totale Lavori | | 117.278,45 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| I.V.A. per lavori al 10% | | 11.727,84 |
| Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 | | 2.215,60 |
| IVA 22% e Inarcassa 4% su comp.tecniche | | 9.622,44 |
| Imprevisti | | 1.800,00 |
| Oneri di discarica | | 1.500,00 |
| Competenze tecniche | | 35.797,78 |
| Quota perc.ribasso (Somme Ente SFERA) | | 12.620,83 |
| Totale Somme a disposizione | | 75.284,49 |
| TOTALE | | 192.562,94 |

Rilevato che la spesa complessivamente occorrente per i lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nella autorizzazione n.UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 “immobilizzazioni in corso di realizzazione”, si rende necessario rideterminarne l’importo da €.179.942,11 ad €.192.562,94;

Preso atto che in data 28.08.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, congiuntamente dall’impresa appaltatrice Falzone Michele M.& C. srl, dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Genovese, e dal RUP Ing. Lorenzo Aprile, dando contestualmente avvio all’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art.35 del D. lgs.n.50/2016;

Visto il successivo atto deliberativo n.2320 del 20.09.2019, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016 la corresponsione all’operatore economico dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, e liquidata la complessiva somma di €.25.699,05 IVA al 10% inclusa;

Visto il certificato di pagamento n.1 relativo al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 12.10.2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Genovese, ai sensi dell’art.168 del DPR n.554/99, che presenta un credito in favore dell’operatore economico Falzone Michele M.& C. srl di €.48.917,20 IVA al 10% esclusa;

Visto il DURC attestante la regolare posizione contributiva-previdenziale dell’impresa esecutrice dei lavori;

Vista la fattura n.58 del 18.11.2019 dell’importo complessivo di €.53.808,92 IVA inclusa, emessa dall’operatore economico Falzone Michele M.& C. srl con sede a Caltanissetta, quale corrispettivo per i lavori al 1° SAL;

Dato atto che la somma complessiva pari ad €.53.808,92 IVA 10% inclusa relativa al 1° SAL – lavori eseguiti a tutto il 12.10.2019 – trova adeguata copertura finanziaria nella autorizzazione n.UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 “immobilizzazioni in corso di realizzazione”;

Dato atto che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della Legge 06/11/2012 n. 190 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c.c la Direzione Amm.va OO.RR. Modica/Scicli Terr.;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Rimodulare il quadro economico dei lavori di *“Adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l’ospedale Busacca di Scicli- opere rimanenti Pad. N”* nel seguente modo:

| Lavori: | | |
|---|----------|-------------------|
| Lavori a base d'asta | | 200.952,73 |
| Ribasso d'asta | 41,8700% | 84.138,84 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | | 116.813,89 |
| Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso) | | 464,56 |
| Totale Lavori | | 117.278,45 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| I.V.A. per lavori al 10% | | 11.727,84 |
| Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 | | 2.215,60 |
| IVA 22% e Inarcassa 4% su comp.tecniche | | 9.622,44 |
| Imprevisti | | 1.800,00 |
| Oneri di scarica | | 1.500,00 |
| Competenze tecniche | | 35.797,78 |
| Quota perc.ribasso (Somme Ente SFERA) | | 12.620,83 |
| Totale Somme a disposizione | | 75.284,49 |
| TOTALE | | 192.562,94 |

Rideterminare l’importo della spesa complessivamente occorrente per i lavori in oggetto da € 179.942,11 ad € 192.562,94 la cui copertura finanziaria è prevista nella autorizzazione n.UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 “immobilizzazioni in corso di realizzazione”;

Liquidare e pagare all’operatore economico Falzone Michele M.& C. srl P.I. P.I.01360500852, con sede a Caltanissetta in Via C. Eber n.19 l’importo complessivo di € 53.808,92 IVA 10% inclusa, relativo alla fattura n.58 del 18.11.2019, e concernente la liquidazione del 1° SAL dei lavori di che trattasi;

Dare atto che la predetta somma di € 53.808,92 IVA 10% inclusa trova adeguata copertura finanziaria nella autorizzazione n.UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 “immobilizzazioni in corso di realizzazione”;

Dare atto che, trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione, il presente atto, ad avvenuta esecutività, verrà trasmesso all’Ufficio Gestione Beni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE