

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 853 del 19 MAR. 2020

**DIREZIONE U.O.C. SETTORE TECNICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. APPROVAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ELECTRIC SYSTEM SRL DI PALERMO – IMPORTO COMPLESSIVO €. 22.489,50 IVA 10% COMPRESA.  
CUP I27H16000960005 CIG 699090012F

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERV. TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia

\_\_\_\_\_

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 16 MAR. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 1000/250 del \_\_\_\_\_  
C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 100020002 "1000. INCORP"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
\_\_\_\_\_

19 MAR. 2020

Il \_\_\_\_\_, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 03.05.2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che:

- con delibera n.614 del 23.02.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "lavori di completamento sala risonanza magnetica da installare presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", redatto dal professionista incaricato Ing. Francesco Oteri, conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata altresì indetta relativa procedura di gara;
- con successivo atto deliberativo n.2315 del 27.09.2018, sono stati approvati gli atti della procedura aperta, e aggiudicati i lavori all'operatore economico Electric System S.r.l., con sede in Palermo – Piazzetta Magnasco snc, P.I.05829230829 che ha formulato un ribasso del 22,5633% sull'importo a base d'asta di € 343.449,68, dando luogo ad un importo di € 265.956,10 che sommati agli oneri per la sicurezza di € 22.596,27, hanno dato luogo ad un importo contrattuale di € 288.552,37 oltre IVA, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI:</b>   |                     |                     |
| A1) Lavori al netto del ribasso d'asta  | € 265.956,10        |                     |
| A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori  | € 22.596,27         |                     |
| <b>Importo complessivo dei lavori</b>   | <b>€ 288.552,37</b> | <b>€ 288.552,37</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>  |                     |                     |
| B1) Imprevisti (IVA compresa)   | € 20.132,53         |                     |
| B2) Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € 22.082,41         |                     |
| B2.1) CNPAIA 4% progettazione   | € 883,30            |                     |
| B2.2) IVA 22% progettazione   | € 5.052,46          |                     |
| B3) Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo e collaudi funzionali                  | € 11.707,66         |                     |
| B3.1) CNPAIA 4% su collaudo   | € 468,31            |                     |
| B3.2) IVA 22% su collaudo   | € 2.678,71          |                     |
| B4) Somme di cui all'113 del D. Lgs. 50/2016  | € 7.320,92          |                     |
| B5) Oneri per accesso alle discariche   | € 5.000,00          |                     |
| B6) Spese per pubblicità gara (iva compresa)  | € 2.000,00          |                     |
| B7) IVA (10%) su importo totale lavori  | € 28.855,23         |                     |
| B8) lavori in economia esclusi dall'appalto   | € 4.037,17          |                     |
| B9) Fornitura a corredo del sito di RMN   | € 25.986,00         |                     |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>  | <b>€ 136.204,70</b> | <b>€ 136.204,70</b> |
|   |                     | <b>€ 424.757,07</b> |

- la spesa è stata autorizzata sul conto patrimoniale n. 101021002, denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione - aut. n.UAGFV 31/6, anno 2018;
- il relativo contratto è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 31.8.2018 prot.n. U – 0018653;
- in data 12.09.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto congiuntamente dall'impresa appaltatrice Electric System srl, dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, dal Direttore Operativo Geom. Giovanni Lo Scalzo e dal Responsabile Tecnico dell'impresa Ing. Andrea Di Pasquale;
- in data 04.10.2018 si è dato avvio all'effettivo inizio dei lavori, giusto verbale di pari data redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, ai sensi dell'art.35 del D. lgs.n.50/2016;
- con atto deliberativo n.2010 del 19/10/2018 questa azienda ha autorizzato, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. lgs.n.50/2016 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrispondendo alla ditta appaltatrice Electric System srl la somma complessiva di € 63.481,52 IVA al 10% compresa;
- con atto deliberativo n.1249 del 09.05.2019 è stato liquidato all'Impresa Electric System S.r.l., la fattura n.17RM del 09.04.2019 dell'importo complessivo di € 88.976,00, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori, firmato con riserva da parte della ditta;

- con atto deliberativo n.1566 del 12.06.2019 è stato liquidato all'Impresa Electric System S.r.l., la fattura n.21RM del 16.05.2019 dell'importo complessivo di €.101.626,61, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori, firmato con riserva da parte della ditta;
- Con atto deliberativo n.1790 del 05.07.2019 è stata approvata la perizia di variante n.1 che presenta un quadro economico così definito:

| <b>QUADRO ECONOMICO di PERIZIA DI VARIANTE</b>  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Lavori:  |                     | <b>€ 304.229,36</b> |
| A1) Lavori al netto del ribasso d'asta  | € 281.633,09        |                     |
| A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori  | € 22.596,27         |                     |
| <b>Importo complessivo dei lavori</b>   | <b>€ 304.229,36</b> |                     |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:   |                     | <b>€ 120.527,71</b> |
| B1) Imprevisti (IVA compresa)   | € 2.887,83          |                     |
| B2) Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € 22.082,41         |                     |
| B2.1) CNPAIA 4% progettazione   | € 883,30            |                     |
| B2.2) IVA 22% progettazione   | € 5.052,46          |                     |
| B3) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e collaudi funzionali                  | € 11.707,66         |                     |
| B3.1) CNPAIA 4% su collaudo   | € 468,31            |                     |
| B3.2) IVA 22% su collaudo   | € 2.678,71          |                     |
| B4) Somme di cui all'113 del D. Lgs. 50/2016  | € 7.320,92          |                     |
| B5) Oneri per accesso alle discariche   | € 5.000,00          |                     |
| B6) Spese per pubblicità gara (iva compresa)  | € 2.000,00          |                     |
| B7) IVA (10%) su importo totale lavori  | € 30.422,94         |                     |
| B8) lavori in economia esclusi dall'appalto   | € 4.037,17          |                     |
| B9) Fornitura a corredo del sito di RMN   | € 25.986,00         |                     |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>  | <b>€ 120.527,71</b> |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |                     | <b>€ 424.757,07</b> |

- Che con atto deliberativo n.2056 del 02.08.2019 è stata liquidata all'Impresa Electric System S.r.l., la fattura n.26RM del 18.07.2019 dell'importo complessivo di €. 57.999,32, relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori, firmato con riserva da parte della ditta;

Dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14.06.2019 così come comunicato dalla ditta a mezzo pec in pari data, per come successivamente certificato dalla D.L. a mezzo di apposito verbale del 08.07.2019 con un ritardo di 104 gg. rispetto al tempo contrattuale, atto firmato con riserva dall'impresa;

Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14.06.2019, redatto in data 02.09.2019, che riconosceva alla ditta appaltatrice il credito di €. 5.440,72, detratto dell'importo di €. 15.004,72 relativo all'applicazione della penale per ritardo sull'esecuzione delle opere;

Preso atto che il collaudatore, giusta delibera n. 1795 del 09.07.2019, nel relativo certificato presentato in data 07.02.2020, ha riconosciuto un importo a saldo la somma di €. 20.445,00 oltre IVA, disapplicando la penale apposta sullo Stato Finale dei Lavori per la ritardata ultimazione degli stessi;

Dato atto che in data 04.03.2020 è stato sottoscritto accordo bonario tra le parti in cui l'impresa affidataria Electric System srl accetta l'importo a saldo dei lavori pari ad €. 20.445,00 proposto dal collaudatore, e rinuncia espressamente a tutte le riserve iscritte nel corso dei lavori sugli atti contabili;

Vista la fattura n.1/20RM del 06.03.2020 della ditta Electric System srl dell'importo complessivo di €. 22.489,50 registrata in contabilità aziendale in data 09.03.2020 al n. 9095 relativa al saldo dei lavori di completamento sala risonanza magnetica nucleare presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa

Dato atto che l'importo da liquidare, pari ad €. 22.489,50 trova adeguata copertura finanziaria al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato immobilizzazioni in corso di realizzazione aut.n. UAGFV 31/6, anno 2018;

Accertata la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

Considerato, pertanto che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi prevista dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono custoditi presso la sede della U.O.C. Ufficio Tecnico;

Dato Atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare gli atti relativi allo stato finale dei "*lavori di completamento sala risonanza magnetica da installare presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa*", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, ai sensi dell'art.200 comma 2 del DPR n.207/2010 il giorno 02.09.2019 e vistati dal R.U.P. Ing. Gaetano Cilia;
2. Liquidare e pagare alla Electric System srl con sede in Palermo, impresa aggiudicataria dei lavori, la fattura n. 1/20RM del 06.03.2020 dell'importo complessivo di €. 22.489,50 registrata in contabilità aziendale in data 09.03.2020 al n.9095 relativa al saldo dei lavori di completamento sala risonanza magnetica nucleare presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa, previa acquisizione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
3. Autorizzare la spesa complessiva occorrente, come sopra determinata, pari ad €. 22.489,50, al conto di costo patrimoniale n.101021002 autorizzazione UAGFV 2020 n \_\_\_\_\_;
4. Darsi atto che ad avvenuta esecutività il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio Gestione beni per le procedure di competenza, connesse all'ammortamento delle somme.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Rosario Fresta




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Bilia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

---