

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

N. 1542 del 30 GIU. 2022

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI SUB-STERILIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE ALLA U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA - CUP N. I23G15000400005 CIG 65328316AE - PRESA D'ATTO STATO FINALE - AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.000,18 IVA INCLUSA ALL'ING. FRANCESCO MINARDI A SALDO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA SIRIMED SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 267.133,54 IVA INCLUSA

L'estensore
Maria Grazia Mezzasalma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 24-06-2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. UAGFV_203_sub_1 e 2_anno_2022_
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero
Dott. Giacomo Lauricella

Il 30 GIU. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Raffaele Elia, nella qualità di Direttore Generale f.f. in applicazione del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs 502/92, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che:

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente con delibera n. 2996/2017 all'operatore economico Sirimed S.r.l partita IVA 03236450874 i "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa previa acquisizione del progetto definitivo", che ha offerto il ribasso del 24,99% sull'importo posto a base d'asta, dando luogo ad un importo contrattuale di € 1.787.389,97, esclusi oneri previdenziali ed IVA e che il medesimo o.e. Sirimed ha dichiarato in sede di gara, ai sensi del punto 15.2.4. del disciplinare, che "soggetto progettista" incaricato dello svolgimento della progettazione sarebbe stato il costituendo RTP composto da: AMC Associati – Ing. Sandro Catta – 2+1 Officina Architettura – Artech Studio Srl – Arch. Valeria Masala;
- i suddetti lavori rientrano nel finanziamento con fondi della GSA, giusto Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n. 2726 del 22.12.2017, conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione";
- con delibera n. 945 del 04.04.2019 è stato incaricato l'Ing. Giorgio Divita di compiere le verifiche del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- con delibera n. 3141/2019 è stato disposto l'adeguamento del progetto definitivo alle nuove normative D.lgs. 106/2017 in attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, utilizzando per lo scopo le somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta;
- con delibere n. 475/2020 e n. 1455/2020 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo e quello esecutivo;
- il relativo contratto sottoscritto digitalmente avente prot. n. 8635 del 13.03.2020 integrato successivamente con documento sottoscritto digitalmente avente prot. n. 26884 del 01.09.2020 riporta un importo contrattuale per quanto attiene i lavori da eseguire e la fornitura delle attrezzature come indicato nel seguente riquadro:

Importo contrattuale	IVA	Importo totale Euro
- Lavori € 1.349.549,99 IVA esclusa	IVA 10% € 134.955,00	€ 1.484.504,99
- Attrezz. strut.li € 454.607,09 IVA esclusa	IVA 22% € 100.013,56	€ 554.620,65
Totale imp. contr. € 1.804.157,08 IVA esclusa	Tot. IVA € 234.968,56	Totale € 2.039.125,64

- il giorno 3 giugno 2020 è stata effettuata la consegna lavori, giusta verbale di pari data;
- con deliberazione n. 1759 del 03.07.2020 è stata disposta l'anticipazione pari al trenta per cento dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 207 del decreto legge "Rilancio" n. 34 del 19.05.2020, pari a complessivi € 609.404,07 IVA compresa, di cui € 402.743,94 oltre IVA 10% per i lavori e € 136.382,13 oltre IVA 22% per la fornitura di attrezzature strutturali;
- con atto deliberativo n. 2627/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020, l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera dei Lavori in argomento, al professionista Ing. Francesco Minardi, iscritto al n. 517 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa, nonché all'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12/2011, al n. 4435, in possesso dei prescritti requisiti per un importo di € 23.645,61 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con deliberazioni n. 2926/2020, n. 298/2021 e n. 855/2021 è stato disposto il pagamento all'operatore economico Sirimed Srl rispettivamente del 1° SAL di € 210.019,36 oltre IVA 10%, del 2° SAL di € 227.570,87 oltre IVA 10% e del 3° SAL di € 406.731,68 oltre IVA 10%;
- in data 11.02.2021 è stata redatta una perizia di variante, ai sensi dell'art.132 comma 3, I capoverso del D.lgs. 163/2006 per il principio *tempus reget actum*, rientrante nelle competenze del Direttore dei Lavori non determinando la stessa modifiche sostanziali nelle categorie delle lavorazioni né tantomeno sul lato economico, ai sensi dell'art. 161 comma 5 del citato Codice, inerente nello specifico una diminuzione dell'importo contrattuale di € 60,25;

Accertato che:

4. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgs. n.163/2006 l'allegato Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
5. **Liquidare e pagare** alla ditta Sirimed S.r.l l'importo complessivo di € 267.133,54 IVA compresa, afferente alla rata di saldo dei "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa previa acquisizione del progetto definitivo" di cui alle seguenti fatture e nota di credito:
 - o fattura n. 78/22, registrata in azienda al n. 25351/2022, dell'importo di € 90.005,98 IVA 10% esclusa, relativa ai lavori eseguiti;
 - o fattura n. 79/22, registrata in azienda al n. 25352/2022, dell'importo di € 454.607,09 IVA 22% esclusa, relativa alla fornitura delle attrezzature;
 - o nota di credito n. 14/14, registrata in azienda al n. 25386/2022, a storno parziale della fattura n. 79/22, dell'importo di € 316.798,12 oltre IVA 22%a gravare sul conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione" autorizzazione di spesa UAGFV 203/1 anno 2022.
6. **Liquidare e pagare** all'Ing. Francesco Minardi la fattura n. 6/22 del 30 maggio 2022 registrata in azienda al n. 26785, relativa alla quota di saldo per il servizio reso ai fini del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento dell'importo di € 17.213,26 oltre IVA di € 3.786,92 a gravare sul conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione" autorizzazione di spesa UAGFV 203/2 anno 2022.
7. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93.
8. Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, le presenti liquidazioni verranno trasmesse dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO
nella qualità di Direttore Generale f.f.

Dott. Raffaele Elia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli

- il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera affidato all'Ing. Francesco Minardi come sopra indicato, è stato effettuato sequenzialmente nei seguenti n. 10 giorni 10-13-20-27 novembre 2020, 04-18 dicembre 2020, 22-29 gennaio 2021, 4-12 marzo 2021, come risulta dai verbali di pari date rispettivamente nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- con delibera n. 2622/2021 è stata liquidata la somma complessiva di € 9.001,37 IVA inclusa all'Ing. Francesco Minardi quale quota dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 207 del decreto legge "Rilancio" n. 34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77 del 17.07.2020;

Tenuto conto del Certificato di Ultimazione Lavori del 19.03.2021 redatto ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, con il quale l'impresa Sirimed Srl e il Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa certificano che i "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa" sono stati ultimati in data 09.03.2021, in cui si stabiliscono, a decorrere dalla data del verbale, ulteriori 12 giorni per eseguire lavorazioni di piccola entità e si specifica che detto certificato in merito alla corretta esecuzione dell'opera sottostà alle risultanze delle operazioni di collaudo;

Preso atto:

- dello Stato Finale dei lavori redatto in data 23.07.2021, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R.207/2010 dal Direttore dei Lavori, e sottoscritto dall'Impresa;
- della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, del giorno 30.07.2021, nella quale risulta un ritardo pari a 100 gg. nei tempi di esecuzione dei lavori;

Vista la relazione e il certificato di collaudo del giorno 13.04.2022, redatto dal Collaudatore incaricato Ing. Francesco Minardi e sottoscritto dall'o.e. esecutore dei lavori Sirimed Srl che allega allo stesso le proprie n. 4 riserve, esplicitate già nel registro di contabilità, vistato altresì dal RUP Arch. Maddalena Di Martino e dal Direttore dei lavori Ing. Aldo La Rosa, da cui si evince che il credito netto all'impresa di € 227.814,95 per le motivazioni ivi richiamate deriva dai seguenti dati:

Lavori a misura al netto		€ 1.313.629,23
Attrezzature		€ 446.806,05
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.243,65
	Sommano	€ 1.791.678,93
	A dedurre	€ 1.563.863,98
di cui		
-per acconti corrisposti all'Impresa complessivamente	€ 1.383.447,98	
-per applicazione penale all'Impresa (ritardo esecuzione lavori)	€ 180.416,00	
Resta il credito netto all'Impresa		€ 227.814,95

Dato Atto che ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgs. n.163/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di Collaudo che fa parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo e relativo ai "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa";

Considerato che la liquidazione del credito all'impresa di cui al superiore importo sottostà alla prestazione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

Vista la polizza fideiussoria n. 2350540 della Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce - Exterieur Sa (coface), cod. ag. 071/000, emessa in Catania il 28.04.2022 relativa alla garanzia per la rata di saldo dei lavori in argomento prestata ai sensi di legge dalla Sirimed S.r.l. del valore di € 2.267,27;

Visti, altresì, i seguenti documenti contabili emessi il 23.05.2022 dalla citata ditta, quale corrispettivo per il saldo dell'appalto di che trattasi:

- fattura n. 78/22, registrata in azienda al n. 25351/2022, dell'importo di € 90.005,98 IVA 10% esclusa, relativa ai lavori eseguiti;

- fattura n. 79/22, registrata in azienda al n. 25352/2022, dell'importo di € 454.607,09 IVA 22% esclusa, relativa alla fornitura delle attrezzature;
- nota di credito n. 14/14, registrata in azienda al n. 25386/2022, a storno parziale della suddetta fattura n. 79/22, dell'importo di € 316.798,12 oltre IVA 22%, ai fini della detrazione dei seguenti importi:
 - o € 136.382,12 oltre IVA 22%, pari all'anticipazione contrattuale già pagata per le attrezzature
 - o € 180.416,00 oltre IVA 22%, pari alla quota della penale applicata per ritardo di esecuzione lavori
- il DURC, prot INPS_31686807, attestante la regolare posizione contributiva previdenziale dell'impresa Sirimed Srl;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione all'operatore economico Sirimed Srl degli importi delle fatture registrate ai nn. 25351 e 25352 tenendo anche conto della nota di credito registrata al n. 25386, rispettivamente per i lavori complessivi € 99.006,59 IVA 10% compresa e per le attrezzature complessivi € 168.126,95 IVA 22% compresa, somme rientranti nell'autorizzazione di spesa UAGFV 203/1 anno 2022 a gravare sul conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione";

Considerato che:

- l'Ing. Francesco Minardi ha emesso la fattura n. 6/22 il 30 maggio 2022 registrata in azienda al n. 26785, relativa alla quota di saldo per il servizio reso ai fini del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in argomento dell'importo di € 17.213,26 oltre IVA di € 3.786,92 di cui al seguente quadro:

A	Onorario	saldo	€ 16.551,21
B	C.N.P.A.I.A. 4% su B	CNPAIA	€ 662,05
C	Imponibile (A + B)	imponibile	€ 17.213,26
D	IVA 22% su (C)	IVA	€ 3.786,92
		totale	€ 21.000,18

- che occorre liquidare e pagare il predetto professionista di cui alla suddetta fattura relativa alle competenze professionali dovute per onorario cassa previdenziale e IVA, la cui somma complessiva di € 21.000,18 rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV 203/2 anno 2022 a gravare sul conto patrimoniale 101021002 "immobilizzazione in corso di realizzazione";

Considerato di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1996 n. 543, come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06.11.2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Prendere atto** degli atti relativi allo stato finale dei "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa previa acquisizione del progetto definitivo" redatti dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 il giorno 06.08.2021.
2. **Procedere**, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del previgente decreto legislativo n. 163/2006 e all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, prestata dall'operatore economico di cui trattasi, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. **Dichiarare** ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico/amministrativo relativo alle opere in oggetto emesso il giorno 13.04.2022 dal Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Francesco Minardi Ing. Francesco Minardi, via G.B. Odierna n. 118 – Ragusa, riportante il credito netto in favore dell'impresa pari ad € 227.814,95.