



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona




IL SEGRETARIO


Sig. Filipponeri Cascone




IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Cirignotta



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 345 del 17 SET. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI


Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO


OGGETTO: APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL 2° PIANO DEL REPARTO DI CHIRURGIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA. LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 291.967,94.

COD.CIG. 2942667D9D.

IL R.U.P.  
Ing. Lorenzo Aprile



IL DIRETTORE  
Ing. Vincenzo Bugeletta



Il 17 SET. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata


- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 SET. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



Su Proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con delibera di G.R.G. n. 24 del 26.01.2005 avente ad oggetto la rimodulazione del programma di finanziamento previsto nel Piano Poliennale ex art. 20 legge 67/88 è stato inserito nell'annualità 2005 l'intervento inerente "L'adeguamento a norma delle sale operatorie dell'Ospedale Maggiore di Modica" dell'importo di €. 774.685,35;

**CHE** con successivo atto deliberativo n. 2317 del 19/12/2005 è stato approvato l'elaborato progettuale relativo all'appalto misto avente ad oggetto "Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie per l'adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica" dell'importo complessivo di €. 1.530.000,00 di cui €. 1.187.585,45 quale importo dell'appalto a base d'asta, €. 12.414,55 per oneri sulla sicurezza ed €. 330.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui €. 774.685,35, da finanziare ex art. 20 legge 67/88 ed €. 755.314,65 a carico del bilancio Aziendale;

**DATO** atto che con Decreto Dirigenziale del 28 marzo 2006 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo di €. 1.226.585,14 al netto della quota a carico della Regione Siciliana;


**CONSIDERATO** che in corso di definizione della documentazione tecnica relativa ai lavori di che trattasi, nell'ambito del finanziamento ex art.20 legge 67/88, questa Azienda con atto deliberativo n.2317 del 19/12/2005 ha autorizzato sul proprio bilancio aziendale al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" la somma di €.755.314,65;

**CHE** con successivo atto deliberativo n.2385 del 01/07/2009 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'ATI Rivem srl – capogruppo Edilzeta srl e Tecnorama srl – mandanti che ha offerto un ribasso dello 0,5% sull'importo dell'appalto a base d'asta e pertanto per un importo netto di €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 20%;

**VISTO** il contratto rep.n.46 del 30.06.2010 e successiva integrazione stipulato con l'aggiudicataria ATI Rivem srl capogruppo Tecnorama srl mandante ed Edilzeta srl mandante stabilendo l'importo dell'intervento in €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza oltre IVA al 20%;

**CONSIDERATO** che a seguito degli accordi di programma con l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - per la attuazione dell'asse 6. PO FERS 2007/2013 linea 6.1.2.3 "Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere" questa Azienda è stata inserita quale soggetto promotore nel progetto di ristrutturazione e adeguamento delle sale operatoria dell'ospedale Maggiore di Modica ;

**CHE** con nota prot.n.51128 del 10.06.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che l'intervento relativo alla "Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie, a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica" era stato ammesso alla programmazione comunitaria per l'importo di €.1.361.230,76, stante la decurtazione del 5% corrispondente ad €.71.643,72 effettuata sull'importo richiesto di €.1.432.874,88, per la quale si richiedeva a questa Azienda la corresponsabilizzazione nella realizzazione dell'intervento;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		.....	

**VISTO** l'atto deliberativo n.1522 del 16.09.2011 con la quale questa azienda ha autorizzato per l'intervento di che trattasi l'importo complessivo di €.71.643,72 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" dell'esercizio finanziario anno 2011;

**CONSIDERATO** che con D.D.G. n.01881/11 del 04.10.2011 è stata disposta l'assegnazione del finanziamento di cui alla nota prot.n.84198 del 20.10.2011 dell'Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica – Servizio 3° Gestione degli Investimenti;

**CHE** con successiva nota prot.n.84198 del 20.10.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che con D.D.G. n.01881/11 del 04/10/2011, è stata disposta l'assegnazione del finanziamento per l'opera di che trattasi per un importo di €.1.361.230,76;

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 08.06.2011 e dovevano essere ultimati per il giorno 09/11/2011;

**VISTA** la delibera n.1836 del 18.11.2011 con la quale è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di giorni 25 sulla ultimazione dei lavori che veniva pertanto rideterminata per il giorno 05.12.2011;

**RILEVATO** che l'impresa con certificato prot.n.13/RS del 03.02.2012 ha dichiarato che i lavori sono ultimati in data 03.02.2012 e pertanto con un ritardo di giorni 58 sui tempi previsti;

**VISTO** il 3° ed ultimo certificato di pagamento del 28.04.2012 dell'importo di €.264.928,75;

**VISTI** i documenti di regolarità contributiva emessi dagli enti previdenziali attestanti la regolare posizione contributiva delle imprese facenti parte dell'ATI Rivem srl – capogruppo Edilzeta srl – mandante Tecnorama srl – mandante;

**VISTE** le fatture pervenute a fronte del 3° ed ultimo stato di avanzamento da parte delle ditte di seguito elencate:

- Ditta Rivem srl fattura n.57 del 02.04.2012 dell'importo complessivo di €.300.799,74 registrata al settore economico finanziario dell'azienda in data 16.04.2012 al n.12027, stornata parzialmente per €.1,91 dalla nota di credito n.69 del 30.04.2012;
  - Ditta Tecnorama srl fattura n.009/2012 del 02.05.2012 dell'importo complessivo di €.19.765,96 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.05.2012 al n.16818;
- per un importo complessivo di €.320.563,79;

**VISTO** l'art.17 del contratto che, in conformità a quanto disposto dall'art.15 del capitolato speciale d'appalto, definisce le modalità di corresponsione degli importi così come peraltro stabilito al punto 10 del bando di gara;

**RILEVATO** che il Direttore dei Lavori Architetto Raffaele Iabichino, nella redazione dello stato finale ha applicato, così come previsto all'art.7 del contratto d'appalto ed ai sensi dell'art.9 del capitolato speciale d'appalto la penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori quantificata in €.23.632,94;

**VISTO** l'art.37 comma 5 del D.L.vo n.163/2006 concernente la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti della stazione appaltante;

VISTA nota prot.n.558 del 17.08.2012 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'ATI Rivem srl capogruppo che la penale per la ritardata ultimazione dei lavori sarebbe stata detratta dalla stazione appaltante all'atto della liquidazione delle somme relative al 3° ed ultimo stato avanzamento dei lavori;

RITENUTO pertanto opportuno corrispondere alle ditte sopra citate costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese la complessiva somma di €.291.967,94 a valere sul finanziamento assegnato così come meglio sopra evidenziato per la residua somma di €.244.128,87, e per la rimanente somma di €.47.839,07 sul bilancio aziendale - deliberativo n.1522 del 16.09.2011;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Di autorizzare nel corrente esercizio finanziario la somma complessiva di €.291.967,94 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione", riservandosi di procedere alla relativa regolarizzazione contabile non appena perverrà il relativo decreto di finanziamento;

Di liquidare e pagare le somme spettanti alle singole imprese facenti parte dell'ATI nel modo sotto indicato ed addebitando il costo relativo alla complessiva presente liquidazione al centro di costo D23199;

- Ditta Rivem srl fattura n.57 del 02.04.2012 dell'importo complessivo di €.300.799,74 registrata al settore economico finanziario dell'azienda in data 16.04.2012 al n.12027 decurtata della nota di credito n.69 del 30.04.2012 dell'importo di €.1,91 registrata al settore economico finanziario dell'azienda in data 09.05.2012 al n.15061 e decurtata della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori quantificata in €.23.632,94 e pertanto per un importo complessivo di €.272.201,98 - Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. conto corrente n.101781259 (IBAN: IT 69 M 02008 16945 000 101781259);
- Ditta Tecnorama srl fattura n.009/2012 del 02.05.2012 dell'importo complessivo di €.19.765,96 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.05.2012 al n.16818 - Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Agenzia di Modica - Via Risorgimento n.227 (IBAN IT39L087138448000000004096689);

Di darsi atto che trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione il presente atto ad avvenuta esecutività verrà trasmesso all'ufficio gestione beni;

Trasmettere inoltre ad avvenuta esecutività il presente atto all'Assessorato Regionale alla Salute ed all'Ispettorato Regionale Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi al finanziamento erogato.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave

  
GDA/BELLIQ.3°ACCONTO