


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 643 del 24 OTT. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: No  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL 2° PIANO DEL REPARTO DI CHIRURGIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA. APPROVAZIONE STATO FINALE E AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IMPORTO COMPLESSIVO A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 24.547,52 IVA INCLUSA.

COD.CIG. 2942667D9D.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 OTT. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

IL R.U.P.  
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE  
Ing. Vincenzo Brugaletta

Il 24 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con delibera di G.R.G. n. 24 del 26.01.2005 avente ad oggetto la rimodulazione del programma di finanziamento previsto nel Piano Poliennale ex art. 20 legge 67/88 è stato inserito nell'annualità 2005 l'intervento inerente *"L'adeguamento a norma delle sale operatorie dell'Ospedale Maggiore di Modica"* dell'importo di €. 774.685,35;

**CHE** con successivo atto deliberativo n. 2317 del 19/12/2005 è stato approvato l'elaborato progettuale relativo all'appalto misto avente ad oggetto *"Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie per l'adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"* dell'importo complessivo di €. 1.530.000,00 di cui €. 1.187.585,45 quale importo dell'appalto a base d'asta, €. 12.414,55 per oneri sulla sicurezza ed €. 330.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui €. 774.685,35, da finanziare ex art. 20 legge 67/88 ed €. 755.314,65 a carico del bilancio Aziendale;

**DATO** atto che con Decreto Dirigenziale del 28 marzo 2006 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo di €. 1.226.585,14 al netto della quota a carico della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che in corso di definizione della documentazione tecnica relativa ai lavori di che trattasi, nell'ambito del finanziamento ex art.20 legge 67/88, questa Azienda con atto deliberativo n.2317 del 19/12/2005 ha autorizzato sul proprio bilancio aziendale al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" la somma di €.755.314,65;

**CHE** con successivo atto deliberativo n.2385 del 01/07/2009, a seguito di decisione resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'ATI Rivem srl – capogruppo Edilzeta srl e Tecnorama srl – mandanti che ha offerto un ribasso dello 0,5% sull'importo dell'appalto a base d'asta e pertanto per un importo netto di €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 20%;

**VISTO** il contratto rep.n.46 del 30.06.2010 e successiva integrazione stipulato con l'aggiudicataria ATI Rivem srl capogruppo Tecnorama srl mandante ed Edilzeta srl mandante stabilendo l'importo dell'intervento in €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza oltre IVA al 20%;

**CONSIDERATO** che a seguito degli accordi di programma con l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - per l'attuazione dell'asse 6 PO FERS 2007/2013 linea 6.1.2.3 *"Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere"* questa Azienda è stata inserita quale soggetto promotore nel progetto di ristrutturazione e adeguamento delle sale operatoria dell'ospedale Maggiore di Modica ;

**CHE** con nota prot.n.51128 del 10.06.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che l'intervento relativo alla *"Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie, a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"* era stato ammesso alla programmazione comunitaria per l'importo di €.1.361.230,76, stante la decurtazione del 5% corrispondente ad €.71.643,72 effettuata sull'importo richiesto di €.1.432.874,88, per la quale si richiedeva a questa Azienda la corresponsabilizzazione nella realizzazione dell'intervento;

sa in opera di n.3 sale operatorie ed adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica";

Dare atto che ai sensi dell'art.199 del D.P.R. n.554/99 l'allegato certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

Corrispondere all'ATI Rivem Capogruppo a titolo di saldo dell'opera la somma complessiva di €.24.547,52 risultante dal seguente quadro economico:

- Credito residuo dell'impresa allo stato finale	€ 5.908,24
- Maggiori oneri per adeguamento gas medicali	€ 14.378,96
TOTALE	€ 20.287,20
IVA 21%	€ 4.260,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.547,52

Autorizzare la somma di €.742,97 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2012;


Trasmettere ad avvenuta esecutività la presente deliberazione alla ditta Rivem srl capogruppo dell'ATI (Rivem Edilzeta-Tecnorama) - Via F.lli Bandiera n.72 - 95030 Gravina di Catania;


Di darsi atto che trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione il presente atto ad avvenuta esecutività verrà trasmesso all'ufficio gestione beni;

Trasmettere inoltre ad avvenuta esecutività il presente atto all'Assessorato Regionale alla Salute ed all'Ispettorato Regionale Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi al finanziamento erogato.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave

  
GDA/ELAMMCERTCOLLAUDO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		.....	

**CONSIDERATO** il quadro economico delle liquidazioni corrisposte risulta essere il seguente:

- Stato avanzamento dei lavori n.1	€ 581.004,09
- Stato avanzamento dei lavori n.2	€ 536.097,80
- Stato avanzamento dei lavori n.3 detratto della penale	€ 291.967,94
TOTALE	€ 1.409.069,83
Importo dovuto allo stato finale	€ 24.547,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.433.617,75

**CONSIDERATO** inoltre che la copertura finanziaria risulta essere la seguente:

- quanto ad € 1.361.230,76 D.D.G. n.01881/11 del 04/10/2011;
- quanto ad € 71.643,72 atto deliberativo n.1522 del 16.09.2011

TOTALE COMPLESSIVO € 1.432.874,48

**RITENUTO** pertanto opportuno autorizzare con il presente provvedimento la somma di € 742,97 quale differenza tra l'importo autorizzato e l'effettivo speso da imputare a bilancio al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2012;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

#### **DELIBERA**

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Approvare lo stato finale della *"Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie ed adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"* redatto dal Direttore dei Lavori Architetto Raffaele Iabichino in data 27.04.2012, e ridefinito dal collaudatore tecnico amministrativo Ing. Pietro Leocata nel certificato di collaudo così come di seguito indicato:

- Importo dei lavori allo stato finale	€ 1.181.647,29
- A dedurre degli acconti corrisposti	€ 1.175.739,05
- Restano a credito dell'Impresa	€ 5.908,24
- Ammontare dei maggiori oneri per adeguamento gas medicali	€ 14.378,96
- Restano a credito dell'Impresa	€ 20.287,20
- A detrarre penale per ritardata ultimazione dei lavori	€ - 23.632,94
- <b>RESTANO A DEBITO DELL'IMPRESA</b>	€ - 3.345,74

Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art.204 del D.P.R. n.554/99, l'allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore Ing. Pietro Leocata relativo alla *"Fornitura e po-*

**RISCONTRATO** che con nota prot.n.229 del 24/11/2011 la ditta appaltatrice Rivem srl capogruppo dell'ATI (Rivem Edilzeta-Tecnorama) su indicazioni dell'impresa Tecnorama, esecutrice dell'impianto gas medicali, ha informato questa azienda della introduzione in sede di esecuzione dei lavori di nuovi elementi non contemplati in progetto ma imposti nel rispetto delle ultime normative in materia di impianti di distribuzione gas medicali;

**CHE** a seguito di sopralluogo il R.U.P. Ing. Lorenzo Aprile coadiuvato dal perito industriale Giorgio Battaglia ha accertato l'indifferibilità di tali adeguamenti in corso d'opera accettando le modifiche apportate indispensabili peraltro alla certificabilità dell'impianto e acconsentendo, in accordo con la Direzione Generale alla rimodulazione economica così come riassunto e verbalizzato in data 16/01/2012;

**CONSIDERATO** inoltre che il suddetto collaudatore in data 18/09/2012 ha redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo positivo dal quale si evince che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e che sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, riconoscendo peraltro in tale sede alla impresa esecutrice dei lavori, per la nuova rimodulazione del quadro economico dell'impianto dei gas medicali la somma risultante dalla sola fornitura dei materiali senza il costo della manodopera e applicando sul costo complessivo lo sconto dello 0,5% offerto in sede di gara per un importo pari ad €14.378,96 oltre IVA così come risultante dal sotto riportato quadro economico di collaudo tecnico-amministrativo:

- Importo dei lavori allo stato finale	€ 1.181.647,29
- A dedurre degli acconti corrisposti	<u>€ 1.175.739,05</u>
- Restano a credito dell'Impresa	€ 5.908,24
- Ammontare dei maggiori oneri per adeguamento gas medicali	<u>€ 14.378,96</u>
- Restano a credito dell'Impresa	€ 20.287,20
- A detrarre penale per ritardata ultimazione dei lavori	<u>€ - 23.632,94</u>
- <b>RESTANO A DEBITO DELL'IMPRESA</b>	€ - 3.345,74

**RITENUTO** pertanto di dover approvare lo stato finale e di dichiarare ammissibile il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.204 del DPR n.554/1999, emesso dal professionista incaricato Ingegnere Pietro Leocata relativo alla *"Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie ed adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"*;

**DARE ATTO** che questa Azienda con atto deliberativo n.345 del 17/09/2012 ha provveduto alla liquidazione del 3° stato di avanzamento dei lavori ed in tale sede è stata effettuata la decurtazione sull'importo complessivo dovuto all'ATI Capogruppo Rivem srl della somma di € 23.632,94 oltre IVA corrispondente alla penale applicata per la ritardata ultimazione dei lavori;

**VISTO** l'art.37 comma 5 del D.L.vo n.163/2006 concernente la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti della stazione appaltante;

**RITENUTO** pertanto opportuno dover corrispondere con il presente provvedimento a saldo dei lavori effettuati la somma complessiva di €20.287,20 oltre IVA così suddivisi:

- Credito residuo dell'impresa allo stato finale	€ 5.908,24
- Maggiori oneri per adeguamento gas medicali	<u>€ 14.378,96</u>
TOTALE	€ 20.287,20
IVA 21%	<u>€ 4.260,32</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€24.547,52</b>

**VISTO** l'atto deliberativo n.1522 del 16.09.2011 con la quale questa azienda ha autorizzato per l'intervento di che trattasi l'importo corrispondente al 5% dell'intera opera quantificato in €.71.643,72, imputando la spesa al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" dell'esercizio finanziario anno 2011;

**CONSIDERATO** che con D.D.G. n.01881/11 del 04.10.2011 è stata disposta l'assegnazione del finanziamento di cui alla nota prot.n.84198 del 20.10.2011 dell'Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica – Servizio 3° Gestione degli Investimenti;

**CHE** con successiva nota prot.n.84198 del 20.10.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che con D.D.G. n.01881/11 del 04/10/2011, è stata disposta l'assegnazione del finanziamento per l'opera di che trattasi per un importo di €.1.361.230,76;

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 08.06.2011 e dovevano essere ultimati per il giorno 09/11/2011;

**VISTA** la delibera n.1836 del 18.11.2011 con la quale è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di giorni 25 sulla ultimazione dei lavori che veniva pertanto rideterminata per il giorno 05.12.2011;

**ACCERTATO** che l'impresa con certificato prot.n.13/RS del 03.02.2012 ha dichiarato che i lavori sono ultimati in data 03.02.2012 e pertanto con un ritardo di giorni 58 sui tempi previsti;

**CHE** lo stato finale di che trattasi veniva firmato dall'ATI appaltatrice senza nulla eccepire in data 27.04.2012;

**VISTA** la delibera n.560 del 30.03.2012 con la quale questa azienda ha nominato l'Ing. Pietro Leocata collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in argomento;

**RILEVATO** che in sede di redazione della relazione sul conto finale è stato attestato che gli stessi non sono stati eseguiti in tempo utile bensì con mesi due di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale fissata per il 05.12.2011;

**CHE** il Direttore dei Lavori Architetto Raffaele Iabichino nella redazione dello stato finale ha applicato, così come previsto all'art.7 del contratto d'appalto ed ai sensi dell'art.9 del capitolato speciale d'appalto, la penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori quantificata in €.23.632,94 il cui quadro economico risulta essere il seguente:

**Importo dei lavori**

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 1.181.647,29
-----------------------------------	----------------

**A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa**

- N.1 del 17/11/2011	€ 474.060,48
- N.2 del 22/12/2011	€ 436.749,82
- N.3 del 28/04/2012	€ 264.928,75

<b>Per un totale di</b>	<b>€ 1.175.739,05</b>
-------------------------	-----------------------

Resta il credito netto dell'Impresa	€ 5.908,24
-------------------------------------	------------

Penale su ritardata ultimazione dei lavori	€ 23.632,94
--	-------------

Rimane a debito dell'impresa	€ - 17.724,70
------------------------------	---------------