

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò
Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **528** del **6 MAR. 2013**

DIREZIONE: SETTORE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Risoluzione del contratto, ex art.136 comma 6 del d.lgs. n.163/06, con l'A.T.I. SIC.IM S.r.l. (mandataria) e GFF Impianti S.r.l. (mandante) per i lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli.
CUP 20080105861 CIG 3104262609

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il **6 MAR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R.30/1993, dai Sigg:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

con l'assistenza del **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **10 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Settore Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO:



- che con note prot. nn.509 e 508 /D.A. del 09/12/2002 è stato nominato RUP, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., l'Ing. Lorenzo Aprile, rispettivamente dei lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli;
- che i sopracitati lavori sono stati finanziati, ai sensi dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n.67 e s.m.i., con decreto Ministero della Salute del 16/03/2004, notificato dall'Assessorato Regionale per la Sanità con note prot. nn.1689 e 1690 del 14/04/2004;
- che con delibera n. 2143 del 01/12/2005 sono stati affidati al Consorzio Stabile Stretto di Messina, e per esso alla consorziata CO.I.R., a seguito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, esperito ai sensi dell'art.21 comma 1 e 1 bis della l. n.109/94 nel testo coordinato con le norme della l. r. n.7/02 e s.m.i., i seguenti appalti:
 - ↳ "Lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli", progetto redatto dall'Ing. Saverio Piazzese di Pozzallo, finanziamento per un importo complessivo di € 1.580.358,11;
 - ↳ "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli", progetto redatto dall'Ing. Alfredo Genovese di Ispica, finanziamento per un importo complessivo di € 1.931.548,80;
- che con il suddetto Consorzio è stato stipulato relativo contratto d'appalto in data 04/04/2006 Rep. n. 1211 e registrato in Ragusa il 11/04/2006 al n. 1055 serie 3;
- che con delibera n. 2487 del 16/07/2008, in attuazione del dispositivo n. 42 del 02/04/2008 pronunciato dal C.G.A., è stata annullata la suddetta delibera n. 2143 del 01/12/2005, aggiudicando i lavori in questione all'A.T.I. con capogruppo l'impresa SIC.IM s.r.l. di Catania e mandante impresa GFF Impianti Srl di S.Gregorio di Catania;
- che con il medesimo provvedimento n.2487/08 è stata, altresì, dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato con il Consorzio Stabile Stretto di Messina, Consorzio CO.I.R. di Vittoria, già a far data dal 10/07/2008, fatti salvi gli effetti prodotti;
- che l'importo netto dei lavori affidati all'A.T.I. SIC.IM s.r.l (mandataria) e GFF Impianti srl (mandante), a seguito del ribasso offerto pari al 24,63% sull'importo a base d'asta di € 2.347.543,33, è pari ad € 1.769.343,40, oltre ad € 53.413,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da assoggettarsi ad IVA e, quindi, per un importo contrattuale pari ad € 1.822.756,44 oltre IVA;
- che è stato stipulato con all'A.T.I. SIC.IM s.r.l (mandataria) e GFF Impianti srl (mandante), contratto d'appalto rep.1369 del 23/07/2008, registrato in Acireale (CT) al n.1824 serie n.3 il 31/07/2008;
- che l'ATI ha costituito la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni conseguenti al contratto in oggetto mediante polizza fideiussoria n. 7887100943011 emessa da "Milano Assicurazioni" - Agenzia di Tremestieri Etneo in data 15/07/2008;
- con delibera n. 3546 del 13/11/2008 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, per "i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI del P.O. Busacca di Scicli", che ha comportato un aumento contrattuale di € 204.430,28, ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.1, rep. n.1394 del 17/12/2008, registrato in Catania il 09/01/2009 al n.215 serie 3;
- con delibera n. 3546 del 13/11/2008 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, per "i lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli", che ha comportato un aumento contrattuale di € 159.241,68, ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.1, rep. n.1393 del 17/12/2008, registrato in Catania il 09/01/2009 al n.218 serie 3;
- che con delibera n. 2047 del 16/12/2011 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 per "i lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca

- d) la richiesta all'organo di collaudo di redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità dell'art.223 del d.P.R n.207/2010;
 - e) alla determinazione del danno cagionato dai ritardi nell'esecuzione dei lavori da porre a carico dell'appaltatore;
 - di procedere all'escussione della polizza fideiussoria ai sensi dell'art.113 del d.lgs.163/06;
- CONSIDERATO** di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'urgenza di concludere tutti i lavori presso il P.O.Busacca di Scicli;
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della relazione del RUP del 18/12/2012 prot. n.738, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI RISOLVERE**, in ottemperanza all'art.136 comma 6 del d.lgs n.163/06, il contratto di appalto avente ad oggetto "Lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli", CUP 20080105861 CIG 3104262609, stipulato in data 23/07/2008 rep.1369, registrato in Acireale (CT) al n.1824 serie n.3 il 31/07/2008, con l'ATI SIC.IM S.r.l. di Catania, mandataria, e GFF Impianti S.r.l. di S.Gregorio di Catania, mandante;
- 3) **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento e ai DD.LL. ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento previsto dall'art.138 d.lgs. e dal contratto di appalto e relativi atti integrativi, con particolare riferimento a:
 - a) la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) la liquidazione finale dei lavori dell'appalto, con determinazione del danno cagionato dai ritardi dell'esecuzione dei lavori da porre a carico dell'ATI appaltatrice;
 - c) la presa in consegna e la custodia da parte della Stazione appaltante dei luoghi di esecuzione dei lavori;
 - d) la richiesta all'organo di collaudo di redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità dell'art.223 del d.P.R n.207/2010;
- 4) **DI ESCUTERE** la cauzione definitiva, prestata con garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.113 del d.lgs.n.163/06, successivamente alla quantificazione del danno ed all'avvio dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato qualora detta garanzia non fosse sufficiente per il suo integrale risarcimento;
- 5) **DI DEMANDARE** al responsabile unico del procedimento la notifica della presente deliberazione all'ATI appaltatrice;
- 6) **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93, stante l'urgenza di concludere tutti i lavori presso il P.O.Busacca di Scicli.

L'ESTENSORE
Dott. Antonio Asta

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

gni) per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla consegna n.6-7, e, che, successivamente ultimate le lavorazioni afferenti le consegne sopracitate la ditta avrebbe cessato il rapporto contrattuale con la stazione appaltante, ai sensi dell'art.1453 del c.c.;

- i DD.LL. con nota del 22/11/2012, assunta al prot. aziendale il 23/11/2012 con n.10712, hanno contestato le affermazioni relative alla nota dell'Avv. Signorelli del 29/11/2012 ribadendo che i progetti elettrico ed antincendio erano completi, così come risulta dagli atti delle perizie di varianti e suppletive n.2 (lavori elettrici ed antincendio) e che le variazioni edilizie, fornite dal RUP in sede di consegna dei lavori del 19/10/2012, non influenzano nella sostanza gli interventi impiantistici previsti e, pertanto, il mancato avvio dei lavori consegnati rappresenta grave inadempimento dell'A.T.I. SIC.IM s.r.l (mandataria) e GFF Impianti srl (mandante);
- con nota, prot. n.9954 del 14/11/2012, il Commissario Straordinario Dott. S.Cirignotta, in riferimento alle note dell'impresa sopraindicate, ha invitato la stessa ad una riunione per il giorno 22/11/2012, nella quale si sono avanzate proposte di soluzioni al fine di dirimere le controversie in atto;
- con verbale del 29/11/2012 il D.L. Ing. Saverio Piazzese ha riverificato, a seguito di sopralluogo, il mancato inizio dei lavori oggetto delle citate consegne del 19/10/2012, già riscontrato nel precedente verbale del 05/11/2012 ;
- con nota del 29/11/2012 l'Avv. Signorelli, in nome e nell'interesse dell'ATI, ha ribadito una serie di problematiche sui lavori, già evidenziate con nota del 09/11/2012, ed ha espresso nuovamente la volontà dell'ATI di recedere dal contratto;
- in data 10/12/2012, ai sensi dell'art.136 comma 5 del d.lgs n.163/06 e s.m.i., il Direttore dei lavori ha convocato per il giorno 14/12/2012 SICIM Srl (capogruppo) presso il cantiere al fine di redigere regolare verbale di constatazione degli effetti dell'intimazione al completamento delle opere;
- con verbali del 14/12/2012 i DD.LL., in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, presenti l'Amministratore Unico della SIC.IM. Srl Sig.Vincenzo Andolina, in rappresentanza della RTI, e il responsabile tecnico Ing Davide Interlandi, hanno rilevato i lavori eseguiti dalla stessa, computandoli per ogni singolo appalto, al lordo del ribasso contrattuale e degli oneri della sicurezza, come segue:

↳ lavori di adeguamento degli impianti elettrici	€ 1.294.522,13
↳ lavori di adeguamento degli impianti antincendio	€ 857.612,57
- nello stesso viene, altresì, ribadito che l'impresa non ha eseguito alcuna lavorazione dall'ultima consegna parziale del 19/10/2012;

RITENUTO di condividere le motivazioni e l'opportunità dei provvedimenti sopramenzionati e, in particolare, della proposta formulata del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Aprile;

RAVVISATA, pertanto, la necessità:

- di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, rep.1369 del 23/07/2008, registrato in Acireale (CT) al n.1824 serie n.3 il 31/07/2008, sottoscritto con l'ATI SIC.IM s.r.l. di Catania, mandataria, e GFF Impianti Srl di S.Gregorio di Catania, mandante, avente ad oggetto i lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli, CUP 20080105861 CIG 3104262609;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento e ai DD.LL. ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento previsto dall'art.138 d.lgs. e dal contratto di appalto e relativi atti integrativi, con particolare riferimento a:
 - a) la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) la liquidazione finale dei lavori dell'appalto, con determinazione del danno cagionato dai ritardi dell'esecuzione dei lavori da porre a carico dell'ATI appaltatrice;
 - c) la presa in consegna e la custodia da parte della Stazione appaltante dei luoghi di esecuzione dei lavori;

di Scicli", che ha comportato un aumento contrattuale di € 72.422,69 IVA inclusa, ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.2, rep. n.109 del 20/03/2012, registrato in Catania il 25/07/2012 al n.10853 serie 3;

- che con delibera n. 2099 del 20/12/2011 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 per " i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI del P.O. Busacca di Scicli", che ha comportato un aumento contrattuale di € 93.755,65 IVA inclusa, ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.2, rep. n.110 del 20/03/2012, registrato in Catania il 25/07/2012 al n.10855 serie 3;

- che per "i Lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio" sono stati redatti n.4 SAL per un importo complessivo di € 653.638,66 corrispondente al 78 % delle lavorazioni;

- che per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI sono stati redatti n. 5 SAL per un importo complessivo di € 985.242,21 corrispondente al 90 % delle lavorazioni;

RILEVATO che la ditta SIC.IM. Srl, alla data del 30/06/2012, ha iscritto delle riserve nel registro di contabilità per un totale complessivo di € 1.215.904,99;

PRESO ATTO che con delibera n.249 del 28/02/2012 l'ASP ha nominato l'Avv.Consoli-Xibilia, con studio legale in Catania, esperto in materia di lavori pubblici, come supporto al RUP;

ATTESO che con ordine di servizio n.9, prot. n.598 del 20/09/2012, il RUP ha ordinato ai DD.LL. dei due appalti di procedere, nel più breve tempo possibile, alla consegna parziale dei lavori relativi al piano seminterrato (ala destra Pronto soccorso) e al piano rialzato (alla sinistra laboratorio Analisi) del Pad. "N";

DATO ATTO che in data 19/10/2012 i DD.LL. hanno proceduto alla consegna parziale , giusti verbali di consegna n.7 "lavori adeguamento antincendio" e n. 6 "lavori adeguamento impianti elettrici", sottoscritti dall'impresa con riserva;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Aprile, con nota del 18/12/2012 prot. n.738, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, ha avanzato la proposta di risoluzione del contratto di appalto oggi in essere con l'ATI SIC.IM s.r.l. (mandataria) e GFF Impianti s.r.l. (mandante), a norma dell'art.136 comma 6 del d.lgs. 163/06, in relazione al ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori, e alla volontà espressa dalla stessa ditta di non voler avviare gli ultimi lavori consegnati;

PRESO ATTO che nella stessa nota si specifica che:

- l'impresa SIC.IM. Srl, con nota, prot. n.L-VA-59/12 del 29/10/2012, assunta al protocollo aziendale il 30/10/2012 al n.8505, ha nuovamente relazionato sullo stato delle riserve già avanzate, comunicando di essere costretti a recedere dal contratto, salvo il riconoscimento dei maggiori oneri economici indennitari richiesti dalla stessa;

- con verbale del 05/11/2012, il D.L. Ing. Saverio Piazzese, a seguito di sopralluogo, ha accertato il mancato inizio dei lavori oggetto delle citate consegne del 19/10/2012, già dichiarato implicitamente dall'ATI SIC.IM. Srl nella nota del 29/10/2012;

- l'ATI SIC.IM. Srl, con nota, prot. n. L-VA-61/12 del 07/11/2012, ha, poi, comunicato espressamente ed in maniera inequivocabile di non voler avviare gli ultimi lavori consegnati (verbale consegna n.7 antincendio e n. 6 elettrico del 19/10/2012);

- il RUP, con nota prot. n.680 del 08/11/2012, ha riscontrato la nota dell'impresa, prot. L-VA-59/12 del 29/10/2012, relazionando alla Direzione Aziendale sullo stato dell'arte dei lavori e sulle proposte di procedure da avviare per la risoluzione dei problemi evidenziati, comunicando, altresì, il mancato avvio dei lavori e che, ciò, imponeva, ai sensi dell'art.11.3 del CSA, l'applicazione all'impresa di una penale di € 200,00 al giorno per il periodo tra il sedicesimo e il quarantesimo giorno successivo alla consegna e trascorso infruttuosamente tale termine avrebbe proceduto alla proposta di risoluzione del contratto;

- con nota del 08/11/2012 la direzione dei lavori, ha riscontrato la nota L-VA-61/12 del 07/11/2012 dell'ATI, diffidando la stessa all'avvio dei lavori consegnati;

- con nota del 09/11/2012, assunta al protocollo aziendale al n.9918 del 14/11/2012, l'avv.Signorelli, in nome per conto dell'ATI SICIM Srl (capogruppo), ha dichiarato che l'ATI non poteva eseguire le lavorazioni relative alla consegna dei lavori nn.6-7 del 19/10/2012 in quanto riteneva indispensabile che le venisse fornito il progetto esecutivo (con i relativi dise-