

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **614** del **13 MAR. 2013**

DIREZIONE: ATTIVITA' TECNICHE

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.O. REGINA MARGHERITA DI COMISO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COD. CIG :2964715037

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **17 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE
Ing. Vincenzo Brugaletta

Il **13 MAR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:-

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Attività Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 915 del 19/05/2011 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.17 comma 1 della L. n.109/94 coordinato con la L.R. n.7/2002 e s.m.i, l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo ai seguenti dipendenti del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda:

- Geom. Giovanni Lo Scalzo
- Geom. Antonio Muriana

VISTA la delibera n. 1307 del 13/07/2011 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso" che presentava il seguente quadro economico:

A) Lavori	€	302.208,45	€	302.208,45
- a detrarre oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	9.066,25		
importo lavori a base d'asta	€	293.142,20		
Oneri della sicurezza per interferenze			€	3.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
1 - Iva 10% sui lavori	€	30.520,84		
2 - Oneri art. 18 L. 109/94	€	6.104,17		
3 - Spese pubblicazione bando	€	7.000,00		
4 - Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00		
5 - Imprevisti e arrotondamenti	€	3.166,54		
Totale somme a disposizione	€	49.791,55	€	49.791,55
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€		€	355.000,00

CHE con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata la somma di € 355.000,00 sul corrente esercizio finanziario anno 2011 imputando la spesa di € 7.000,00 sul conto di costo economico 0302050403 denominato "Pubblicità" e la spesa di € 348.000,00 al conto patrimoniale n.10102080102 denominato immobilizzazione in corso di realizzazione;

PRESO atto, altresì, che con la sopraccitata delibera è stata approvato il bando di gara e indetta la relativa gara a pubblico incanto;

CHE pertanto, a seguito di tutte le operazioni di gara previste dalla normativa vigente, è risultata aggiudicataria dei lavori in argomento la ditta PINTO VRACA s.r.l. con sede a Patti (ME) che ha offerto il ribasso d'asta del 23,2161% e quindi un importo netto pari ad € 225.086,02 oltre ad € 12.066,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontante ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 237.152,27;

DELIBERA

1. Approvare lo Stato Finale relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso" redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Lo Scalzo, ed accettato dalla ditta "PINTO VRACA s.r.l." di Patti (ME), senza riserve come dal seguente prospetto:

a) ammontare del conto finale	€ 234.327,60
b) importo certificati già emessi	- € 233.100,00
Totale credito dell'Impresa	€ 1.227,60
2. Prendere atto, ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. n. 554/1999, del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal R.U.P.,
3. relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso";
4. Darè atto che ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 554/1999 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
5. Trasmettere la presente delibera alla ditta "PINTO VRACA s.r.l."

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Bollo

LR/DEL APPROV STATO FINALE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
_____		_____	

RILEVATO che il quadro economico relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso" a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara risulta essere il seguente:

A) Lavori al netto del ribasso del 23,2161%	€	225.086,02	
oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	9.066,25	
	€	234.152,27	€ 234.152,27
Oneri della sicurezza per interferenze	€	3.000,00	€ 3.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1 - Iva 10% sui lavori	€	23.715,22	
2 - Oneri art. 18 L. 109/94	€	6.104,17	
3 - Spese pubblicazione bando	€	7.000,00	
4 - Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00	
5 - Imprevisti e arrotondamenti	€	3.166,54	
Totale somme a disposizione	€	42.985,93	€ 42.985,93

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **280.138,20**

CHE con delibera n. 1518 del 16/09/2011 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di cui sopra alla ditta "PINTO VRACA s.r.l." di Patti (ME) per un importo netto pari ad € 225.086,02 oltre ad € 12.066,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo contrattuale complessivo pari ad € 237.152,27;

RILEVATO che in data 24/10/2011 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che con la suddetta impresa è stato stipulato apposito contratto in data 23/11/2011 rep. n. 99, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Patti in data 29/11/2011 al n. 950 serie 3;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità e opportunità di effettuare alcune lavorazioni indispensabili alla buona esecuzione e completezza dell'opera che hanno richiesto la realizzazione di opere in variante a quanto previsto nel progetto originario e pertanto hanno determinato la redazione di una Perizia di Assestamento Contabile;

VISTA la Perizia di assestamento contabile datata 20/09/2012 redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Lo Scalzo, che presenta un quadro economico così definito:

A) Lavori eseguiti	€	298.562,82
- a detrarre oneri sicurezza sulle lavorazioni 3 %	€	8.956,88
importo lavori a base d'asta	€	289.605,94
A detrarre ribasso d'asta pari a 23,2161%	€	67.235,20
Importo lavori al netto del ribasso	€	222.370,74

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €	8.956,88	
Importo totale di perizia di assestamento €	231.327,62	€ 231.327,62

Oneri della sicurezza per interferenze		€ 3.000,00
--	--	------------

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1 - Iva 40% sui lavori €	23.432,76	
2 - Oneri art. 18 L. 109/94 €	6.104,17	
3 - Spese pubblicazione bando €	2.370,00	
4 - Oneri conferimento a discarica €	997,04	
5 - Imprevisti e arrotondamenti ed economie €	12.906,61	
Totale somme a disposizione €	45.810,58	€ 45.810,58
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI ASSEST	€ 280.138,20	

VISTA la Relazione Tecnica che accompagna la suddetta Perizia di Assestamento Contabile in cui sono ampiamente giustificate le motivazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che nel nuovo quadro economico l'importo complessivo del progetto risulta invariato e pari ad € 280.138,20,

VISTA la delibera n.1069 del 27/12/2012 con la quale è stata approvata la suddetta Perizia di Assestamento Contabile;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 17/04/2012, come da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2012;

CHE lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/01/2013 ed accettato dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserve, ha determinato un credito all'Impresa di € 1.227,60, oltre IVA al 10%;

PRESO atto, pertanto, che in data 19/02/2013 il Direttore dei Lavori ha emesso il suddetto Certificato di Regolare esecuzione;

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori., Geom. Giovanni Lo Scalzo, dalla quale si evince che a seguito dell'emissione dello Stato Finale e della revisione tecnico-contabile effettuata dallo stesso, può riconoscersi un credito per l'Impresa pari ad € 1.227,60, confermando, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. n.554/1999;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo Stato Finale e di prendere atto dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. n.554/1999 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso";

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;