



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

**OGGETTO:** Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 10 a tutto il 31/03/2022 – VII AdPQ Intervento “Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE f.f. U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 07 LUG. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore f.f.  
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
Dott. Claudio Di Benedetto

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente l'onere di € 569.948,91 IVA ed oneri inclusi, previsto nella presente proposta che rientra nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2022 al conto n. 020.040.00195 “anticipi ristrutturazione PINI/CTO VII AdPQ” finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. X/5136/2016 e Decreto n. 18482/2018.

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

#### Premesso che:

- con D.G.R. n. X/5136 del 9/05/2016 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, costituito da n. 21 interventi, fra i quali l'intervento identificato con il numero progressivo 15 avente ad oggetto "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per un importo complessivo di euro 7.928.000,00 da finanziare come di seguito descritto:
  - o € 7.531.600,00, a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/1988;
  - o € 396.400,00, a carico di Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;
- con D.G.R. n. X/5510 del 2/08/2016 è stato approvato l'*addendum* del documento programmatico del VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità unitamente alle n. 21 schede, tra cui la scheda tecnica n. 15 recante il titolo di intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", e le relative relazioni descrittive dell'intervento;
- con deliberazione del direttore generale n. 126 del 26/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 8.108.210,43, successivamente trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. n. 2018/2642 del 27/02/2018;
- con Decreto n. 6956 del 15/05/2018 del Direttore D.G. Welfare, Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo in argomento, stanziando un importo complessivo a carico della Regione pari a € 576.610,43;
- il Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell'Ufficio VII – D.G. della Programmazione Sanitaria del 01/06/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo a carico dello Stato di € 7.531.600,00, a valere sul VII Atto Integrativo sottoscritto il 07/12/2016 – Programma Investimenti ex art. 20 L.67/1988;

#### Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 13/09/2018 di conferimento di incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 28/06/2019 con cui:
  - si è preso atto della conclusione dell'incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - si è determinato di procedere con la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto:
    - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI S.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 + IVA 10% così suddiviso:
      - € 5.576.076,54 + IVA 10%, per l'esecuzione dei lavori;
      - € 131.729,42 + IVA 10%, per oneri della sicurezza;
    - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 21/11/2019 con cui è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesca Maria Loreti;

**Dato atto che:**

- sono stati sottoscritti i verbali di consegna dei lavori, per le diverse fasi previste dal cronoprogramma del progetto esecutivo in data 03/09/2019 per il presidio CTO ed in data 30/09/2019 per il presidio di Piazza Cardinal Ferrari, in atti d'ufficio;
- sono stati sottoscritti i Contratti per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 registrato al n 14 del repertorio aziendale e per i Lavori in data 02/12/2019 registrato al n 17 del repertorio aziendale;

**Richiamate:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 20/12/2019 di approvazione della liquidazione dell'anticipazione del prezzo all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 12/02/2020 con la quale viene approvato il quadro economico assestato all'aggiudicazione e viene approvato il SAL 01 a tutto il 20/12/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 18/03/2020 con la quale viene approvato il quadro economico rimodulato al fine dell'acquisizione di arredi, attrezzature e apparati attivi di rete, quali elementi funzionali e pertinenti alle finalità proprie del progetto dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 17/04/2020 con la quale viene approvato il SAL 02 a tutto il 29/02/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 11/05/2020 con la quale viene affidato l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, compresa revisione contabile;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 09/07/2020 con la quale viene approvata la Perizia Suppletiva di Variante 1 e il quadro economico rimodulato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 410 del 22/07/2020 con la quale viene approvato il SAL 03 a tutto il 15/06/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 10/09/2020 con la quale viene approvato il SAL 04 a tutto il 17/07/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 23/12/2020 con la quale viene approvato il SAL 05 a tutto il 15/10/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 31/03/2021 di approvazione del quadro economico rimodulato in Revisione 03 dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 5 del 30/06/2021 con la quale viene approvato il SAL 06 a tutto il 31/01/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 14/10/2021 con la quale viene nominato il componente del Collegio Consultivo Tecnico di parte ASST;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 28/10/2021 con la quale viene approvato il SAL 07 a tutto il 31/07/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 13/01/2022 con la quale viene approvato il SAL 08 a tutto il 31/10/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 17/03/2022 con la quale viene approvato il SAL 09 a tutto il 31/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 26/05/2022 di approvazione della richiesta di aumento dell'anticipazione del prezzo al 30% dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3.6 del Capitolato delle prestazioni, sono pervenuti a mezzo pec i documenti contabili relativi al decimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/03/2022 – acquisiti al protocollo di ASST al n. 6468/22 del 14/04/2022 - per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 531.315,89 oneri di sicurezza inclusi e IVA al 10% esclusa – in atti del procedimento, che si elencano di seguito:

- Libretto delle Misure SAL n. 10;
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 10 al 31/03/2022;
- Registro di contabilità SAL n. 10;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 10;

**Atteso** che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore, che ha iscritto riserve sul registro di contabilità del SAL 10;

**Considerato che:**

- l'Appaltatore dei lavori in argomento ha apposto riserva sul registro di contabilità SAL 10, nella nota acquisita al protocollo di ASST al n. 6535/22 del 14/04/2022 sopracitata – in atti del procedimento;
- l'Appaltatore dei lavori con nota prot. 6535/22 del 14/04/2022 ha trasmesso il fascicolo esplicativo relativo alle riserve - in atti del procedimento;
- il Direttore dei Lavori ing. Donato Romano ha trasmesso le proprie controdeduzioni sulle riserve apposte dall'Appaltatore sul registro di contabilità del SAL 10, con nota acquisita al protocollo di ASST al n. 7136/22 del 02/05/2022 – in atti del procedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

**Dato atto** che l'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) con nota prot. n. 6468/22 del 14/04/2022, ha comunicato le quote di fatturazione relative al SAL 10, per un importo complessivo di € 531.315,89 oltre IVA al 10%, così ripartite:

- Società mandataria Costruzioni Perregrini s.r.l. importo di € 301.283,87 oltre IVA al 10%;
- Società mandanti: F.LLI ZAFFARONI s.r.l. importo di € 88.886,42 oltre IVA al 10%; G. FRANCO LONGHI S.p.A importo di € 141.145,60 oltre IVA al 10%;

**Considerato** che, a seguito dell'approvazione della richiesta di aumento dell'anticipazione del prezzo al 30% dell'importo contrattuale, la Società Costruzioni Perregrini s.r.l. ha inviato con nota prot. n. 8451/22 del 27/05/2022 una nuova suddivisione degli importi di fatturazione dell'RTI relativamente al SAL 10, comprensivi del recupero della quota anticipata, per un importo complessivo di € 493.418,35 oltre IVA al 10%, così ripartite:

- Società mandataria Costruzioni Perregrini s.r.l. importo di € 263.386,33 oltre IVA al 10%;
- Società mandanti: F.LLI ZAFFARONI s.r.l. importo di € 88.886,42 oltre IVA al 10%; G. FRANCO LONGHI S.p.A importo di € 141.145,60 oltre IVA al 10%;

**Acquisiti** on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), Costruzioni Perregrini s.r.l. prot. INAIL\_33554945 del 20/06/2022 con esito regolare, scadenza 18/10/2022, G. Franco Longhi S.p.A. prot. INPS\_31822048 del 22/06/2022 con esito regolare, scadenza 20/10/2022, F.lli Zaffaroni S.r.l. prot. INPS\_31660876 del 13/06/2022 con esito regolare, scadenza 11/10/2022;

**Dato atto** che l'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) con nota protocollo n. 6935/22 del 26/04/2022 ha comunicato le quote di fatturazione relative ai servizi tecnici SAL 10, per un importo complessivo pari a €. 21.428,70 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, così ripartite:

- Società mandataria: ETS S.p.A. importo di € 10.714,35 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Società mandanti: POOLMILANO S.r.l. importo di € 3.214,30 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%; M+ ASSOCIATI € 7.500,04 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

**Acquisiti** on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), ETS SPA prot. INPS\_33320206 del 07/06/2022 con esito regolare, scadenza 05/10/2022, POOLMILANO S.R.L. prot. INAIL\_32171215 del 22/03/2022 con esito regolare, scadenza 20/07/2022, M+ ASSOCIATI prot. INAIL\_33449114 del 15/06/2022 con esito regolare, scadenza 13/10/2022;

**Rilevato** che l'acconto oggetto di liquidazione non ha carattere definitivo e non implica riconoscimento del credito dell'esecutore che, al contrario, verrà prodotto in sede di approvazione del certificato di collaudo, non potendosi attribuire alla liquidazione in acconto alcun valore formale di accettazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, giacché solo dopo il collaudo e l'accettazione dell'opera il credito dell'Appaltatore diventa certo, liquido ed esigibile;

**Ritenuto** quindi:

- di prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 10 (ALLEGATO 1) e del Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 10 (ALLEGATO 2), sottoscritti dal RUP;
- di liquidare le seguenti somme relative al SAL 10:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

APPALTATORE	IMPORTO
PER LAVORI: RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti)	€ 493.418,35 oltre IVA 10%
PER SERVIZI TECNICI: RTI ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti)	€ 21.428,69 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%

per complessivi € 514.847,04 IVA ed oneri esclusi;

**Dato atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 569.948,91 IVA ed oneri inclusi, è annotato nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2022 al conto n. 020.040.00195 "anticipi ristrutturazione PINI/CTO VII AdPQ" finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. X/5136/2016 e Decreto n. 18482/2018;

**Verificata** da parte del Dirigente della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

**Acquisito** il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 10 acquisiti al protocollo di ASST al n. 6468/22 del 14/04/2022, in atti del procedimento:
  - Libretto delle Misure SAL n. 10;
  - Stato Avanzamento Lavori SAL n. 10 al 31/03/2022;
  - Registro di contabilità SAL n. 10;
  - Sommario del registro di contabilità SAL n. 10;
- di prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 10 (ALLEGATO 1) e del Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 10 (ALLEGATO 2), sottoscritti dal RUP;
- di liquidare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, il SAL 10 in argomento alla data del 31/03/2022:
  - all'RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), un importo di € 493.418,35 oltre IVA 10%, per complessivi € 542.760,19 - CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003;
  - all'RTI ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di € 21.428,69 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 27.188,72 - CIG 7670836E1B CUP D41B16000490003;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

4. di dare atto che l'onere derivante del presente provvedimento pari a complessivi € 569.948,91 IVA ed oneri inclusi, è annotato ai conti di bilancio d'esercizio anno 2022, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare mandato al RUP ing. Francesca Maria Loreti di predisporre i documenti necessari alla presentazione alla U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare dell'istanza di erogazione dei contributi, qualora prevista dall'art. 8 della D.D.G. 30/12/2019 n. 19173;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Lattuada)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti  
Pratica trattata da: ing. Francesca Maria Loreti/dott. Claudio Di Benedetto  
ATTI n. 2019-1.6.4/3.2.3

*Fluch*  
*ms*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 07 LUG. 2022

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 08 LUG. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 2 allegati.

U.O.C. Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefania Scapadi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

U.O.C. Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

INVECIATO 1



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
APPALTANTE GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **Costruzioni Perregrini S.r.l.** (mandataria), **F.lli Zaffaroni S.r.l.** (mandante) e **G. Franco Longhi S.p.A.** (mandante)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 10 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 10 PARI A € 542.760,41

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 10 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.03.2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 259.223,22
2	25-mar-20	€ 603.352,60
3	02-lug-20	€ 653.029,18
4	04-ago-20	€ 827.820,37
5	16-dic-20	€ 226.936,33
6	30-apr-21	€ 129.806,00
7	11-ott-21	€ 220.271,10
8	14-dic-21	€ 247.320,46
9	08-feb-22	€ 350.800,80
10		
11		
12		
13		
14		
15		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.518.560,06</b>
anticipazione 20%		€ 1.141.561,19
anticipazione 30%		€ 215.273,90
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b> L'Impresa ha assicurato gli operai con I.N.A.I.L. sede Milano AREA 2 POLIZZA CONTINUATIVA n° 25229277  IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Donato Romano		

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da Costruzioni Perregrini S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante);  
 VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 17 del 02.12.2019 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per complessivi Euro 5.707.805,96 (di cui Euro 131.729,42 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/03/2022 che l'ammontare delle prestazioni eseguite è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni - importo netto	€	4.317.394,82	
Lavori e somministrazioni PDV01 - importo netto	€	540.511,06	
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	€	<b>4.857.905,88</b>	
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>			
di contratto	€	120.018,67	
di PDV01	€	13.070,30	
oneri sicurezza COVID-19	€	103.188,73	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	€	<b>236.277,70</b>	
<b>SOMMANO NETTI</b>			€ 5.094.183,58
<b>DETRAZIONI</b>			
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	25.470,92	
Recupero anticipazione 20% FATTURATA AL SAL09	€	885.172,34	
Recupero anticipazione 20% SAL10 Longhi-Zaffaroni	€	57.869,69	
Recupero anticipazione 30% SAL10 Perregrini	€	94.102,29	
Recupero anticipazione 20% SAL10 Perregrini	€	19.589,73	
Ammontare dei certificati precedenti	€	3.518.560,06	
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>			€ 4.600.765,02
<b>IMPORTO NETTO RATA LAVORI</b>			€ <b>493.418,56</b>
per IVA al 10 %	€		49.341,86
<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMP.</b>			€ <b>542.760,41</b>

### CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € **542.760,41** (diconsi Euro cinquecentoquarantaduesettecentosessanta/41), IVA compresa.

Milano, 19/05/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ing. Francesca Maria Loreti



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES** (capogruppo mandataria) C.F./Partita Iva 02141540167 con sede legale in Bergamo via Masone n. 5, Milano, con **POOLMILANO S.R.L.** (mandante) C.F./Partita Iva 03225880966 con sede legale in Macherio (MB) via Giacomo Matteotti n. 7/A e **STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI"** (mandante)

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZI N° 10**

**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 10 PARI A**

**€ 27.188,72**

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 10 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.03.2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 11.487,42
2	25-mar-20	€ 26.737,43
3	02-lug-20	€ 28.938,84
4	04-ago-20	€ 27.349,87
5	16-dic-20	€ 9.152,65
6	30-apr-21	€ 5.235,26
7	11-ott-21	€ 8.883,83
8	14-dic-21	€ 9.974,77
9	07-mar-22	€ 14.148,29
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 141.908,36</b>
DURC ETS REGOLARE FINO AL 05/10/2022  DURC STUDIO M+ REGOLARE FINO AL 13/10/2022  DURC POOL MILANO REGOLARE FINO AL 20/07/2022		

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei Servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) POOLMILANO S.R.L. (mandante) e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante);  
VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stata affidata al predetto RTI l'esecuzione dei suindicati Servizi Tecnici per complessivi Euro 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;  
RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/01/2022 che l'ammontare delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore è quello in seguito riportato

IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	5.707.805,96
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 01	€	563.741,37
Lavori e somministrazioni SAL - importo netto	€	4.857.905,88
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€	236.277,70
<b>IMPORTO NETTO SAL 10</b>	<b>€</b>	<b>5.094.183,58</b>
PERCENTUALE SAL		81,23%
<b>IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE</b>	<b>€</b>	<b>182.397,60</b>
90% ART. 11 del Contratto	€	164.157,84
DETRAZIONI		
Ritenuta 0.5%	€	820,79
Ammontare dei certificati precedenti	€	141.908,36
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>142.729,15</b>
<b>IMPORTO NETTO RATA DL + CSE</b>	<b>€</b>	<b>21.428,69</b>
cnpaia 4%	€	857,15
per IVA al 22 %	€	4.902,88
<b>TOTALE A CREDITO DEL RTI cnpaia 4% e IVA 22% COMPRESA</b>	<b>€</b>	<b>27.188,72</b>

**CERTIFICA**

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di **€ 27.188,72** (diconsi Euro ventisettemilacentoottantotto/72), cnpaia e IVA comprese.

Milano, 20/06/2022

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
ing. Francesca Maria Loreti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa