

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

**OGGETTO: Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione di una terapia semi-intensiva da 10 posti letto presso il P.O. Gaetano Pini – Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 19 a tutto il 31/03/2025
CIG 7645007B58 - CUP D48I21000040001**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 07 AGO. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto n. A02004000251 "ANTICIPI REALIZZAZIONE SUB-INTENSIVA PO PINI" dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2025, pari all'importo complessivo di € 466.745,57, così suddivisi:
 - € 404.723,67, finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. XII/1516/2023 di cui alla Deliberazione aziendale n. 350 del 02 luglio 2024;
 - € 62.021,90 finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. XII/3712 del 20/12/2024 – DL 34/2020 IV Rimod. Terapia sub-intensiva Decreto MS MDS-DPDMF-72-29/05/2025;

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 28/06/2019 è stata approvata la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs. 50/2016 con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento denominato "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto miellesi presso il P.O. CTO":
 - per l'esecuzione dei lavori: con l'RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI S.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 IVA 10% inclusa;
 - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con l'RTI formato da ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- i contratti conseguenti sono stati sottoscritti per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 e per i Lavori in data 02/12/2019;
- il contratto d'appalto prevedeva, tra gli interventi da realizzare, la ristrutturazione di un reparto di degenza ordinaria da 20 posti letto al secondo piano del "monoblocco B" del P.O. Gaetano Pini;

Premesso, altresì, che:

- con D.G.R. n. XI/3264 del 16/06/2020 e successive D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del Piano di Riordino della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020);
- la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, tra gli altri, il seguente intervento per questa ASST: "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della Terapia semi-intensiva";
- il "disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" del D.L. 34/2020 prevede la possibilità per i "soggetti attuatori" di utilizzare i contratti sottoscritti prima di avvalersi degli strumenti contrattuali predisposti dal Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi finanziati dal "Piano di riordino della rete ospedaliera";
- il D.L. 34/2020 rientra nella linea di investimento del PNRR M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 23/11/2023 questa Amministrazione ha approvato la perizia di variante n. 3 in diminuzione del contratto di appalto per la "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", stralciando le opere necessarie alla realizzazione di un reparto di degenza ordinaria da 20 posti letto al secondo piano del "monoblocco B";
- la variante n. 3 in diminuzione è stata presentata al fine di realizzare, nell'ambito del medesimo contratto d'appalto, sempre al secondo piano del "monoblocco B", ma con una diversa fonte di finanziamento, un reparto di degenza semi-intensiva di tipo B con 10 posti letto;
- è previsto che la realizzazione del reparto di degenza semi-intensiva venga finanziato mediante l'utilizzo delle risorse previste dal D.L. 34/2020 per il quale è stata presentata apposita istanza di rimodulazione con integrazione a D.G. Welfare (prot. 4357/23 del 06/04/2023);
- l'istanza di cui sopra è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023) e dal Ministero della Salute (D.D.G. – MDS/DGPROGS/3/04/01/2024), assegnando a questa ASST € 1.660.000,00, somma che si aggiunge all'importo di € 225.700,00 assegnato con D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020, per un importo complessivo a disposizione di questa ASST pari ad € 1.885.700,00;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 30/05/2024 con la quale è stata approvata l'istanza di rimodulazione dell'intervento in oggetto (quarta rimodulazione), che ha definito la necessità di una ulteriore copertura finanziaria, con richiesta di maggiori fondi pari a € 1.070.000,00 IVA inclusa;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 02/07/2024 con la quale viene rettificata la Delibera n. 268 del 23/05/2024 per la parte relativa alla copertura economica prevedendo la copertura della quota pari a € 298.968,50 all'interno dei fondi di cui alla D.G.R. XII/2615 del 24/06/2024, anziché all'interno dei fondi di cui alla D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 02/07/2024 di approvazione della perizia di variante n. 4 il cui onere annotato al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2024 trova copertura con le risorse assegnate con la D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020 per € 41.224,90 (IVA ed oneri inclusi) e con la D.G.R. n. XII/1516/2023 del 13 dicembre 2023 per l'importo pari ad € 1.660.000,00 (IVA ed oneri inclusi);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 04/09/2024 con la quale viene approvato il SAL 17 a tutto il 26/07/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 20/12/2024 con la quale viene approvato il SAL 18 a tutto il 15/12/2024;

Dato atto che:

l'istanza di cui sopra (quarta rimodulazione) è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/3712/2024 del 20/12/2024) e dal Ministero della Salute (Decreto Ministeriale – MDS – DPDMF-72-29/05/2025 relativo a "Integrazione e modificazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ex art. 2 DL 34/2020 – IV rimodulazione"), assegnando a questa ASST € 1.070.000,00, somma che si aggiunge all'importo di € 225.700,00 assegnato con D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020, e 1.660.000,00 assegnato con D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023, per un importo complessivo a disposizione di questa ASST pari ad € 2.955.700,00;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3.6 del Capitolato delle prestazioni del contratto dei servizi tecnici di DL e CSE, sono pervenuti dal Direttore dei Lavori a mezzo PEC i seguenti documenti contabili relativi al diciannovesimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 15/12/2024 - acquisiti al protocollo n. 5274/25 del 12/05/2025 - per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 418.873,01, IVA al 10% esclusa:

- Libretto delle Misure SAL n. 19;
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 19 al 31/03/2025;
- Registro di contabilità SAL n. 19;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 19;

Atteso che i predetti documenti, verificati e approvati dal RUP, sono stati successivamente debitamente sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore;

Acquisito il Certificato di Pagamento dei Lavori n. 18 (ALLEGATO 1) sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 18 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal RUP, emessi a seguito delle opportune verifiche;

Dato atto che l'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) con nota prot. n. 5614/25 del 20/05/2025, ha comunicato le quote di fatturazione relative al SAL 19, per un importo complessivo di € 418.873,01 oltre IVA al 10%, così ripartite:

- Società mandataria Costruzioni Perregrini s.r.l. importo di € 126.831,76 oltre IVA al 10%;
- Società mandanti: F.LLI ZAFFARONI s.r.l. importo di € 136.984,10 oltre IVA al 10%;
- G. FRANCO LONGHI S.p.A. importo di € 155.057,15 oltre IVA al 10%;

Acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC) per Costruzioni Perregrini S.r.l. prot. INPS_46232781 del 10/06/2025 con esito regolare e scadenza 08/10/2025, per G. Franco Longhi S.p.A. prot. INAIL_49489532 del 12/06/2025 con esito regolare e scadenza 10/10/2025 e per F.Lli Zaffaroni S.r.l. prot. INAIL_49357098 del 04/06/2025 con esito regolare e scadenza 02/10/2025;

Dato atto che l'RTI ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti) con nota mail del 17/07/2025, ha comunicato le quote di fatturazione relative ai servizi tecnici del SAL 19, per un importo complessivo pari a € 4.717,26 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, così ripartite:

- Società mandataria: ETS S.p.A. importo di € 2.358,63 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Società mandanti: POOLMILANO S.r.l. importo di € 707,59 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- STUDIO M+ ASSOCIATI € 1.651,04 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

Acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC) per ETS S.p.A. prot. INPS_45982307 del 23/05/2025 con esito regolare e scadenza 20/09/2025, per POOLMILANO S.R.L. prot. INAIL_49864029 del 07/07/2025 con esito regolare e scadenza 04/11/2025 e per M+ ASSOCIATI prot. INAIL_49365462 del 04/06/2025 con esito regolare e scadenza 02/10/2025;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 19, verificati e approvati dal RUP e sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore, conservati agli atti della UOC proponente:
 - Libretto delle Misure SAL n.19;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 19 al 31/03/2025;
- Registro di Contabilità SAL n.19;
- Sommario del Registro di Contabilità SAL n.19;
- prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 18 (ALLEGATO 1) sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori e del Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 18 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal RUP;
- liquidare le seguenti somme relative al SAL 19, così ripartite:

APPALTATORE	IMPORTO
PER LAVORI: Costruzioni Perregrini S.r.l. (capogruppo mandataria RTI) F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) G. Franco Longhi S.p.A. (mandante)	€ 418.873,01 oltre IVA 10%
PER SERVIZI TECNICI: RTI E.T.S. S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ASSOCIATI (mandanti)	€ 4.717,26 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%

per complessivi € 423.590,27 oltre IVA e CNPAIA;

Dato atto che gli importi sopra elencati, pari a complessivi € 466.745,57 IVA ed oneri inclusi, sono da contabilizzare al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2025 come indicato nella prima pagina della presente deliberazione.

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore ad interim della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 19, verificati e approvati dal RUP e sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore, conservati agli atti della UOC proponente:
 - Libretto delle Misure SAL n. 19;
 - Stato Avanzamento Lavori SAL n. 19 al 31/03/2025;
 - Registro di contabilità SAL n. 19;
 - Sommario del registro di contabilità SAL n. 19;
2. di prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 18 (ALLEGATO 1) sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori e del Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 18 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal RUP;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

3. di liquidare il SAL 19 in argomento alla data del 31/03/2025:
 - all'RTI Costruzioni Perregrini S.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI S.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), un importo pari a € 418.873,01 oltre IVA 10%, per complessivi € 460.760,31 IVA 10% inclusa;
 - all'RTI E.T.S. S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ASSOCIATI (mandanti) un importo pari a € 4.717,26 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 5.985,26 CNPAIA 4% ed IVA 22% incluse;
4. di dare atto gli importi sopra elencati, pari a complessivi € 466.745,57 IVA ed oneri inclusi, sono da contabilizzare al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2025 come indicato nella prima pagina della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola M. GUADA)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti
Pratica trattata da: Lisa Maria Melis
ATTI n. 2020-1.6.4/11.1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 444 del 07 AGO. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 07 AGO. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 2 allegati.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto



Finanziato
dall'Unione europea



Italiadomani



ALLEGATO 1

Sistema Sanitario

Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini CTO

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - Realizzazione della terapia semi-intensiva da 10 posti letto, finanziata dal D.L. 34/2020
CIG 7645007B58 - CUP D48I2100040001

APPALTATORE R.T.I. composto da: Costruzioni Perregrini S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 18

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 18 PARI A

€ 460.760,31

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 19 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.03.2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 259.223,22
2	25-mar-20	€ 603.352,60
3	02-lug-20	€ 653.029,18
4	04-ago-20	€ 827.820,37
5	16-dic-20	€ 226.936,33
6	30-apr-21	€ 129.806,00
7	11-ott-21	€ 220.271,10
8	14-dic-21	€ 247.320,46
9	08-feb-22	€ 350.800,80
10	19-mag-22	€ 493.418,56
11	13-lug-22	€ 242.761,50
12	18-ott-22	€ 138.040,54
13	27-dic-22	€ 384.540,84
14	25-gen-23	€ 53.508,12
15	05-mar-24	- € 157.369,34
16	30-lug-24	€ 690.617,65
17	16-dic-24	€ 434.411,76
TOTALE		€ 5.798.489,68
anticipazione 20%		€ 1.141.561,19
anticipazione 30%		€ 215.273,90
ASSICURAZIONE OPERAI L'impresa ha assicurato gli operai con I.N.A.I.L. sede Milano AREA 2 POLIZZA CONTINUATIVA n° 25229277 IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Donato Romano Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da Costruzioni Perregrini S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante);
 VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 17 del 02.12.2019 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per complessivi Euro 5.707.805,96 (di cui Euro 131.729,42 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;
 VISTA la Deliberazione n. 469 del 22/09/2022 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 02;
 VISTA la Deliberazione n. 640 del 23/11/2023 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 03;
 VISTA la Deliberazione n. 350 del 02/07/2024 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 04.
 RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/03/2025 che l'ammontare delle prestazioni eseguite è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni - importo netto	€	7.320.111,57
SOMMANO importi soggetti a ritenute	€	7.612.259,08
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		
di contratto	€	188.958,78
oneri sicurezza COVID-19	€	103.188,73
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€	292.147,51
SOMMANO NETTI	€	7.612.259,08
DETRAZIONI		
Ritenuta per infortuni	€	38.061,30
Recupero anticipazione 20%	€	1.141.561,19
Recupero anticipazione 30%	€	215.273,90
Ammontare dei certificati precedenti	€	5.798.489,68
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	7.193.386,07
IMPORTO NETTO RATA LAVORI	€	418.873,01
per IVA al 10 %	€	41.887,30
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMP.	€	460.760,31

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 460.760,31 (diconsi Euro quattrocentosessantamilaottocentosessanta/31), IVA compresa.

Milano, 14/04/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Maria Loreti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Finanziato dall'Unione Europea



Regione Lombardia



Ministero della Salute



Regione Lombardia

Assit Gaetano Pini

STAZIONE APPALTANTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
LAVORI	Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - Realizzazione della terapia semi-intensiva da 10 posti letto, finanziata dal D.L. 34/2020 CUP D48I21000040001 M6C211.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) (progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020). Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.
APPALTATORE	R.T.I. composto da: E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) C.F./Partita Iva 02141540167 con sede legale in Bergamo via Masone n. 5, Milano, con POOLMILANO S.R.L. (mandante) C.F./Partita Iva 03225880966 con sede legale in Macherio (MB) via Giacomo Matteotti n. 7/A e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante) CIG 7670836E1B

CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZI N° 18

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 18 PARI A

€ 5.985,26

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 19 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.03.2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
VII A.D.P.Q.		
1	10-feb-20	€ 11.487,42
2	25-mar-20	€ 26.737,43
3	02-lug-20	€ 28.938,84
4	04-ago-20	€ 27.349,87
5	16-dic-20	€ 9.152,65
6	30-apr-21	€ 5.235,26
7	11-ott-21	€ 8.883,83
8	14-dic-21	€ 9.974,77
9	07-mar-22	€ 14.148,29
10	20-giu-22	€ 21.428,69
11	19-ago-22	€ 10.381,78
12	18-ott-22	€ 5.677,86
13	28-dic-22	€ 2.758,15
14	25-gen-23	€ 2.223,05
15	27-mag-24	€ 16.709,49
M6C211.1.1 - DL 34/2020		
16	03-set-24	€ 7.777,58
17	17-dic-24	€ 4.892,24
TOTALE		€ 213.757,20
DURC ETS REGOLARE FINO AL 23/05/2025		
DURC STUDIO M+ REGOLARE FINO AL 04/06/2025		
DURC POOL MILANO REGOLARE FINO AL 06/07/2025		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei Servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) POOLMILANO S.R.L. (mandante) e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante);
VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stata affidata al predetto RTI l'esecuzione dei suindicati Servizi Tecnici per complessivi Euro 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%;
VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;
VISTA la Deliberazione n. 469 del 22/09/2022 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 02;
VISTA la Deliberazione n. 640 del 23/11/2023 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 03;
VISTA la Deliberazione n. 350 del 02/07/2024 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 04 e l'aggiornamento dell'importo dei servizi tecnici di DL e CSE ai sensi del CSA per complessivi euro 20.084,67 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%;
RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/03/2025 che l'ammontare delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore è quello in seguito riportato

IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€ 5.707.805,96
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 01	€ 563.741,37
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 02	€ 275.807,81
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 03	-€ 589.945,51
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 04	€ 1.605.094,09
Lavori e somministrazioni SAL - di contratto	€ 5.576.076,54
DI PDV01	€ 540.511,06
DI PDV02	€ 259.372,51
DI PDV03	-€ 589.945,51
DI PDV04	€ 1.534.096,98
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE - di contratto	€ 131.729,42
DI PDV01	€ 23.230,30
DI PDV02	€ 16.435,30
DI PDV04	€ 17.563,76
ODS COVID 19	€ 103.188,73
IMPORTO NETTO SAL 19 - PDV 04 - D.L. 34/2020	€ 7.612.259,09
PERCENTUALE SAL OPERE DI PDV04 - DL 34/2020	96,67%
IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE DI PDV04 - DL 34/2020	€ 19.416,05
90% ART. 11 del Contratto	€ 17.474,45
IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE	€ 219.572,32
DETRAZIONI	
Ritenuta 0.5%	€ 87,37
Ritenuta 0.5% CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 1.010,49
Ammontare dei certificati precedenti	€ 213.757,20
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 214.855,06
IMPORTO NETTO RATA DL + CSE	€ 4.717,26
cnpaia 4%	€ 188,69
per IVA al 22%	€ 1.079,31
TOTALE A CREDITO DEL RTI cnpaia 4% e IVA 22% COMPRESA	€ 5.985,26

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 5.985,26
(diconsi Euro cinquemilanovecentottantacinque/26), cnpaia e IVA comprese.

Milano, 21/05/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Francesca Maria Loreti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme colleganti, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa