



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

OGGETTO: Appalto integrato c.d. complesso, ai sensi dell'art. 53 c.2 l.c.) del D.Lgs. 163/2006, "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio Monoblocco B presso la sede di Piazza Cardinal Ferrari 1, Milano"; Provvedimenti RTI Impredima SRL e Armol SRL - Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici dei lavori dell'anno 2025 – per lavori eseguiti dal 01/01/2025 al 30/04/2025

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 02 OTT. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto n. A020.040.00227 "Anticipi opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B del P.O." dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2025, finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/1017/2013", pari a complessivi € 73.831,47 IVA 10% inclusa.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2518/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO

Premesso che:

- con Decreto della Direzione Generale Salute n. 2891 del 14/04/2015 è stato approvato il progetto preliminare da porre a base di gara per la realizzazione dell'intervento denominato "adeguamento alle norme di prevenzione incendi del monoblocco B del P.O. G.Pini", precedentemente ammesso a finanziamento dalla DGR X/1017 del 05/12/2013; si richiama in particolare l'Allegato A nel quale era prevista l'assegnazione all'allora A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di un importo complessivo di € 2.400.000,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 21/12/2015 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto integrato c.d. complesso, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, per l'aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, dell'intervento suddetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 24/11/2016 l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato al R.T.I. Impredima SRL – Armol SRL, per un importo complessivo di € 1.521.680,93;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 612 del 29/12/2016, in esito alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla R.T.I. Impredima SRL – Armol SRL, per un importo complessivo di € 1.521.680,93;
- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 13/07/2017, è stato affidato il servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento, ex art 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla società Conteco Check SRL di Milano, al costo di € 6.575,45 oltre CNPAIA 4% e IVA al 22%; costo inserito nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante progressivo 12a;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 367 del 9 luglio 2020 si è proceduto ad approvare:
 - il "Progetto Definitivo-Variante suppletiva" ed il "Progetto Definitivo-integrazione Variante suppletiva dell'intervento in oggetto;
 - il Quadro Economico rimodulato in REV01, a seguito di perizia di variante;
- con Deliberazione n. 151 del 18 marzo 2021 si è proceduto ad approvare:
 - il "Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto;
 - il Quadro Economico rimodulato in REV02;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 11/10/2021 è stato affidato il servizio di caratterizzazione delle strutture del Monoblocco B del P.O. Pini, alla Società 4 EMME SERVICE S.p.A.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

- con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 11/10/2021 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica in argomento, allo Studio JURINA E RADAELLI STUDIO ASSOCIATO;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 29/12/2021 sono stati affidati i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla Società IQT Consulting S.p.A.;
- con nota PEC 0014202/21 del 22/09/2021 è stato trasmesso alla Direzione Generale Welfare il Quadro Economico rimodulato in REV03
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 03/02/2022 è stato nominato l'ing. Damiano Daolio quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente CUP I41H13001160002;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/03/2025 sono stati affidati i lavori di rimozione e bonifica MCA e FAV presso il P.O. Pini di p.zza Cardinal Ferrari, 1 – Milano, alla società S.r.l. con sede legale in Via - (MI)

Considerato che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 15/02/2018;
- si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori in data 22/12/2022, trasmesso con prot. n. 17102/22 del 23/12/2022;
- alla data del 30/04/2025 sono stati contabilizzati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori:
 - SAL 1 a tutto il 30/11/2023;
 - SAL 2 a tutto il 30/11/2024;
 - SAL 3 a tutto il 30/04/2025;

Premesso che:

- per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto dei materiali da costruzione più significativi, il Governo ha emanato il D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2022 n. 91;
- l'art. 26 comma 6-ter del sopra indicato Decreto Legge, modificato dal comma 532 art. 1 della Legge 207/2024 c.d. legge di bilancio 2025, stabilisce che *"per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- l'aggiornamento del suindicato comma 532 delle Legge 207/2024 prevede inoltre che i costi in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%";

Considerato che il Direttore Lavori, in applicazione della vigente normativa:

- ha provveduto ad accertare, relativamente alle opere contabilizzate dal 01/01/2025 al 30/04/2025, periodo corrispondente al SAL 3, la quantità dei singoli materiali da costruzione cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo in tal modo il valore della compensazione;
- ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n.1Bis relativo all'applicazione della disciplina di revisione prezzi introdotta dall'art. 26 c.6-ter del D.L. 50/2022 per i lavori in oggetto,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

- effettuati nel periodo di riferimento, tramite protocollo 10508/25 del 25/09/2025;
- ha comunicato gli importi da corrispondere all'appaltatore a titolo di adeguamento dei prezzi sulle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2025 al 30/04/2025, per un importo pari a € 67.119,52 oltre IVA 10%;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento:

- ha provveduto a convalidare i suddetti conteggi verificando la corretta applicazione della normativa vigente;
- ha verificato la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini della corresponsione di importi a titolo di adeguamento dei prezzi utilizzando quota parte delle somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "Economie" del Quadro Economico;
- ha predisposto il Certificato di Pagamento straordinario dei Lavori n.1Bis (ALLEGATO 1);
- ha predisposto il Quadro Economico rimodulato in REV04 allegato, quale parte integrante della presente determinazione (ALLEGATO 2);

Ritenuto pertanto:

- di riconoscere alla R.T.I. Impredima SRL – Armo SRL la maggior onerosità subita ai sensi del art. 26 c.6-ter del D.L. 50/2022, come sopra determinata, per un importo complessivo pari a € 73.831,47 IVA 10% inclusa;
- di prendere atto del Certificato di Pagamento straordinario dei Lavori n.1Bis (ALLEGATO 1) sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori;
- di prendere atto del Quadro Economico rimodulato in REV04 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal RUP;
- di liquidare le somme relative all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al SAL n. 1Bis pari a € 67.119,52 oltre IVA 10%, per complessivi € 73.831,47 IVA 10% inclusa;

APPALTATORE	IMPORTO IVA 10% ESCLUSA	IMPORTO IVA 10%	IMPORTO IVA 10% INCLUSA
ADEGUAMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER I LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 (SAL 1Bis): Impredima s.r.l. (Capogruppo mandataria della RTI)	€ 67.119,52	€ 6.711,95	€ 73.831,47

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 73.831,47 IVA 10% inclusa, è annotato nello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2025 al conto n. A020.040.00227 "Anticipi opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B del P.O.", finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/1017/2013";

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di riconoscere all'impresa appaltatrice R.T.I. Impredima SRL – Armol SRL la maggior onerosità subita, ai sensi del art. 26 c.6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i., come sopra determinata, per un importo complessivo pari a € 73.831,47 IVA 10% inclusa;
2. di prendere atto del Certificato di Pagamento Straordinario dei Lavori n. 1Bis (ALLEGATO 1), sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori;
3. di prendere atto del Quadro Economico rimodulato in REV04 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal RUP;
4. di liquidare le somme relative all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al SAL n. 1Bis pari a € 67.119,52 oltre IVA 10%, per complessivi € 73.831,47 IVA 10% inclusa;
5. di dare mandato alla U.O.C Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità di questa ASST di imputare l'onere pari a € 73.831,47 IVA 10% inclusa, nello stato patrimoniale del Bilancio d'Esercizio 2025 al conto n. A020.040.00227 "Anticipi opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B del P.O.", finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/1017/2013";
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Damiano Daolio
Pratica trattata da: Marcello Mirabelli
ATTI n. 2019-1.6.4/3.2



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 516 del 02 OTT. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 03 OTT. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 2 allegati.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
APPALTANTE GAETANO PINI/CTO

LAVORI Appalto integrato c.d. complesso, ai sensi dell'art. 53 c.2 l.c.) del D.Lgs. 163/2006, "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio Monoblocco B presso la sede di Piazza Cardinal Ferrari 1, Milano"
CIG 6068559D4C - CUP I41H13001160002

APPALTATORE Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra: **Impredima S.r.l.** - Piacenza, viale dell'Industria 24 - cap.29122 e **Armol S.r.l.** - Milano, via Lampugnano 175 - cap. 20151

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 1 bis

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 bis PARI A

€ 67.119,52

Corrispondente alla Compensazione Materiali (rif. Legge 207/2024) dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori eseguiti dal 01/01/2025 al 30/04/2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
TOTALE		€ -
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con		
I.N.A.I.L. sede Piacenza 14130616		
PAT n° 91762537.20		
IL DIRETTORE DEI LAVORI		
ing. Simone Gavana		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 612 del 29/12/2016, in esito alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla R.T.I. Impredima SRL - Armol SRL ;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 15/02/2018 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per complessivi Euro 1.178.982,64 (di cui Euro 34.800,00 per oneri della sicurezza), IVA 22% esclusa;
la Deliberazione n° 367 del 09/07/2020 Aggiudicazione Progetto Definitivo - Variante suppletiva e Progetto Definitivo -Integrazione Variante suppletiva;
la Deliberazione n° 151 del 18/03/2021 Approvazione Progetto Esecutivo - Variante suppletiva e Progetto Definitivo -Integrazione Variante suppletiva

VISTA la Legge 207/2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

Importo per Compensazione dei prezzi sulle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 3 a tutto dal 01/01/2025 al 30/04/2025

€	74.577,24	
TOTALE PARZIALE		€ 74.577,24
Da cui detraendo:		
€	7.457,72	
Riconoscimento nella misura dell'90% (rif. Legge 207/2024 art. 26 comma 6 ter DL 50/2022) - Detrazione 10%		
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni		€ 7.457,72
Importo netto rata COMPENSAZIONI		
per IVA al 10 %		€ 67.119,52
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMP.		€ 67.119,52
		€ 73.831,47

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 73.831,47 (diconsi Euro Settantatremilaottocentotrentuno/47), IVA compresa.

Milano, 26/09/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Damiano Daolio

QUADRO ECONOMICO													
		DI PROGETTO		DI CONTRATTO		RIMODULAZIONE REV01 A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE		RIMODULAZIONE REV02 A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		RIMODULAZIONE REV03		RIMODULAZIONE REV04 SAL IBIS	
1	Importo dei lavori a corpo	€	1.743.734,29	€	1.144.182,64	€	1.344.145,59	€	1.344.145,59	€	1.344.145,59	€	1.344.145,59
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08), oltre oneri della sicurezza Protocollo Covid (€ 38.453,52)	€	43.500,00	€	34.800,00	€	43.500,00	€	81.953,52	€	81.953,52	€	81.953,52
3	totale complessivo opere edili e impiantistiche ed oneri	€	1.787.234,29	€	1.178.982,64	€	1.407.645,59	€	1.446.099,11	€	1.446.099,11	€	1.446.099,11
4	Importo progettazione definitiva (CNPAA escluso)	€	26.574,47	€	42.721,43	€	134.411,25	€	134.411,25	€	134.411,25	€	134.411,25
5	Importo progettazione esecutiva (CNPAA escluso)	€	31.889,37										
5 bis	DL AIUTI (DL 50/2022)												
6	TOTALE (lavori + progetto definitivo ed esecutivo)	€	1.845.498,13	€	1.221.704,07	€	1.542.056,84	€	1.580.510,36	€	1.580.510,36	€	1.647.627,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

7	Imprevisti	€	170.308,33	€	170.308,33	€	170.308,33	€	116.514,35	€	51.289,25	€	14.012,80
8	accertamenti di laboratorio	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00	€	500,00	€	500,00	€	1.910,00
9	Progettazione preliminare	€	15.590,36	€	15.590,36	€	15.590,36	€	15.590,36	€	15.590,36	€	15.590,36
10	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, compreso CNPAIA	€	14.527,37	€	14.527,37	€	14.527,37	€	14.527,37	€	14.527,37	€	14.527,37
11	Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso CNPAIA	€	66.759,00	€	40.560,00	€	40.560,00	€	40.560,00	€	40.560,00	€	61.051,85
12	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	17.255,00	€	17.255,00	€	17.255,00	€	17.255,00	€	17.255,00	€	13.435,52
12a	verifica ai fini della validazione e supporto ai RUP, compreso CNPAIA	€	-	€	-	€	-	€	15.340,56	€	15.340,56	€	15.340,56
12b	verifica vulnerabilità sismica monoblocco B, compreso caratterizzazione dei materiali, compreso CNPAIA	€	-	€	-	€	-	€	-	€	65.225,00	€	52.505,00
12c	Lavori di rimozione e bonifica FAV/Amianto	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	35.866,45
13	Spese per commissioni giudicatrici	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00
14	Spese per pubblicità, occupazione suolo pubblico	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	6.220,00	€	6.220,00	€	2.047,63
15	Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016	€	35.744,69	€	35.744,69	€	35.744,69	€	35.744,69	€	35.744,69	€	35.744,69
16	(SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: Importi righe da 7 a 16)	€	329.184,75	€	302.985,75	€	302.985,75	€	264.752,23	€	264.752,23	€	264.532,23

17	IVA sul totale importo lavori, riga 3	10,00%	€	178.723,43	€	117.898,26	€	144.609,91	€	144.609,91	€	144.609,91		
18	IVA su imprevisti, riga 7	10,00%	€	17.030,83	€	17.030,83	€	11.651,43	€	5.128,93	€	1.401,28		
19	IVA su spese tecniche progetto definitivo ed esecutivo compreso CNPAIA, righe 4 e 5 (con perizia di variante per la colonna relativa alla rimodulazione REV01)	22,00%	€	15.715,08	€	9.744,66	€	30.753,29	€	30.753,29	€	30.753,29		
20	IVA spese tecniche righe 10, 11 + IVA righe 8, 9, 12, 12a, 12b	22,00%	€	13.647,78	€	19.675,20	€	19.675,20	€	22.830,12	€	38.359,35		
20a	IVA spese tecniche righe 12c	22,00%	€	-	€	-	€	-	€	-	€	7.890,62		
20b	IVA spese pubblicità righe 14 esclusa bollo	22,00%	€		€		€		€		€	482,48		
20c	IVA adeguamento prezzi 5 bis	10,00%	€		€		€		€		€	6.711,95		
20d	imposte di bollo riga 20 b		€		€		€		€		€	32,00		
21	TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE, ONERI FISCALI DI LEGGE: Importi righe da 18 a 21)		€	225.117,12	€	144.548,76	€	208.223,89	€	209.844,75	€	217.671,75	€	230.240,88

	ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA													
22	ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (riga 6)		€	-	€	42.994,06	€	303.641,29	€	303.641,29	€	303.641,29	€	236.521,77
23	ALTRE ECONOMIE riga 11		€	-	€	26.199,00	€	26.199,00	€	26.199,00	€	26.199,00	€	26.199,00
24	ECONOMIA IVA, 12a, 12b	22,00%	€	-	€	-	€	-	€	3.374,92	€	17.724,42	€	14.926,02
25	ECONOMIA IVA, riga 17	10,00%	€	-	€	60.825,17	€	37.958,87	€	34.113,52	€	34.113,52	€	34.113,52
26	ECONOMIA IVA, riga 18	10,00%	€	-	€	-	€	-	€	5.379,41	€	11.901,91	€	15.629,55
27	ECONOMIA IVA, riga 19	22,00%	€	-	€	5.970,42	€	15.038,21	€	15.038,21	€	15.038,21	€	15.038,21
28	ECONOMIA IVA, riga 20 (righe 10, 11 + IVA righe 8, 9, 12)	22,00%	€	-	€	6.027,42	€	6.027,42	€	6.027,42	€	6.027,42	€	9.785,54
28a	ECONOMIA IVA, riga 12c	22,00%	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	7.890,62
28b	ECONOMIA IVA, riga 20b	22,00%	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	482,48
28c	ECONOMIA IVA, riga 20c	10,00%	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	6.711,95
28d	ECONOMIA Imposte di bollo riga 20d		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	32,00
29	TOTALE 5 (ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA righe 22 +23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 28a + 28b + 28c + 28d)		€	-	€	710.961,23	€	344.733,53	€	344.892,64	€	337.045,66	€	257.597,01

30	TOTALE QTE (riga 6, 16, 21, 29)	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00
----	---------------------------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Finanziamento DGR X/1017 del 05/12/2013

Decreto 2891 del 14/04/2015 Direzione Generale Salute

€ 2.400.000,00

Il RUP

Ing. Damiano Daolio