



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 36 del 03/03/2014	OGGETTO:	ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI – TERRACINA E S.P. MARITTIMA IN LOCALITA' "LA FORNACE". APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATOL N. 2 – CIG 1325630879
-------------------------	----------	---

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n.05 e successivo del 20/06/2013, n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

**RILEVATO** che questo comune con la nota prot.n. 5304 del 10/03/2008 ha inoltrato formale richiesta di contributi alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n.72/80 relativamente all'ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI – TERRACINA E S.P. MARITTIMA II IN LOCALITA' "LA FORNACE";

**VISTO** lo studio di fattibilità predisposto dal Dipartimento 3 Tecnico - Servizio 3.1 - relativo alle opere di cui sopra allegato alla richiesta di contributi alla Regione Lazio ai sensi della citata legge regionale n.72/80;

**VISTA** la nota prot.n.199118 del 12/11/08, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.275 provv. del 17/11/08, con cui la Regione Lazio, Dipartimento territorio, Direzione Regionale Infrastrutture ha comunicato a questo Comune l'avvenuto finanziamento, ai sensi della DGR n.676 del 26/09/08, di € 3.000.000 per la realizzazione delle opere di che trattasi;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.027 del 31/05/2010 con cui si approva il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.007 del 18/01/2011 avente ad oggetto: ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI – TERRACINA E S.P. MARITTIMA IN LOCALITA' "LA FORNACE". INTEGRAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. APPROVAZIONE ELABORATI;

**RILEVATO** che la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art.14 e segg. della L.n.241 del 07/08/1990, può intendersi definita in quanto risultano rilasciati ed acquisiti i pareri ed i nulla osta di tutti gli Enti portatori di interessi pubblici e coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato a rendere eseguibile l'intervento in oggetto, che ad ogni buon conto si allegano alla presente;

**CONSIDERATO** che il Servizio 3.1 ha predisposto gli atti relativi alla gara procedura aperta - appalto concorso, Procedura ai sensi dell'art.3, comma 37, art.55, comma 5, decreto legislativo n.163/2006 e art. 20, comma 4, legge 109/1994 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n.163/2006, consistenti in: bando di gara, discipline di gara e capitolato speciale prestazionale;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 del 06/04/2011, n.40 avente ad oggetto: ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI – TERRACINA E S.P. MARITTIMA IN LOCALITA' "LA FORNACE". INDIZIONE GARA D'APPALTO, mediante appalto concorso con la procedura di cui all' art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 20, comma 4, della legge 109/1994;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 del 09/09/2011, n.60 avente ad oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI-TERRACINA E S.P. MARITTIMA II IN LOCALITÀ "LA FORNACE"- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA"

**VISTA** la **Determinazione del Responsabile del Dipartimento3 - Tecnico del 23/01/2012, n.006** avente ad oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S.S.V. PROSEDI-TERRACINA E S.P. MARITTIMA II IN LOCALITÀ "LA FORNACE"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI" con cui l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta SIMAR APPALTI S.r.l., con sede in via Marziale n.13 - 04023 Formia (LT) - P.I.:01183240595 - C.F.:05274670586 la quale ha praticato il ribasso del 5,10 % determinando l'importo contrattuale dell'appalto in complessivi Euro 2.037.834,75 di cui Euro 75.015,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 21%;

**CONSIDERATO** che in data 14/06/2012 si è proceduto con l'immissione in possesso delle aree da espropriare a seguito del Decreto di Esproprio n.1 del 10/05/2012;

**VISTO** il Verbale del 11 giugno 2012 con cui si procedeva alla consegna del cantiere e dei lavori con decorrenza dal 25/06/2012 per un periodo di tempo utile all'esecuzione dei lavori di 195 (centonovantacinque) giorni, naturali successivi e consecutivi, con una fine prevista entro e non oltre il 05/01/2013;

**VISTO** che con determinazione n.007 del 29/01/2013 veniva approvata: la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori trasmessa con nota prot.n.30/GM del 13/11/2012, acquisita agli atti dell'Ente in data 15/11/2012 al prot.n.20212 del 20/11/2012, dal Direttore Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, ing. Bruno Guidobaldi, costituita da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, libretto dei sottocomputi al SAL n.1, SAL n.1 a tutto il 08/07/2013, dell'importo complessivo di €460.561,08 e al netto del ribasso offerto dalla ditta pari al 5,10% e compresi oneri della sicurezza per €16.954,03 esclusa IVA al 21%;

**VISTO** che con la medesima determina n.007 del 29/01/2013 veniva approvato e liquidato il Certificato di pagamento dei lavori n.1 dell'importo €458.258,27 al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50% per infortuni ed esclusa IVA al 21% per l'importo lordo da liquidare pari ad €554.492,51 comprensivo di IVA, a favore della ditta SIMAR APPALTI S.r.l., con sede in via Marziale n.13 - 04023 Formia (LT) - P.I.:01183240595 - C.F.:05274670586, a fronte della fattura n.26 del 12/11/2012 dell'importo lordo di €554.492,51 di cui €96.234,24 per IVA al 21% e relativa ai lavori eseguiti al SAL n.1 tutto il 05/11/2012, allegata al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che con nota prot.n.15/DF del 08/07/2013 il Direttore Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in esecuzione Ing. Bruno Guidobaldi, ha trasmesso la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 costituita da libretto delle misure(originale), registro di contabilità(originale), sommario registro di contabilità(originale), libretto dei sottocomputi al SAL n.2, SAL n.2 a tutto il 08/07/2013-originale), dell'importo complessivo di €783.797,35 e al netto del ribasso offerto dalla ditta pari al 5,10% e compresi oneri della sicurezza per €28.852,90 esclusa IVA al 10%;

**VISTO** il Certificato di pagamento dei lavori n.2 dell'importo €321.620,09 al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50% per infortuni ed esclusa IVA al 21% per l'importo lordo da liquidare pari ad €353.782,10 comprensivo di IVA;

**VISTA** la fattura n.43 del 31/12/2013 della ditta SIMAR APPALTI s.r.l. con sede legale a Formia (LT) in via Marziale n.13, C.F. 05274670586, P.IVA 01183240595, dell'importo lordo di €392.376,51 di cui €70.756,42 per IVA al 22% e relativa ai lavori eseguiti al SAL n.2 tutto il 08/07/2013, in allegato alla presente;

**VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 16/05/2013 veniva approvata **la perizia di variante suppletiva** dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori nonché Coordinatore della sicurezza in esecuzione Ing. Bruno GUIDOBALDI, per il nuovo importo contrattuale di €2.132.598,29, di cui €78.504,54 non soggetti al ribasso;

**VISTO** il D.Lgs.163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di attuazione, D.P.R.207/2010 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.28/2005 così come aggiornato e modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n.244/2009;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva dell'intervento risulta imputata, al cap. 2906/01, bilancio 2013 in corso di predisposizione, RR.PP. 2010 - Titolo 02 - Funzione 08 - Servizio 01 - Intervento 01- cod. SIOPE 2116;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA;

**VISTI** i codici CIG: 1325630879 e CUP: I11B10000490002 attribuiti all'intervento in oggetto;

**VISTI** la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

**TANTO PREMESSO**, attese le proprie competenze,

### **DETERMINA**

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 trasmessa con nota prot.n.15/DF del 08/07/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 18/07/2013 al prot. n.11099, dal Direttore Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, ing. Bruno Guidobaldi, costituita da: libretto delle misure(originale), registro di contabilità(originale), sommario registro di contabilità(originale), libretto dei sottocomputi al SAL n.2, SAL n.2 a tutto il 08/07/2013 (originale), dell'importo complessivo di € 783.797,35 e al netto del ribasso offerto dalla ditta pari al 5,10% e compresi oneri della sicurezza per € 28.852,90 esclusa IVA al 22%;
3. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** il Certificato di pagamento dei lavori n.2 dell'importo € 321.620,069 al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50% per infortuni ed esclusa IVA al 22% per l'importo lordo da liquidare pari ad € **392.376,51** comprensivo di IVA, a favore della ditta SIMAR APPALTI S.r.l., con sede in via Marziale n.13 - 04023 Formia (LT) - P.I.:01183240595 - C.F.:05274670586, a fronte della fattura n.43 del 31/12/2013 dell'importo lordo di €392.376,51 di cui €70.756,42 per IVA al 22% e relativa ai lavori eseguiti al SAL n.2 tutto il 08/07/2013, allegata al presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che la somma lorda di € **392.376,51** di cui al precedente punto 3), è imputata ed impegnata al Cap. 2906/01, bilancio 2014 in fase di predisposizione, RR.PP. 2010 - Titolo 02 - Funzione 08 - Servizio 01 - Intervento 01- cod. SIOPE 2116.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **14 APR.2014**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.


A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to Arch. Claudia ROMAGNA**

**ENTE APPALTANTE:** Amministrazione Comunale di Priverno

**LAVORI:** Adeguamento strada di collegamento SSV Prossedi - Terracina e SP Marittima  
di Priverno

**IMPRESA:** SIMAR Appalti S.r.l. con sede in FORMIA (LT), in Via Marziale n. 13



**CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA IN EURO 321.620,09**

**CERTIFICATI SPEDITI  
PRECEDENTEMENTE**

N.	Data	Importo
1		€ 458 258,27

VISTO: il contratto in data 26/01/2012 n° 4568/12 di Rep. E Successivo atto di Sottomissione approvato con Delibera G.C. n. 86 del 16/05/2013 per l'importo dei lavori di € 2.132.598,29 al netto del ribasso offerto del 5,10% compreso oneri della sicurezza pari a € 78.504,54

RISULTANO dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

**AMMONTARE DEI LAVORI**

-Importo totale netto al 2° s.a.l.	€	783 797,35
	€	-
<b>Totale</b>	€	783 797,35

Risulta l'ammontare netto dei lavori o delle somministrazioni di

€ 783 797,35

**RITENUTE CONTRATTUALI**

- dello 0,5% per infortuni su € 783 797,35	€	3 918,99
- del 10% recupero anticipazione		
<b>Totale Euro</b>	€	3 918,99

Dedotto il totale delle ritenute Euro

€ 3 918,99

**totale** € 458 258,27

Rimane l'ammontare netto di Euro

€ 779 878,36

**ASSICURAZIONE INFORTUNI**

L'impresa SIMAR Appalti S.r.l. ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. sede di Latina, con posizione n° 5247329

Dedotti i precedenti acconti di complessive Euro

€ 458 258,27

Rimane il credito dell'Impresa di Euro

€ 321 620,09

**CERTIFICA**

che ai termini contrattuali d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 321.620,09 + I.V.A. (trecentoventunomilaseicentoventi/09+I.V.A.)

Il Direttore dei lavori  
Dott. Ing. Bruno Guidobaldi



Priverno, li

18/07/2013

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Claudia Romagna

**COMUNE DI PRIVERNO**  
(PROVINCIA DI LATINA)

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**18 LUG. 2013**  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO SSV PROSEDI - TERRACINA E SP MARITTIMA II IN LOCALITA' LA FORNACE NEL COMUNE DI PRIVERNO**

**IMPRESA:** SIMAR Appalti S.r.l. con sede in FORMIA (LT), in Via Marziale n. 13

**2° STATO DI AVANZAMENTO dei LAVORI**

eseguiti a tutto il 08/07/2013

**CONTRATTO DI APPALTO:** in data 26/01/2012 n° 4568/12 di Rep. II Successivo atto di Sottomissione approvato con Delibera G.C. n. 86 del 16/05/2013 per l'importo dei lavori di € 2.132.598,29 al netto del ribasso offerto del 5,10% compreso oneri della sicurezza pari a € 78.504,54

Importo netto lavori al 2° stato di avanzamento lavori	€.	754.944,44	Data della consegna	-----
Importo sicurezza al secondo stato di avanzamento	€.	28.852,90	Data d'inizio dei lavori	-----
Somme a disposizione			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	-----
Importo netto liste in economia			I lavori rimasero sospesi per	-----
Importo Totale netto per lavori al 2° S.A.L.	€.	783.797,35	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	-----
- per	€.	-----		
- per	€.	-----		
del quale impegnato	€.	-----		
- per	€.	-----		
- per	€.	-----	Giorni impiegati in più	-----
- per	€.	-----	Giorni impiegati in meno	-----
Totale somma impegnata	€.	0		

DESCRIZIONE			quantità	IMPORTI	
				unitario Euro	Totale Euro
<b>LAVORI A CORPO</b>					
1	001.001P	COPRO STRADALE - Movimenti di materia			
		Sommano %	68,340	276 564,17	189 003,96
		aliquote		(12,330%)	(8,426%)
2	001.002P	COPRO STRADALE - Fondazione stradale			
		Sommano %	47,760	110 477,50	52 764,06
		aliquote		(4,825%)	(2,352%)
3	001.003P	COPRO STRADALE - Sovrastruttura stradale			
		Sommano %	31,170	223 780,90	69 752,51
		aliquote		(9,977%)	(3,110%)
4	001.005P	COPRO STRADALE - Opere finitura e completamento			
		Sommano %	52,900	61 479,24	32 522,52
		aliquote		(2,741%)	(1,450%)
5	002.006.001P	OPERE ARTE MAGGIORI - Ponte Fosso Scolmatore - Fondazioni			
		Sommano %	100,000	282 784,31	282 784,31
		aliquote		(12,607%)	(12,607%)
6	002.006.002P	OPERE ARTE MAGGIORI - Ponte Fosso Scolmatore - Pile			
		Sommano %	100,000	26 040,64	26 040,64
		aliquote		(1,161%)	(1,161%)
7	002.006.003P	OPERE ARTE MAGGIORI - Ponte Fosso Scolmatore - Spalle			
		Sommano %	100,000	9 146,92	9 146,92
		aliquote		(0,408%)	(0,408%)
8	002.006.004P	OPERE ARTE MAGGIORI - Ponte Fosso Scolmatore - Pulvini			
		Sommano %	100,000	21 085,65	21 085,65
		aliquote		(0,940%)	(0,940%)
9	002.006.008P	OPERE ARTE MAGGIORI - Ponte Fosso Scolmatore - Movimento materie			
		Sommano %	100,000	69 104,85	69 104,85
		aliquote		(3,081%)	(3,081%)
10	003P	OPERE IDRAULICHE			
		Sommano %	50,590	61 797,98	31 263,60
		aliquote		(2,755%)	(1,394%)
11	004.009P	BARRIERE DI SICUREZZA - Segnaletica Orizz. e verticale			
		Sommano %	8,400	13 096,79	1 100,13
		aliquote		(0,584%)	(0,049%)
12	005.011P	ILLUMINAZIONE - Cavidotti e pozzetti			
		Sommano %	24,560	39 560,98	9 716,18
		aliquote		(1,764%)	(0,433%)
13	005.014P	ILLUMINAZIONE - Impianto di terra			
		Sommano %	49,690	6 929,83	3 443,43
		aliquote		(0,309%)	(0,154%)
14	008.016P	LAVORAZIONI A COMPLETAMENTO - Demolizioni cordoli e muretti			

15	008.017P	LAVORAZIONI A COMPLETAMENTO - Prolungamento tombini	Sommano % aliquote	100,000	16 729,54 (0,746%)	16 729,54 (0,746%)
			Sommano % aliquote	100,000	9 910,35 (0,442%)	9 910,35 (0,442%)
		PER LAVORI A CORPO €.				824 368,65
			Sommano %			36,753%
		Lavori non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza 3,5%				-28 852,90
		Restano al netto della sicurezza				795 515,75
		A detrarre ribasso d'asta del 5,10% sull'importo al netto della sicurezza				40 571,30
		Importo netto dei lavori				754 944,44
		Importo relativo agli oneri della sicurezza				28 852,90
		Importo totale netto				783 797,35
<div>L'IMPRESA Simar Appalti S.r.l. Via Martiale, 3 - FORANIA P. I. 0324670326 C. IVA 01200240301</div>			<div>IL DIRETTORE dei LAVORI Dott. Ing. Bruno GIUBBALDI</div> <div>ORDINE INGEGNERI ROMA N. 10024</div>			
<div>Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Claudia Romagnolo</div>						

**SIMAR APPALTI S.r.l.**

Via Marziale, 13  
04023 - FORMIA (LT) - Italia  
Tel. 0771/613050 - Fax 0771/310380  
Partita Iva 01183240595 - Cod. Fisc. 05274670586  
e-mail: info@simarappalti.it


SPETT.LE

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**Piazza Giovanni XIII**  
**04015 PRIVERNO (LT)**

280/14

COD.CLI. 00107	P.IVA 01308200599	TELEFONO	AGENTE	N. FATT. 43	DATA FATT. 31/12/13	PAG. 1
CONDIZIONI PAGAMENTO D31F - Accreditato su conto corrente			BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA ag. Formia, 3 Iban IT08J0200873982000400913504			
TRASPORTO A CURA DEL						

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
SAL.2	Lavori di adeguamento strada di collegamento SSV Prossedi - Terracina e SP Marittima II in località "Le Fornace". Stato Avanzamento Lavori n°2	E	1,00	321.620,09	0	321.620,09	22



TOTALE MERCE 321.620,09	SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO 321.620,09	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
IVA 221	IMPONIBILE 321.620,09	IMPOSTA 70.756,42	AGENDA CODICI			
TOTALE IMPONIBILE 321.620,09	TOTALE IVA 70.756,42	TOTALE ESENTE	SPESE ART. 15	ACCONTO	ABBUONO	TOTALE FATTURA 392.376,51
					OMAGGIO	NETTO A PAGARE 392.376,51

PAGAMENTI
-----------



## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

### EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 2906/01- RR.PP. 2010 , bilancio 2014 in fase di predisposizione, - Titolo 02 - Funzione 08 - Servizio 01 - Intervento 01- cod. SIOPE 2116.

Priverno, \_\_\_\_\_.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

### AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 2906/01 in data odierna.

Priverno, **28/03/2014**

~~IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2~~

~~f.to Dott. Benedetto ZAGO~~

RESP. DIPARTIMENTO 6 F.F.

f.to dott.ssa Carla CARLETTI

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**Arch. Claudia ROMAGNA**

Priverno, 03/03/2014

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 14/04/14