



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Tecnica

N. 89
Area Tecnica
del 13/09/2011

N. 213 Registro Generale
del 13/09/2011

**Oggetto: OPERE DI AMPLIAMENTO
STRUTTURA COPERTA CAMPO BASKET -
APPROVAZIONE SAL N. 1 -
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

OPERE DI AMPLIAMENTO STRUTTURA COPERTA CAMPO BASKET - APPROVAZIONE SAL N. 1 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Proposta n. 210 del 20/07/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che:

- Con determinazione Area Tecnica n. 152 del 02.11.2009 Reg. gen. n. 326/2009 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità all'Ing. Antoniazzi Riccardo;
- Con deliberazione di GC n. 80 del 28.07.2010 si è approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall' Ing. Antoniazzi Riccardo;
- Con determinazione Area Tecnica n. 12 del 11.02.2011, Reg.Gen. n. 35 in pari data, i lavori in oggetto sono stati affidati mediante affidamento diretto **all'Impresa Ing. Sacchi Antonio & C. srl** di Pavia, con sede in Via A. Volta 12;
- In data 28.02.2011 è stato stipulato contratto di cottimo (raccolta n. 3/2011) relativo all'opera in oggetto con l'**Impresa Ing. Sacchi Antonio & C. srl**, per un importo contrattuale di € 18.000,00 oltre IVA 10%;

Vista la nota presentata dal Direttore Lavori, Ing. Antoniazzi Riccardo in data 20.07.2011 al Prot. n. 5925, composta dai seguenti allegati:

- 1) Libretto delle Misure n°1
- 2) Registro di contabilità n°1
- 3) Sommario del registro di contabilità n° 1
- 4) Stato avanzamento lavori n. 1
- 5) Certificato di pagamento n. 1
- 6) Disposizione ulteriori lavori in corso d'opera
- 7) Certificato di Ultimazione Lavori

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari ulteriori interventi non previsti in contratto, dettagliati dal Direttore Lavori nell'allegato n. 6 i cui relativi prezzi al netto del ribasso d'asta sono contenuti entro il 5% della categoria cui afferiscono e non comportano un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e smi;

Dato atto che il quadro economico dell'opera, a seguito delle maggiori lavorazioni, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - AMPLIAMENTO STRUTTURA COPERTA CAMPO BASKET				
	Progetto	Aggiudicazione	Lavorazioni in + al netto del ribasso	Totale
COTTIMO	SACCHI ANTONIO & C	10,296%		
Importo opere	€ 19.397,28	€ 17.400,08	€ 897,04	€ 18.297,12
Oneri sicurezza	€ 599,92	€ 599,92		€ 599,92

IMPORTO LAVORI	€ 19.997,20	€ 18.000,00		€ 18.897,04
IVA 10% per lavori	€ 1.939,73	€ 1.800,00	€ -	€ 1.889,70
totale lordo lavori	€ 21.936,93	€ 19.800,00	€ -	€ 20.786,74
Spese tecniche progettazione (iva compresa)	€ 2.109,02	€ 2.109,02		€ 2.109,02
Collaudo statico (iva compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Piano sicurezza (iva e cassa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
RUP	€ 99,98	€ 99,98		€ 99,98
Accordo bonario 3%	€ 599,92	€ 599,92		€ 599,92
Imprevisti	€ 254,15	€ 254,15		€ 254,15
Somme a disposizione da ribasso		€ 2.136,93		€ 1.150,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.002,80	€ 10.000,00		€ 9.102,96
TOTALE GENERALE	€ 28.000,00	€ 28.000,00		€ 28.000,00

Dato atto che la spesa totale lorda prevista per l'intervento pari a € 28.000,00 è disponibile nel BPE 2011 come da seguente prospetto:

spesa	Capitolo – Intervento	Bilancio	Impegno
€ 28.000,00			
€ 22.000,00	21155 – 2.06.02.01	2011	460/0/2010
€ 3.890,98	21004 – 2.10.03.01	2011	781/0/2007 (quota parte)
€ 2.109,02	21155 – 2.06.02.01	2011	593/0/2009

Dal momento che, a carico del capitolo 21155 del BP 2011 gestione 2010, risulta ancora da destinare la somma pari ad € **224,00** impegnata con impegno n. 460/2010;

Dal momento che, a carico del capitolo 21004 del BP 2011 gestione 2007, risulta ancora da destinare la somma pari ad € **3.890,98** impegnata con impegno n. 781/0;

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti, come da Stato avanzamento lavori n. 1 presentato, ammontante a € 18.802,55 oltre IVA 10%, per un totale lordo pari a € **20.682,80** trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Oggetto dell'intervento	Importo	Capitolo – Intervento	Impegno	Bilancio
Lavori ampliamento struttura coperta campo basket	€ 19.800,00	21155 – 2.06.02.01	460/0/2010 (quota parte)	2011
	€ 882,80	21004 – 2.09.02.01	781/0/2007 (quota parte)	2011

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi;

Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il DPR n.207/2010 e smi;

Visto l'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e smi;

DETERMINA

1) **di approvare** lo Stato di avanzamento lavori n. 1 consegnato dal Direttore Lavori, Ing. Antoniazzi Riccardo in data 20.07.2011 al Prot. com.le n. 5925, composta dai seguenti allegati:

- Libretto delle Misure n°1
- Registro di contabilità n°1
- Sommario del registro di contabilità n°1
- Stato avanzamento lavori n. 1
- Certificato di pagamento n. 1
- Disposizione ulteriori lavori in corso d'opera
- Certificato di ultimazione lavori

2) **Di approvare** il seguente aggiornamento del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - AMPLIAMENTO STRUTTURA COPERTA CAMPO BASKET				
	Progetto	Aggiudicazione	Lavorazioni in + al netto del ribasso	Totale
COTTIMO	SACCHI ANTONIO & C	10,296%		
Importo opere	€ 19.397,28	€ 17.400,08	€ 897,04	€ 18.297,12
Oneri sicurezza	€ 599,92	€ 599,92		€ 599,92
IMPORTO LAVORI	€ 19.997,20	€ 18.000,00		€ 18.897,04
IVA 10% per lavori	€ 1.939,73	€ 1.800,00	€ -	€ 1.889,70
totale lordo lavori	€ 21.936,93	€ 19.800,00	€ -	€ 20.786,74
Spese tecniche progettazione (iva compresa)	€ 2.109,02	€ 2.109,02		€ 2.109,02
Collaudo statico (iva compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Piano sicurezza (iva e cassa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
RUP	€ 99,98	€ 99,98		€ 99,98
Accordo bonario 3%	€ 599,92	€ 599,92		€ 599,92
Imprevisti	€ 254,15	€ 254,15		€ 254,15
Somme a disposizione da ribasso		€ 2.136,93		€ 1.150,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.002,80	€ 10.000,00		€ 9.102,96
TOTALE GENERALE	€ 28.000,00	€ 28.000,00		€ 28.000,00

3) **Di approvare il Certificato di pagamento n. 1** esponente un importo lordo pari a € € **20.682,80** per il pagamento all' **Impresa Ing. Sacchi Antonio & C. srl** di Pavia dello stato avanzamento lavori n.1;

4) **Di destinare**, in conformità a quanto specificato in premessa, la spesa complessiva di **euro 4.114,98**, reperita nel BPE 2011 come da seguente prospetto:

spesa	Capitolo – Intervento	Bilancio	Impegno	Beneficiario
€ 224,00	21155 – 2.06.02.01	2011	460/0/2010	Diversi
€ 986,74	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Impresa Sacchi Antonio & C
€2.904,24	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Diversi

- 5) **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

<p>Area Tecnica</p> <p><u>VISTO di compatibilità monetaria:</u> ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO </p> <p>Data ____06/09/2011____</p>		<p>Il Responsabile Area Tecnica MARONI Arch. Italo</p>
--	--	--

<p>AREA FINANZIARIA</p> <p><u>VISTO di copertura monetaria</u> attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO </p> <p><u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa complessiva di € 4.114,98</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>spesa</th><th>Capitolo – Intervento</th><th>Bilancio</th><th>Impegno</th><th>Beneficiario</th></tr> <tr> <td>€ 224,00</td><td>21155 – 2.06.02.01</td><td>2011</td><td>460/0/2010</td><td>Diversi</td></tr> <tr> <td>€ 986,74</td><td>21004 – 2.09.02.01</td><td>2011</td><td>781/0/2007</td><td>Impresa Sacchi Antonio & C</td></tr> <tr> <td>€2.904,24</td><td>21004 – 2.09.02.01</td><td>2011</td><td>781/0/2007</td><td>Diversi</td></tr> </table>					spesa	Capitolo – Intervento	Bilancio	Impegno	Beneficiario	€ 224,00	21155 – 2.06.02.01	2011	460/0/2010	Diversi	€ 986,74	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Impresa Sacchi Antonio & C	€2.904,24	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Diversi
spesa	Capitolo – Intervento	Bilancio	Impegno	Beneficiario																				
€ 224,00	21155 – 2.06.02.01	2011	460/0/2010	Diversi																				
€ 986,74	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Impresa Sacchi Antonio & C																				
€2.904,24	21004 – 2.09.02.01	2011	781/0/2007	Diversi																				
<p>Data 06.09.2011</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa </p>																								