



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 56	Del 19 FEB. 2013	Atti 3/2012
----------------------------	-------------------------	--------------------

Oggetto: Fornitura chiavi in mano di un sistema di tomografia a Risonanza Magnetica occorrente al Servizio di Radiologia - sede di Piazza Cardinal Ferrari n.1 - Milano aggiudicata all'ATI "Siemens S.p.A. Healthcare, Impiantistica Telefonia e Dati S.r.l. e Aedes S.r.l.", parzialmente finanziata con contributo in conto capitale assegnato con DGR 7429/2008. Approvazione della contabilità finale. Richiesta del saldo del contributo alla Regione Lombardia. Pagamento dei fornitori.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con DGR 8 Luglio 2008 n° 7429 è stato assegnato all'Azienda Ospedaliera il contributo in conto capitale di € 2.127.260,39 per l'acquisto, la manutenzione innovativa e il potenziamento di apparecchiature tecnologiche sanitarie;
- che, in ottemperanza alla delibera regionale suddetta, l'utilizzo del contributo implica il co-finanziamento, da parte dell'Azienda Ospedaliera, delle spese sostenute nella misura del 33,11 % (la restante parte, pari al 66,89% restando in carico al contributo stesso);
- che con Deliberazione n° 35 del 08-02-2010, atti 50/2005/54, in esito a procedura aperta, è stata aggiudicata all'ATI "Siemens S.p.A. Healthcare, Impiantistica Telefonia e Dati S.r.l. e Aedes S.r.l." la fornitura chiavi in mano di un sistema diagnostico per tomografia a Risonanza Magnetica e la ristrutturazione dei locali destinati ad ospitarla (secondo un lay-out anch'esso oggetto della medesima gara) per l'importo di € 1.199.990,00, al netto del ribasso d'asta, oltre iva;
- che nella sopra citata Deliberazione n° 35 del 08-02-2010 per mero errore è stata applicata l'aliquota iva 10%;
- che in data 22 novembre 2011 è stato sottoscritto il contratto tra l'Azienda Ospedaliera e l'ATI;
- che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in corso di Esecuzione sono stati assegnati dall'Azienda Ospedaliera all'ing. Angelo Besana dello studio BCV Progetti S.r.l.;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 56	Del 9 FEB. 2013	Atti 3/2012
----------------------------	------------------------	-------------

- che con Deliberazione n. 64 del 29.2.12 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha modificato il quadro economico come segue:

Forniture e opere	
fornitura macchina e opere contrattuali	€ 1.199.990,00
ulteriori opere extracontrattuali finalizzate alla sicurezza e alla funzionalità	€ 16.626,41
ulteriori opere extracontrattuali finalizzate all'accreditamento del Servizio di Radiodiagnostica	€ 68.379,67
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
Progettazione (compresi oneri previdenziali)	€ 2.500,00
Totale forniture e opere	€ 1.289.996,08
Somme a disposizione	
iva forniture e opere 21%	€ 270.899,18
spese tecniche, compresa iva e oneri previdenziali	€ 32.089,20
Totale somme a disposizione	€ 302.988,38
Costo totale intervento	€ 1.592.984,46

preso atto dell'avvenuta emissione, da parte del Direttore Lavori e degli aventi titolo, dei seguenti documenti depositati in atti:

- Certificato di ultimazione lavori in data 23.5.12
- Perizia di variante, consuntivo in data 30.5.12
- Relazione di effettiva conclusione delle opere di completamento in data 30.5.12
- Verbale di visita e relazione in data 30.5.12
- Relazione sul conto finale in data 30.5.12
- Verbale di collaudo dell'apparecchiatura in data 27.6.12
- Stato finale dei lavori in data 3.7.12
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 3.7.12
- Verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori in data 5.7.12
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16.7.12



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 56	Del 19 FEB. 2013	Atti 3/2012
----------------------------	-------------------------	-------------

in base ai quali il quadro economico dell'intervento risulta modificato come segue:

Forniture e opere	
Fornitura macchina e opere contrattuali	€ 1.189.990,00
Ulteriori opere extracontrattuali finalizzate alla sicurezza, alla funzionalità, ed all'accreditamento del Reparto di Radiodiagnostica	€ 75.074,58
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
Progettazione (compresi oneri previdenziali)	€ 2.500,00
Totale prestazioni contrattuali	€ 1.280.064,58
Somme a disposizione	
IVA forniture e opere 21%	€ 268.813,56
Spese tecniche, compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 32.089,20
Totale	€ 302.902,76
Costo totale intervento	€ 1.580.967,34

da cui discende il seguente Quadro Finanziario, in base alle condizioni poste dalla DGR 8 Luglio 2008 n° 7429, con cui viene assegnato il contributo in conto capitale:

€ 1.057.509,05 contributo in conto capitale di cui alla DGR 8 Luglio 2008 n° 7429;

€ 523.458,29 finanziato con ricavato vendite derivante dall'alienazione di cespiti di unità immobiliari disponibili;

preso atto che, a motivo del fallimento in corso della società I.T.D., costituente l'ATI, alcune opere e forniture subaffidate non sono state pagate, e pertanto l'Azienda Ospedaliera è intervenuta in garanzia degli aventi diritto, ottenendo anche l'assenso e la disponibilità a decurtare le proprie competenze dall'Impresa mandataria Siemens Spa (nota in atti), il costo di opere e forniture (e spese tecniche), sarà così ripartito tra i diversi fornitori:

Siemens	fattura n. 50200062110 del 22.3.12	€ 951.047,90.=
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 17.811,00.=
I.T.D.	fattura (pagata) n. 25A del 2.4.12	€ 21.054,00.=
	fattura (pagata) n. 27A del 2.4.12	€ 147.378,00.=



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	56	Del 19 FEB. 2013	Atti 3/2012
------------------	----	------------------	-------------

	fattura n. 41A del 13.8.12	€ 17.144,83
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 17.144,83
Techno Shield	fattura n. 41/12 del 19.10.12	€ 68.550,65
STM	fattura n. 593 del 18.10.12	€ 9.075,00
Aedes Srl	fattura (pagata) n. 87 del 22.3.12	€ 29.039,76
	fattura (pagata) n. 88 del 22.3.12	€ 203.278,31
	fattura n. 213 del 4.6.12	€ 7.134,55
	fattura n. 214 del 4.6.12	€ 49.941,82
	fattura n. 364 del 26.9.12	€ 58.081,94
	fattura n. 365 del 26.9.12	€ 15.357,84
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 363,01
Lario Elettrica	fattura n. 131 del 12.11.12	€ 3.630,00
	fattura n. 137 del 21.12.12	€ 396,88
Elettronola	fattura n. 76 del 21.12.12	€ 3.085,50
	Totale	€ 1.548.878,14

acquisito il visto contabile della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare il quadro economico finale, come di seguito specificato:

Forniture e opere	
Fornitura macchina e opere contrattuali	€ 1.199.990,00
Ulteriori opere extracontrattuali finalizzate alla sicurezza, alla funzionalità, ed all'accreditamento del Reparto di Radiodiagnostica	€ 75.074,58
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
Progettazione (compresi oneri previdenziali)	€ 2.500,00
Totale prestazioni contrattuali	€ 1.280.064,58
Somme a disposizione	
IVA forniture e opere 21%	€ 268.813,56



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	56	Del 9 FEB. 2013	Atti 3/2012
------------------	----	-----------------	-------------

Spese tecniche, compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 32.089,29
Totale	€ 302.902,76
Costo totale intervento	€ 1.580.967,34

2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 1.580.967,34.= I.V.A. compresa - di cui € 1.057.509,05.= finanziato con contributo in conto capitale di cui alla DGR 8 luglio 2008 n° 7429 e € 523.458,29.= finanziato con ricavato vendite derivante dall'alienazione di cespiti di unità immobiliari disponibili - nello stato patrimoniale dei bilanci degli esercizi di competenza;

3) di dare mandato al R.U.P. di richiedere alla Regione Lombardia l'erogazione del dovuto contributo, pari a € 1.057.509,05.=

4) di liquidare e pagare, subordinatamente all'incasso del contributo citato, le seguenti fatture:

Siemens	fattura n. 50200062110 del 22.3.12	€ 951.047,90.=
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 17.811,00.=
I.T.D.	fattura (pagata) n. 25A del 2.4.12	€ 21.054,00.=
	fattura (pagata) n. 27A del 2.4.12	€ 147.378,00.=
	fattura n. 41A del 13.8.12	€ 17.144,83.=
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 17.144,83.=
Techno Shield	fattura n. 41/12 del 19.10.12	€ 68.550,65.=
STM	fattura n. 593 del 18.10.12	€ 9.075,00.=
Aedes Srl	fattura (pagata) n. 87 del 22.3.12	€ 29.039,76.=
	fattura (pagata) n. 88 del 22.3.12	€ 203.278,31.=
	fattura n. 213 del 4.6.12	€ 7.134,55.=
	fattura n. 214 del 4.6.12	€ 49.941,82.=
	fattura n. 364 del 26.9.12	€ 58.081,94.=
	fattura n. 365 del 26.9.12	€ 15.357,84.=
	in attesa nota credito (nota in atti)	- € 363,01.=
Lario Elettrica	fattura n. 131 del 12.11.12	€ 3.630,00.=
	fattura n. 137 del 21.12.12	€ 396,88.=
Electronola	fattura n. 76 del 21.12.12	€ 3.085,50.=
	Totale	€ 1.548.878,14.=

5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 56	Del 19 FEB. 2013	Atti 3/2012
----------------------------	-------------------------	-------------

- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Paolo Grazioli)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

s.c./s.s. Gestione Tecnico Patrimoniale
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: ing. Gianandrea Balestra
Pratica trattata da: Alma Minotto



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 56	Del 19 FEB. 2013	Atti 3/2012
---------------------	------------------	-------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 19 FEB. 2013

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine