

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 13 DEL 21 FEB. 2013

OGGETTO: COMUNE DI BARI – VIA CRISPI N.85/A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELLA SEDE UFFICI DELL'ENTE - FINANZIAMENTO € 39.699,07 (FONDI DI BILANCIO) - IMPRESA: BUONPENSIERE GAETANO DA RUVO DI PUGLIA - CONTRATTO IN DATA 27/05/2010 N.5918 DI REP. REGISTRATO A BARI IL 14/06/2010 AL N.682 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 21 FEB. 2013, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005:

PREMESSO che:

- con Determina dirigenziale n.209/ST del 30/12/2009 sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali al piano seminterrato dell'edificio principale della sede dell'Ente siti in Bari alla via Crispi n.85/a, da effettuare con fondi di Bilancio, per l'importo a base d'asta di € 42.970,76 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 non soggetti a ribasso d'asta;
- nella gara esperita in data 02/03/2010, l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato all'Impresa Buonpensiere Gaetano da Ruvo di Puglia con il ribasso del 25,115 %. La gara di appalto è stata ratificata con Determinazione n.360/SA dell'08/04/2010;
- alla relativa spesa di € 32.932,10, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00, si è previsto di fare fronte con l'impegno n.1123 assunto, sul Capitolo 20112/2 "Corrispettivi di appalto Sede" con la citata Determina dirigenziale n.209/ST del 30/12/2009;
- in data 27/05/2010 è stato stipulato il relativo contratto di appalto n.5918 di repertorio e n.2873 di raccolta, per l'importo di netti € 32.932,10 oltre Iva di cui € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati consegnati in data 26/07/2010, come da apposito verbale firmato dall'Impresa senza riserva. In base all'art. 11 del Contratto di Appalto, è stato previsto che i lavori dovevano essere ultimati entro 45 giorni a partire dalla data del verbale di consegna e quindi entro il giorno 08/09/2010;
- con Determina dirigenziale n.178/ST del 28/09/2010 sono stati approvati i lavori integrativi da eseguire presso i locali di che trattasi per un importo netto complessivo integrativo di € 6.766,97 giusta impegno di spesa n.1027 sul Cap. 20112/2;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06/09/2010 e, quindi, entro il termine contrattuale così come risulta dal certificato redatto in pari data;
- lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/02/2011 e firmato dall'Impresa senza riserva alcuna porta le seguenti risultanze:



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 13 DEL 21 FEB. 2013**

Lavori eseguiti e contabilizzati a misura	€	52 007,24
A detrarre oneri per la sicurezza	€	<u>3 000,00</u>
<i>Restano</i>	€	49 007,24
A detrarre ribasso d'asta del 25,115%	€	12 308,17
A sommare: Oneri per la sicurezza	€	<u>3 000,00</u>
<i>Totale importo netto</i>	€	39 699,07
A detrarre importi già liquidati	€	
- 11/02/2008 - 1° certificato	€	32 765,75
- 03/02/2011 - 2° certificato	€	<u>6 734,83</u>
<i>In uno</i>	€	39 500,58
<i>Resta il credito dell'Impresa</i>	€	198,49

CONSIDERATO che:

- il Certificato di regolare esecuzione redatto dall'incaricato Direttore dei Lavori conferma le risultanze riportate nello Stato Finale, ovvero il credito dell'Impresa appaltatrice di € 198,49;
- in relazione a quanto disposto dal Ministero dei LL.PP. CER con Circolare n. 300/AG del 11.06.73, il Commissario Straordinario è invitato a esprimere le proprie definitive determinazioni in merito all'approvazione del certificato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 865/71;

VISTO che sulla base delle premesse evidenziate il Settore Tecnico propone il seguente deliberato:

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso i locali al piano seminterrato dell'edificio principale della sede dell'Ente siti in Bari alla via Crispi n.85/a finanziati con Fondi di Bilancio ed eseguiti dall'Impresa Buonpensiere Gaetano da Ruvo di Puglia, che evidenzia un importo netto lavori di € 39.699,07 ed un conseguente credito finale dello stesso appaltatore di € 198,49;
3. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa Buonpensiere Gaetano da Ruvo di Puglia della rata di saldo di € 198,49.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 (Ing. Corrado PISANI)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'
 IL DIRETTORE GENERALE
 (Avv. Sabino LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità.

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.1 3 DEL 21 FEB. 2013****DELIBERA**

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso i locali al piano seminterrato dell'edificio principale della sede dell'Ente siti in Bari alla via Crispi n.85/a finanziati con Fondi di Bilancio ed eseguiti dall'Impresa Buonpensiere Gaetano da Ruvo di Puglia, che evidenzia un importo netto lavori di € 39. 699,07 ed un conseguente credito finale dello stesso appaltatore di € 198,49;
3. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa Buonpensiere Gaetano da Ruvo di Puglia della rata di saldo di € 198,49.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino UCPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)

www.AlboPretorionline.it