



DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del - 3 OTT, 2019

Pag. 1

Atti n. 592/17 – all. 63

avente come oggetto: "APPALTO OPERE DA IDRAULICO OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° SAL CONFORME AL FINALE".

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**1. Esposizione del contenuto del decreto**

Approvazione dell'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 709.668,38 (esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del procedimento, geom. Silvano Pecchio, dell'importo di € 66.848,34 (al netto delle ritenute di garanzia, dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ed esclusa I.V.A.);

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

- Certificato di pagamento n. 8


**3. Attestazione contabile**

Il presente decreto comporta oneri pari a € 81.554,97 (complessivi)

Responsabile Unico del procedimento:  
geom. Silvano Pecchio

Il Direttore U.O.C. Funzioni Tecniche  
ing. Santo de Stefano

Pratica gestita da Vittoria Lozza



DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del - 3 OTT. 2019

Pag. 2

Atti n. 592/17 - all. 63

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**


Il costo complessivo di € 81.554,97 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	L'IMPORTO E' GIA' COMPRESO NEL 2018 CON AUTORIZZAZIONE						
	A SANSA N. 2018000 753						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del - 3 OTT, 2019

Pag. 3

Atti n. 592/17 - all. 63

**"APPALTO OPERE DA IDRAULICO OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° SAL CONFORME AL FINALE".**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

##### PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 341 del 04.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa MIDA IMPIANTI SRL, con sede in Sondrio, via Nazario Sauro n. 49;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data 06.07.2017;
- in data 21.07.2017 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 592/17 all. 12, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero di repertorio 48/17 il 29.08.2017, con il quale venivano appaltate all'impresa MIDA IMPIANTI SRL le opere da idraulico occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.07.2017 - 06.07.2019, per l'importo, al netto del ribasso del 28,117%, di € 715.817,07 di cui € 14.850,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 611 del 25.07.2017 è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 174.659,36 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 614 del 25.07.2017 e decreto dirigenziale n. 3 del 08.01.2019 sono stati autorizzati i subappalti alla ditta L.G. TECNO IMPIANTI, con sede in Giussago (Pv), via Artigiani n. 2;

**PRESO ATTO** che la scadenza naturale del contratto è il 06.07.2019;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per l'appalto in oggetto trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, esercizi 2016/2017/2018 prenotazione 2017000753;

**RICHIAMATO** l'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si stabilisce che "il pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori e subfornitori è effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante";

**PRESO ATTO** che i lavori di manutenzione di che trattasi riguardano interventi la cui documentazione tecnico-amministrativa è depositata agli atti dell'U.O.C. Funzioni Tecniche;

**DATO ATTO** che i certificati di pagamento già rilasciati dal Responsabile del procedimento, geom. Silvano Pecchio, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Egidio Respighi, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
1	al 31.10.2017	€ 93.983,85	€ 469,92	€ 74.811,15
2	al 31.12.2017	€ 172.292,19	€ 861,46	€ 62.333,44
3	al 31.03.2018	€ 247.447,24	€ 1.237,24	€ 59.823,41

*[Handwritten signature]*





DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del 3 OTT. 2019

Pag. 4

Atti n. 592/17 – all. 63

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
4	al 30.06.2018	€ 337.989,71	€ 1.689,95	€ 72.071,81
5	al 30.09.2018	€ 424.250,47	€ 2.121,25	€ 68.663,56
6	al 31.12.2018	€ 531.895,00	€ 2.659,47	€ 85.685,04
7	al 31.03.2019	€ 623.251,62	€ 3.116,26	€ 72.719,57

**VISTI:**

- l'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore lavori, sig. Egidio Respighi, dal quale si evince che l'importo del totale dei lavori eseguiti a tutti il 06.07.2019 ammonta ad € 709.668,38;
- il relativo certificato di pagamento emesso in data 25.09.2019 dal Responsabile Unico del procedimento, geom. Silvano Pecchio, con il quale si certifica che, sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente si può pagare l'importo di € 66.848,34, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali alle seguenti ditte:
  - MIDA IMPIANTI SRL € 26.405,10;
  - L.G. TECNO IMPIANTI € 40.443,24;

**DATO ATTO** che l'importo del certificato di pagamento di cui al punto precedente deriva dal recupero dell'anticipazione e dedotti gli acconti precedenti come da tabella seguente:

PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	RECUPERO ANTICIPAZIONE	DEDOTTI GLI ACCONTI PRECEDENTI	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
al 06.07.2019	€ 709.668,38	€ 3.548,34	€ 143.163,41	€ 496.108,28	€ 66.848,34

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiliare n. 146 del 13.06.2018 con la quale viene approvata la convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;

**CONSIDERATO** che per consentire una corretta suddivisione dei costi manutentivi, secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere, la contabilizzazione degli interventi eseguiti sugli impianti idraulici al padiglione Invernizzi, viene riportata sugli stati di avanzamento in una voce separata;

**DATO ATTO** che nel 8° stato di avanzamento lavori e nel relativo certificato di pagamento, sono compresi i lavori eseguiti negli spazi assegnati a Fondazione INGM c/o il pad. Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e che la relativa contabilizzazione ammonta ad € 345,84 al netto di I.V.A.;

**CONSIDERATO** che la copertura finanziaria dell'importo è assicurata con i fondi di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 348 del 01.03.2017 (C.E. 452015, prenotazione n. 2017000753);





DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del 3 OTT, 2019

Atti n. 592/17 – all. 63

**VISTA** la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Silvano Pecchio, funzionario della U.O.C. Funzioni Tecniche;

#### DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare l'ottavo Stato di Avanzamento ed il relativo certificato di pagamento dei lavori per "opere da idraulico occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'Impresa di € 66.848,34 + € 14.706,63 (I.V.A. 22%) = € 81.554,97;
2. liquidare all'impresa MIDA IMPIANTI SRL, l'importo complessivo di € 66.848,34 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente all'ottavo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;
3. dare benestare affinché l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'appaltatore n. 80-E del 26.09.2019 dell'importo di € 66.848,34 + € 14.706,63 (I.V.A. 22%) = € 81.554,97 relativa al certificato di pagamento n. 8, detraendone la fattura del subappaltatore ditta L.G. TECNO IMPIANTI da pagare direttamente e corrispondenti a:  
– fattura n. 131 del 30.09.2019 pari a € 40.443,24 imposta esente art. 17 comma 6 DPR 633/72;
4. demandare alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, il recupero del credito nei confronti di Fondazione INGM Istituto Nazionale Genetica Molecolare che, per il S.A.L. di cui trattasi, ammonta ad € 345,84 + € 76,08 (I.V.A. 22%) = € 421,92;
5. di dare atto che il costo complessivo di € 66.848,34 + € 14.706,63 (I.V.A. 22%) = € 81.554,97 è stato imputato nel BPE per l'anno 2019;
6. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12 comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;





DECRETO DIRIGENZIALE N.

841

del 3 OTT, 2019

Pag. 6

Atti n. 592/17 – all. 63

8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
9. disporre l'invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

(ing. Santo De Stefano)

