



COPIA

COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 3 – TECNICO **SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI**

n.193 del 05/11/2012	OGGETTO:	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "BENI E ATTIVITÀ CULTURALI" - APQ1 2006 – III ATTO INTEGRATIVO: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA, PROFESSIONISTI, CONSULENTI E LISTE IN ECONOMIA.
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta della Regione Lazio, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) sottoscritto il 12/04/00 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio;

VISTO il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) sottoscritto il 29/09/06 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che nell'ambito del III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali tra il Ministero per i BB. e le AA.CC. e la Regione Lazio, approvato con D.G.R. n.622 del 26/09/06 e siglato in data 29/09/06 è stato previsto, tra l'altro, il finanziamento per l'intervento denominato: intervento strutturale: Comune di Priverno - Palazzo Valeriani-Guarini: completamento, realizzazione e allestimento della nuova sede del museo archeologico;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra risulta a completamento all'intervento finanziato con Determina della Regione Lazio, Dip.to Sociale, Dir.ne Reg.le Beni e Attività Culturali e Sport, Area Musei, Archivi e Biblioteche n.D3571 del 24/10/07 avente ad oggetto: "Secondo Atto Integrativo all'A.P.Q.1 – Comune di Priverno - Ampliamento del museo archeologico nel palazzo Valeriani-Guarini – Costo complessivo €1.600.000 – Contributo €1.250.000 – Imp. Su cap. C12107 E.F.2006", il cui progetto esecutivo è stato approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 10/10/2006 attualmente in fase esecutiva dei lavori;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.88 del 28/05/2008 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) 2006 – III° atto integrativo INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 del 17/07/2008, n.117 con cui si affidavano i servizi di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto alla R.T.P. composta dai seguenti professionisti:

- ing. Marco IANNOZZI nato a Veroli (FR) il 28/04/1972 e residente a Roma - 00176 in via Giovanni Maggi n.75 – c.f.:NNZMRC72D28L780G, iscritto all'Ordine Ingegneri di Frosinone al n.1436 - P.I.: 07806551003 capogruppo
- ing. Salvatore D'AMBROSI nato a Frosinone il 21/11/1975 e residente a Roma -00171 in via Filippo Smaldone n.62 – c.f.:DMBSVT75S21D810W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n.1538 - P.I.: 08287581006;
- arch. Debora PLOMITALLO, nata a Frosinone il 17/04/1974 ed ivi residente in via Valle Fioretta n.302 cap.03100– c.f.:PLMDBR74D57D810W, iscritta all'Albo degli Architetti di Frosinone al n.721 – P.I.:02427200600;
- ing. Davide PLOMITALLO, nato a Frosinone il 02/09/1975 ed ivi residente in via Maria de Mattias n.34 cap.03100– c.f.:PLMDVD75P02D810Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Frosinone n.1796 – P.I.:02483060600;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n.236 del 16/09/2008 con cui si approva il Documento preliminare alla progettazione (D.p.p.) predisposto dal Responsabile del Servizio 3.1 del Comune di Priverno;

VISTA la nota prot.n.18377 del 09/10/2008 con cui la R.T.P. sopra citata ha trasmesso il progetto preliminare-definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di €500.000,00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.268 del 14/10/2008 con cui si approvava il progetto preliminare-definitivo di cui sopra;

VISTA la nota ns.prot.n.88 provv.reg.04 del 26/11/2008 con cui il progettista, R.T.P.: ing. Marco IANNOZZI capogruppo, trasmetteva gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ;

CONSIDERATO che nota prot.n.3070 del 10/12/2008, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con ns. prot.n.23145, la SOPRINTENDENZA ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Latina e Frosinone, esprimeva parere favorevole al progetto in oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 12 dicembre 2008 relativa all'intervento strutturale: Privero Palazzo Valeriani-Guarini Completamento realizzazione e allestimento della nuova sede del Museo archeologico. Approvazione progetto esecutivo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1, n. 202 del 15/12/2008 con la quale si aggiudicava l'appalto relativo al completamento del museo archeologico nel Palazzo Valeriani - Guarini alla ditta Tarquinia Maurizio Raffaele Impresa Individuale con sede in via Macchioni n. 10 - 04020 - MONTE SAN BIAGIO (LT) - tel. 0771.551060 - fax 0771.552135 - C.F. TRQMZR67B18D662E - P.I. 01235490594 che aveva offerto il ribasso del 22,75% per un importo netto offerto pari ad € 128.637,48 esclusi oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale dei lavori pari ad €135.891,47 compresi oneri della sicurezza di € 7.253,99 ed esclusa IVA al 10%;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 06/05/2009 rep.n.4480/2009 registrato a Latina il 14/05/2009 al n.246 serie 1 per l'importo netto di €135.891,47;

VISTA la nota prot.n.9379 del 24/05/2010 con la quale il D.LL. trasmetteva la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 28/05/2010, n.39 con cui veniva approvato il S.A.L. n.1 a tutto il 18/05/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di €30.360,00 alla ditta appaltatrice dell'intervento di che trattasi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 28/07/2010, n.59 con cui veniva approvato il S.A.L. n.2 a tutto il 14/07/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di €29.964,00 alla ditta appaltatrice dell'intervento di che trattasi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 04/10/2010, n.082 con cui veniva approvata la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, stimata per l'importo lordo pari ad €8.009,42, importo già assoggettato al ribasso d'asta del 22,75%, esclusa IVA del 10% ed approvato il S.A.L. n.3 a tutto il 13/09/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di €29.909,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele con sede in via Macchioni n. 10 - 04020 - MONTE SAN BIAGIO (LT) - C.F. TRQMZR67B18D662E - P.I. 01235490594;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 19/10/2010 è stata approvata una perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Marco IANNOZZI, per il miglioramento e completamento dei lavori, comunque indispensabili ma non prevedibili al momento della redazione del progetto, finalizzata all'adeguamento dell'impostazione progettuale ed al proseguimento degli obiettivi, per un importo complessivo netto dell'intervento pari ad €162.997,85, comportando un aumento di spesa di netti €27.106,38 rispetto all'importo del contratto principale di €135.891,47;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 04/04/2011, n.38 con cui veniva approvato il S.A.L. n.4 a tutto il 07/03/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.4 dell'importo complessivo di €71.390,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele con sede in via Macchioni n.10 - 04020 - MONTE SAN BIAGIO (LT) - C.F. TRQMZR67B18D662E - P.I. 01235490594 a fronte della fattura n.13 del 15/03/2011;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 13/09/2011 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 del 19/09/2011, n.61 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI - INVITO A GARA UFFICIOSA;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 22/12/2011, n.78 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 13/02/2012, n.15 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, con cui si procedeva ad affidare definitivamente alla ditta SOCORE srl con sede in via Fedele Lampertico n.12 - 00191 ROMA - tel. e fax 06.36309445 - C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007, per un importo contrattuale dei lavori pari ad €177.307,08 (compresi oneri della sicurezza pari ad €8.672,52) per complessivi €195.037,78 inclusa IVA al 10%, i lavori di allestimento sale e movimentazione dei reperti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 24/05/2012, n.67 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO, con cui si liquidava all'impresa TARQUINIA il credito residuo pari ad €. 24.075,67 più IVA al 10%, così distinto:

- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta:

di cui:

- per lavori in perizia (D.G.C.n.221/2010) € 162.997,85
- per lavori imprevisi autorizzati (Det.n.82/2010) € 8.009,42

sommano € 171.007,27

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa

€ 146.930,00

resta il credito dell'impresa pari ad

€ 24.075,67

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 15/06/2012, n.84 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – APPROVAZIONE SAL N.1 DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, con cui si liquidava alla ditta SOCORE srl la somma complessiva lorda di € 133.760,00 di cui € 121.600,00 per lavori ed € 12.160,00 per IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori acquisito il 02/08/2012 al n.14220 di protocollo, presso il nostro Ente dalla Direzione dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 16/07/2012;

VISTI gli atti contabili, relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI; Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori; Certificato di Regolare Esecuzione, acquisiti al ns. protocollo il 02/08/2012 al n.14220, dai quali risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 63.202,90 più IVA al 10%, così distinto:

- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta:

di cui:

- per lavori in contratto (Det.n.15/2012) € 177.307,08
- per lavori imprevisi autorizzati (Det.n.82/2010) € 7.465,54

sommano € 184.772,62

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa

€ 121.600,00

resta il credito dell'impresa pari ad

€ 63.172,62

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 22/10/2012 con cui si liquidava alla ditta SOCORE srl con sede in via Fedele Lampertico n.12 – 00191 ROMA – tel. e fax 06.36309445 – C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007 la somma complessiva lorda di € 1.378,64 di cui € 1.253,31 per lavori ed € 125,33 per IVA al 10%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 n.18 del 28 dicembre 2010 avente ad oggetto con cui si affidava l'incarico per la redazione e realizzazione del progetto museologico relativo all'intervento alla dott.sa Margherita Cancellieri nata a Roma il 27/10/1948 e residente a Roma in C.so Trieste, 82, Archeologa, docente dell'Università "La Sapienza" di Roma e direttore scientifico dei Musei archeologici comunali, c.f. CNC MGH 48R69 H501V, e la relativa Convenzione di incarico professionale sottoscritta in data 11/02/2011 per l'importo complessivo lordo pari ad € 20.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge;

RILEVATO che, ultimati i lavori, si possa procedere alla liquidazione della Dott.sa Cancellieri per l'importo complessivo lordo pari ad € 20.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge;

RILEVATO che con la D.G.C.n.179 del 07/09/2010 veniva approvato il Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo economico - art.92, comma 5, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 per i dipendenti che hanno svolto diverse attività nell'ambito dell'appalto in oggetto e pertanto la somma ai sensi di quanto disposto nel regolamento comunale per la ripartizione del fondo interno di cui all'art.92, D.Lgs.163/2006, per l'intervento di che trattasi è stimato l'importo complessivo di € 2.547,63 (pari al 35% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a		
A ribasso)	€ 363.775,00	
B totale fondo incentivante pari al 2% di A	€ 7.275,50	
ATTIVITA':	eseguite	da liquidare
Responsabile del procedimento	15%	€ 1.091,33
Incaricati del progetto:		
- Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	€ 727,55
Collaboratore tecnico		€ 363,78
Collaboratore Amministrativo		€ 363,78
Totale	25%	€ 2.546,43

VISTA la Determinazione n.082 del 04/10/2010 con cui, tra l'altro, si liquidava a favore dell'arch. Claudia Romagna l'acconto di € 608,21 per le attività di progettazione e responsabilità procedimentale;

RILEVATO che allo stato attuale, l'esecuzione delle opere relative all'intervento di che trattasi è al 100% delle lavorazioni eseguite e che si può procedere alla liquidazione del 50% dell'importo previsto per le attività di responsabile del procedimento del 100% dell'importo dei collaboratori tecnico-amministrativi, pertanto l'importo da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 1.938,22 a saldo di tutte le spettanze, così come di seguito:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)		
- arch. Claudia ROMAGNA	€ 665,00	
- arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 545,66	
	sommano	€ 1.210,66
COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI		
geom. Nicola LOFFARELLI	€ 363,78	
sig.ra Elda LONGARINI	€ 363,78	
	sommano	€ 727,55
TOTALE INCENTIVI - ART. 92, CO.5, D.LGS. N.163/2006		€1.938,22

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 n.84 del 4 ottobre 2010 avente ad oggetto: "Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RILIEVI DI DETTAGLIO", con cui si affidava l'incarico per il servizio di rilievi, indagini e accertamenti di dettaglio dell'intervento in oggetto alla R.T.P. con capogruppo-mandatario l'ing. Marco IANNOZZI nato a Veroli (FR) il 28/04/1972 e residente a Roma - 00176 in via Giovanni Maggi n.75 - c.f.:NNZMRC72D28L780G, iscritto all'Ordine Ingegneri di Frosinone al n.1436 - P.I.: 07806551003 per un importo complessivo imponibile netto di €9.803,92 (I.V.A. e c/CNPAIA esclusi) per CNPAIA pari ad €196,08, per un importo lordo di €12.000,00 comprensivo di IVA al 20%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 n.88 del 15 ottobre 2010 avente ad oggetto: "Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI", con cui si liquidava alla RTP, dell'ing. Iannozzi Marco - capogruppo la somma complessiva di €33.556,73 di cui €29.907,96 per onorario, €598,16 per oneri previdenziali (CNPAIA) ed €3.050,61 per IVA, relativamente ai rilievi di dettaglio, alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in progettazione;

VISTE le fatture allegate al presente provvedimento e presentate dai componenti della Riunione Temporanea di Professionisti relativamente alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva così come di seguito:

R.T.P.:	n. fattura	Importo netto	Importo lordo
Marco Iannozzi	8/2012	€ 2.977,95	€ 3.747,45
Salvatore d'Ambrosi	9/2012	€ 3.645,90	€ 4.588,00
Davide Plomitello	4/2012	€ 3.645,90	€ 4.588,00
Debora Plomitello	8/2012	€ 3.645,90	€ 4.588,00
totale D.LL. e sicurezza		€ 13.915,65	€ 17.511,45

VISTI la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. 05/10/2010, n.207 - Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 - T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Ultimazione dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, predisposti dalla R.T.P. incaricata ed acquisiti agli atti dell'Ente in data 02/08/2012 al prot.n.14220, inerenti i lavori di allestimento sale e movimentazione reperti del Museo Archeologico nel Palazzo Valeriani - Guarini, e di **LIQUIDARE** a favore della **ditta SOCORE srl** con sede in via Fedele Lampertico n.12 - 00191 ROMA - tel. e fax 06.36309445 - C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007, la somma complessiva relativa al credito residuo dell'Impresa pari ad **€69.523,19** di cui € 63.202,90 per lavori ed €6.320,29 per IVA al 10%, a presentazione di regolare fattura;
- DI LIQUIDARE** a favore della **ditta SOCORE srl** con sede in via Fedele Lampertico n.12 - 00191 ROMA - tel. e fax 06.36309445 - C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007, la somma complessiva di **€1.378,64** di cui €1.253,31 per lavori ed €125,33 per IVA al 10%, per liste in economia come in premessa specificato, a presentazione di regolare fattura;
- DI LIQUIDARE** a favore della **dott.sa Margherita CANCELLIERI** nata a Roma il 27/10/1948 e residente a Roma in C.so Trieste, 82, Archeologa, docente dell'Università "La Sapienza" di Roma, direttore scientifico dei Musei archeologici comunali, c.f. CNC MGH 48R69 H501V, l'importo complessivo lordo pari ad **€20.000,00** comprensivo di IVA e oneri di legge;
- DI LIQUIDARE** le somme indicate nelle fatture allegate al presente provvedimento a favore dei componenti della Riunione Temporanea di Professionisti relativamente alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva così come di seguito:

R.T.P.:	Importo lordo
Ing. Marco IANNOZZI nato a Veroli (FR) il 28/04/1972 e residente a Roma - 00176 in via Giovanni Maggi n.75 – c.f.:NNZMRC72D28L780G - P.I.: 07806551003	€ 3.747,45
Ing. Salvatore D'AMBROSI nato a Frosinone il 21/11/1975 e residente a Roma -00171 in via Filippo Smaldone n.62 – c.f.:DMBSVT75S21D810W, P.I.: 08287581006	€ 4.588,00
arch. Debora PLOMITALLO , nata a Frosinone il 17/04/1974 ed ivi residente in via Valle Fioretta n.302 cap.03100– c.f.:PLMDBR74D57D810W, P.I.:02427200600	€ 4.588,00
Ing. Davide PLOMITALLO , nato a Frosinone il 02/09/1975 ed ivi residente in via Maria de Mattias n.34 cap.03100– c.f.:PLMDVD75P02D810Y, P.I.:02483060600	€ 4.588,00
totale D.LL. e sicurezza	€ 17.511,45

6. **DI LIQUIDARE** ai sensi di quanto disposto nel regolamento comunale per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione - D.G.C. n.179 del 07/09/2010 - art.92, D.Lgs.163/2006, per l'intervento di che trattasi, l'importo complessivo di **€1.938,22** come in premessa specificato, a favore dei seguenti dipendenti comunali:

- arch. Claudia ROMAGNA € 665,00
- arch. Gianfranco CAUTILLI € 545,66
- geom. Nicola LOFFARELLI € 363,78
- sig.ra Elda LONGARINI € 363,78

7. **DI DARE ATTO** che le somme di cui ai precedenti punti trovano capienza nel quadro economico dell'intervento in oggetto i, e risultano impegnate in bilancio 2012 approvato, così come di seguito: Titolo 2, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 01, Cap. 252200 RR.PP. 2008 – cod.gest. 2113 - CIG: 00871649FF;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **07 DIC.2012** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Gianfranco CAUTILLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI

Marta.

COMUNE DI PRIVERNO
 ARPIATO
 05 NOV. 2012
 Prot. N. 19545-
 Cat. Clas. Fasc.
 Fattura n. 8

Dott. Ing. Marco IANNOZZI

Largo Alfonso Favino, 32 - 00173 Roma

ing.marcoiannozzi@gmail.com - tel. 06/72278949 - Fax 06/7232555

FATTURA

Committente

Nome AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRIVERNO
 Indirizzo P.zza Giovanni XXIII
 C.A.P. 04015 Città Priverno Prov. LT
 C.Fisc / P.Iva 80005330594

Riferimenti

Data 27/02/2012
 Protocollo

Prestazioni		Totale
Saldo, relativo all'85,6% della prestazione di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (fino al 17/05/2011 rinuncia all'incarico), dei lavori di restauro ed allestimento del nuovo museo archeologico sito nel palazzo Valeriani Guarini		
IMPONIBILE		€ 2.977,95
INARCASSA	4%	€ 119,12
TOTALE PARZIALE		€ 3.097,07
IVA	21%	€ 650,38
RITENUTA D'ACCONTO	20%	€ 595,59
TOTALE FATTURA		€ 3.151,86

Modalità di pagamento

Accredito

Intestazione Marco Iannozzi
 Istituto Bancario Banca Agnelli
 Codice IBAN IT 98 V 08344 03200 000013845347

Codice Fiscale NNZ MRC 72 D 28 L780 G - Partita IVA 07806551003

Studio Tecnico Ing. Salvatore D'Ambrosi

P.zza Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

tel/fax 0775-211180 cell. 347-1910118

sadam75@gmail.com

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
05 NOV. 2012
Prot. N. 19544-
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

ms/n

1282/12

Frosinone, 09/10/2012

DIPARTIMENTO 3 TECNICO
SERVIZIO 3,1-L.L.P.P.
MANUTENZIONE - AMBIENTE
Codice Fiscale 80005330594

FATTURA n.9/2012

FATTURA A SOLDI PER LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO VALERIANI GUARINI (APQ1-2006)

Determinazione di affidamento incarico n117 del 17/07/2008

si precisa che la fattura è emessa con l'iva a esigibilità differita

IMPONIBILE	€	3.645,90
C.N.P.A.I.A. 4%	€	145,84
TOTALE IMPONIBILE	€	3.791,74
IVA 21%	€	796,26
TOTALE LORDO	€	4.588,00
MENO RITENUTA D'ACCONTO	-€	729,18
TOTALE NETTO	€	3.858,82

si chiede di effettuare il pagamento sul c/c n. 10358/6 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
agenzia 215 di Frosinone intestato a D'Ambrosi Salvatore abi 5385-0 cab 14800

Codice IBAN: -- IT64 F053 8514 8000 0000 0010 358 --

Domicilio fiscale Largo Aonio Paleario, 7 03100 Frosinone

N° Part. I.V.A. 08287581006

COD. FIS. DMB SVT 75S 21D 810W

Studio Tecnico Ing.Davide Plomitallo
Via Maria de Mattias, 34 03100 Frosinone
tel/fax 0775-290158 cell. 347-5594987
davideplomitallo@libero.it

Frosinone, 09/10/2012

Spett.le **Comune di PRIVERNO**
DIPARTIMENTO 3 TECNICO
Servizio 3.1-L L.PP.
Manutenzione - Ambiente
Codice Fiscale 80005330594

FATTURA n.4/2012

FATTURA A SOLDO PER LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO VALERIANI-GUARINI (APQ1-2006)
Determinazione di affidamento incarico n117 del 17/07/2008

si precisa che la fattura è emessa con l'iva a esigibilità differita

IMPONIBILE	€	3.645,90
C.N.P.A.I.A. 4%	€	145,84
TOTALE IMPONIBILE	€	3.791,74
IVA 21%	€	796,26
TOTALE LORDO	€	4.588,00
MENO RITENUTA D'ACCONTO	-€	729,18
TOTALE NETTO	€	3.858,82

si chiede di effettuare il pagamento sul c/c n. 10369 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
agenzia 215 di Frosinone intestato a Plomitallo Davide

Codice IBAN: - IT70 1053 8514 8000 0000 0010 369-

Domicilio fiscale via Maria de Mattias 34, 03100 Frosinone
N° Part. I.V.A. 02483060600
COD. FIS. PLM DVD 75P 02D 810Y

Studio Tecnico Arch. Plomitullo Debora

Via Valle Fioretta 302

03100 Frosinone

cell. 347-0306799

deboraplomitullo@libero.it

Frosinone, 09/10/2012

Spett.le Comune di PRIVERNO

DIPARTIMENTO 3 TECNICO

Servizio 3.1-L L.P.P.

Mantenzione - Ambiente

Codice Fiscale 80005330594

FATTURA n.8/2012

FATTURA A SOLDO PER LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO VALERIANI-GUARINI (APQ1-2006)

Determinazione di affidamento incarico n117 del 17/07/2008

si precisa che la fattura è emessa con l'iva a esigibilità differita

IMPONIBILE	€	3.645,90
C.N.P.A.I.A. 4%	€	145,84
TOTALE IMPONIBILE	€	3.791,74
IVA 21%	€	796,26
TOTALE LORDO	€	4.588,00
MENO RITENUTA D'ACCONTO	-€	729,18
TOTALE NETTO	€	3.858,82

si chiede di effettuare il pagamento sul c/c intestato a Plomitullo Debora

BANCA: BANCA INTESA
PAESE: IT
CIN Euro: 36
CIN IT: L
ABI: 03069
CAB: 14801
C/C: 6152363719/91
IBAN: IT 36L 03069 14801 615236371991

Domicilio fiscale via Valle Fioretta n.302, 03100 Frosinone

N° Part. I.V.A. 02427200601

COD. FIS. PLM DBR 74D57 D810W

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in bilancio 2012, così come di seguito: Titolo 2, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 01, Cap. 252200 RR.PP. 2008 – cod.gest. 2113 in data odierna.

Priverno, **15/11/2012**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap.252200 ad avvenuto accredito Regione.

Priverno, **04/12/2012**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

arch. Gianfranco CAUTILLI

Priverno, 5 novembre 2012