


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

DIRETTORE SANITARIO/AZIENDALE
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



Sig. Marcello Gugliotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblica-
ta all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per 15 giorni consecutivi,
dal 15 AGO. 2014

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1725 del 13 AGO. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURE E LAVORI ESEGUITI SULLE STRUTTURE OSPEDALIE-
RE AZIENDALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, IN OTTEM-
PERANZA AL DPR 1 AGOSTO 2011 N.151. LIQUIDAZIONE FATTURE
DITTE DIVERSE. IMPORTO COMPLESSIVO € 40.287,63.

GIG. ZC5104BB86

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

13 AGO. 2014

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che si è reso urgente e indispensabile procedere agli adempimenti normativi in tema di prevenzione incendi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DPR 1 agosto 2011 n.151, entrato in vigore in data 07.10.2011;

CONSIDERATO che gli ospedali sono ricompresi al punto 68 dell'allegato I al Decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16.02.1982, comprende anche attività prima non soggette quali strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specifica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

VISTO il D. Lgs.vo 8 marzo 2006 n.139, ed in particolare gli articoli 16 e 20 che prevedono rispettivamente le disposizioni relative al certificato di prevenzione incendi, il quale attesta il rispetto delle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ed altresì che, il titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi incorre in sanzioni penali, in caso di omissione di richiesta di rilascio o rinnovo del certificato medesimo ;

RICHIAMATO il regolamento di prevenzione incendi dove la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ha ricompreso nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi;

DATO ATTO che con nota prot.n.000161 del 08.01.2014, il Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa ha comunicato a questa Azienda che, a seguito di un intervento di soccorso pubblico presso il presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo di Ragusa, ha accertato reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ed ha intimato di provvedere con urgenza al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, con le modalità previste dal D.P.R. 151/2011, presentando nuova S.C.I.A. corredata di asseverazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto questa Azienda con atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 ha approvato il piano di programmazione inerente le attività necessarie alla messa in sicurezza delle strutture e all'ottenimento del rinnovo dei certificati di prevenzione incendi degli immobili di questa Azienda destinati prevalentemente ad attività sanitaria;

CONSIDERATO che questo Servizio Tecnico, nel rispetto del cronoprogramma allegato al sopra citato atto deliberativo ha concluso le attività previste presso l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, sono in fase di ultimazione i lavori presso l'ospedale Maggiore di Modica, ed in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con il quale si stabilisce che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO l'art.8 bis secondo comma del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03/07/2013, giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013, il quale stabilisce che gli incarichi relativi a servizi tecnici il cui corrispettivo è inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art.125, comma 11 del codice;

VISTO l'art.57 comma 2, lett.b) del D.lgs. n.163/2006, disciplinante le motivazioni di natura tecnica e di esclusività;

CONSIDERATO che a fronte dei lavori eseguiti sono pervenuti a questa Azienda le sotto elencate fatture:

- Ditta GBR Sezione Sicurezza – adeguamento e completamento farmacia padiglione "A" ospedale Guzzardi di Vittoria – fattura n. 27/14 del 28.07.2014 dell'importo complessivo di € 9.717,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.07.2014 al n.27177;
- Ditta Eltrom sas di Giuseppe Modica & C. – fornitura di ricambi di rilevazione incendi ospedale Maggiore di Modica – fattura n.S/7/14 del 30.06.2014 dell'importo complessivo di € 11.667,59 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.08.2014 al n.27757;
- Ditta Iblea Antincendio srl – fornitura di ricambi di rilevazione incendi ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla – fattura n.131 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 3.684,46 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18927;
- Ditta Iblea Antincendio srl - lavori per ampliamento impianto rilevazione incendi ospedale Maggiore di Modica – fattura n.132 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.433,90 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18928;
- Ditta Costa Estintori srl – sostituzione manichette e lance fuori norma tutti i presidi - fattura n.106 del 10.02.2014 dell'importo complessivo di € 8.633,94 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.03.2014 al n.7884;
- Ditta Costa Estintori srl – sostituzione porte tagliafuoco trasferimento cucina ospedale Civile di Ragusa – fattura n.376 del 16.06.2014 dell'importo complessivo di € 4.150,44 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.06.2014 al n.24042;

RILEVATO che il dettaglio tecnico dei costi risulta essere il seguente:

- Ditta GBR fattura n.27/14 inerente la fornitura ed installazione di componenti per l'adeguamento ed il completamento dell'impianto di rivelazione incendi, nonché la configurazione degli stessi all'interno della centrale di rivelazione incendi e l'implementazione del sistema di supervisione dell'impianto installato presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria – padiglione "A" reparto farmacia;
- Ditta Eltrom fattura n.S/7/14 relativa fornitura ed installazione di materiale di ricambio rivelatosi necessario per usura e guasto nel corso della manutenzione straordinaria sull'impianto di rivelazione incendi installato presso l'ospedale Maggiore di Modica – padiglione "B";
- Ditta Iblea Antincendio fattura n.131 relativa alla fornitura ed installazione di materiale di ricambio rivelatosi necessario per usura e guasto nel corso della manutenzione straordinaria sull'impianto di rivelazione incendi installato presso l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa;
- Ditta Iblea Antincendio fattura n.132 inerente l'installazione di rivelatori di fumo e all'interno del nuovo reparto di pediatria situato al piano 3° del padiglione "A" ospedale

- Maggiore di Modica a seguito di ristrutturazione e modifica delle aree protette di reparto nonché la configurazione degli stessi all'interno della centrale di rivelazione incendi;
- Ditta Costa Estintori fattura n.106 inerente la fornitura e posa in opera di manichette UNI 45 e lance presso le strutture ospedaliere di Modica Vittoria e Ragusa Ibla, necessarie al fine di poter eseguire le prove di tenuta dell'impianto idranti a muro, da eseguirsi con cadenza quinquennale, così come previsto dalla norma UNI 10779-2007 e UNI EN 671-3;
 - Ditta Costa fattura n.376 relativa alla fornitura e posa in opera causa vetustà delle porte R.E.I. ubicate nei locali da predisporre, nell'ambito del trasferimento della cucina dall'ospedale di Ragusa Ibla all'ospedale Civile di Ragusa in quanto ritenuta non conforme ai fini dell'ottenimento del CPI;

RILEVATO che durante i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rivelazione incendi installato all'interno del padiglione "B" dell'ospedale Maggiore di Modica, si è riscontrata la necessità di sostituire, causa guasti non preventivabili, i componenti dell'impianto e ciò ha comportato, rispetto alla stima preventivata in € 3.000,00 oltre IVA un aumento dei costi pari ad € 6.563.60 oltre IVA e pertanto per un maggiore importo complessivo di € 8.007,59;

RILEVATO che nell'ambito dell'attività di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, per l'impianto installato presso la farmacia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria – padiglione "A", si è reso necessario, così come previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, un ulteriore adeguamento dell'impianto in funzione del nuovo layout organizzativo del servizio di che trattasi, che ha comportato rispetto a quanto preventivato in € 5.571,00 oltre IVA un aumento dei costi pari ad € 2.394,00 oltre IVA e pertanto per un maggiore importo complessivo di € 2.920.68;

RILEVATO che durante i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rivelazione incendi installato all'interno dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla si è reso necessario e indifferibile la sostituzione, causa guasti non preventivabili, di componenti dell'impianto di rivelazione incendi che ha comportato, rispetto al preventivo di € 2.168,20 oltre IVA un aumento dei costi pari ad € 851.85 oltre IVA e pertanto per un maggiore importo complessivo di € 1.039,26;

VISTE le autorizzazioni rese in calce alle fatture per effettiva regolare esecuzione dei lavori e congruità degli importi da parte dei dipendenti tecnici aziendali, ognuno per la parte di propria competenza, perito-industriale Ivano Caltagirone e Assistente Tecnico Giovanni Tribastone;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alle ditte interessate il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 25.811,20 grava sulla autorizzazione n.309 sub13 mentre la differenza sugli importi fatturati corrispondenti a complessivi € 14.476,43 viene autorizzata con il presente provvedimento al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2014;

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alle ditte manutentrici avverrà dopo l'avvenuto riscontro da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **ZC5104BB86**;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;


DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, dell'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell'art. 57 comma 2, lett.b) del D.lgs. n.163/2006, alle ditte Costa Estintori srl – Iblea Antincendio srl, GBR Sezione Sicurezza, Eltrom sas;
- Liquidare e pagare alle ditte sopra citate le fatture:
 - Ditta GBR Sezione Sicurezza – adeguamento e completamento farmacia padiglione”A” o ospedale Guzzardi di Vittoria – fattura n. 27/14 del 28.07.2014 dell'importo complessivo di € 9.717,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.07.2014 al n.27177;
 - Ditta Eltrom sas di Giuseppe Modica & C. – fornitura di ricambi di rilevazione incendi o ospedale Maggiore di Modica – fattura n.S/7/14 del 30.06.2014 dell'importo complessivo di € 11.667,59 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.08.2014 al n.27757;
 - Ditta Iblea Antincendio srl – fornitura di ricambi di rilevazione incendi ospedale Maria Pa ternò Arezzo di Ragusa Ibla – fattura n.131 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 3.684,46 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18927;
 - Ditta Iblea Antincendio srl - lavori per ampliamento impianto rilevazione incendi ospedale Maggiore di Modica – fattura n.132 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.433,90 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18928;
 - Ditta Costa Estintori srl – sostituzione manichette e lance fuori norma tutti i presidi - fattura n.106 del 10.02.2014 dell'importo complessivo di € 8.633,94 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.03.2014 al n.7884;
 - Ditta Costa Estintori srl – sostituzione porte tagliafuoco trasferimento cucina ospedale Civile di Ragusa – fattura n.376 del 16.06.2014 dell'importo complessivo di € 4.150,44 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.06.2014 al n.24042;per un importo complessivo di € **40.287,63**;
- Imputare la somma di € 25.811,20 sulla autorizzazione n.309 sub.13 esercizio finanziario anno 2014 conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato *“immobilizzazioni in corso di realizzazione”*;
- Autorizzare con il presente provvedimento la rimanente somma corrispondente ad € 14.476,63 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato *“immobilizzazioni in corso di realizzazione”* del corrente esercizio finanziario anno 2014;
- Darsi atto che trattandosi di costi soggetti ad ammortamento la presente liquidazione ad avvenuta esecutività del presente atto verrà trasmessa dallo scrivente settore all'ufficio gestione beni;

- Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa ai centri di costo utilizzatori di spesa.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


CASA DEL FATTURE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	309/13		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 