

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 450 del 25 FEB. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 1 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA A PRESSIONE NEGATIVA REPARTO MALATTIE INFETTIVE OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.891,81

GIG. Z2F12FB522

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Cantagione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

25 FEB. 2015

Il 25 FEB. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che lo Stato Italiano, ha aderito a far data dal 18 ottobre 2013 all'operazione umanitaria denominata **"mare nostrum"**, e dal 01.11.2014 all'operazione umanitaria europea **"Triton"**, atta a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello Stretto di Sicilia dovuto all'eccezionale flusso di migranti;

CHE l'Azienda nell'ambito di questa operazione umanitaria ha avuto la necessità, visto il susseguirsi continuo di sbarchi sulle coste del territorio ragusano di migranti potenzialmente infetti, di dotare il reparto malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Modica di n.2 stanze di isolamento ove soggiornare i pazienti a rischio;

CHE a fronte di quanto sopra esposto, al fine di ridurre il rischio clinico ed evitare il propagarsi di patologie altamente virulente all'interno della struttura ospedaliera, ed in particolare nel reparto con degenza ad alto rischio e con pazienti fisiologicamente debilitati, il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto ad effettuare urgentissima gara informale atta a reperire ditte immediatamente disponibili ad effettuare le forniture e i lavori per la realizzazione di un impianto di trattamento dell'aria a pressione negativa che prevede un ricambio filtrato d'aria attraverso l'espulsione di aria viziata e l'immissione di aria esterna;

DATO ATTO che questo Servizio Tecnico ha proceduto all'espletamento di gara informale tra ditte specializzate nel settore, atta ad appurare l'immediata disponibilità per la fornitura ed installazione di n.2 unità di trattamento aria;

CHE la ditta Lo Cirio Giuseppe di Ragusa si è resa disponibile a fronte di una tempistica media lavorativa di gg.40, ad effettuare in gg.15 la fornitura ed installazione di che trattasi;



VISTO il preventivo pervenuto da parte della ditta Lo Cirio Giuseppe per la fornitura ed installazione di n.2 unità di trattamento dell'aria e relativa messa in funzione dell'importo di € 18.800,00 oltre IVA di legge e pertanto per un importo complessivo di € 22.936,00, allegato quale parte integrante al presente provvedimento e vistato per autorizzazione a procedere dall'allora Commissario Straordinario F.F. Dr. Vito Amato;

CHE per procedere alla installazione delle sopra indicate macchine di condizionamento si è reso necessario da parte della ditta Lo Cirio Giuseppe, fornire in opera una controsoffittatura con pannelli isolanti e relative opere murarie;

CHE durante le operazioni di montaggio dell'impianto di condizionamento si è dovuto procedere all'installazione di una nuova pompa di ricircolo, con relative tenute, a servizio del chiller produzione freddo fornita dalla ditta Zocco Sergio di Modica;

CHE per l'attivazione del nuovo impianto risultava necessario un ampliamento del sistema di condizionamento esistente, oltre ad una revisione e pulizia dei canali di condizionamento esistenti e pertanto questo Servizio Tecnico ha richiesto preventivo/offerta a ditte specializzate operanti nel settore e precisamente:

- Ditta Tecnoterm di Ragusa preventivo € 20.000,00 oltre IVA
- Ditta A.C. Impianti di Ragusa preventivo € 22.800,00 oltre IVA
- Ditta Termoelettrica di Pecoraro Luigi di Ragusa preventivo € 24.000,00 oltre IVA

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
312/5	104/3	117	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

enti previdenziali;

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **Z2F12FB522**;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, alle ditte Lo Cirio Giuseppe con sede a Ragusa in Via Solunto n.3 P.I. 00928890888 - Tecnoterm con sede a Ragusa Via Sofocle n.12 P.I.00059730887 - Ditta Sergio Zocco con sede a Modica C/da Cannizzara n.24/b P.I.00904700887 per la realizzazione dell'impianto di trattamento dell'aria a pressione negativa presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Modica;

Autorizzare la somma complessiva di € 50.891,81 come di seguito indicato:
quanto ad € di € 24.783,81 al conto di costo patrimoniale n.10102040102 denominato "*Impianti e macchinari non sanitari*" dell'esercizio finanziario anno 2014;
quanto ad € 1.708,00 al conto di costo patrimoniale n.10102040102 denominato "*Impianti e macchinari non sanitari*" esercizio finanziario anno 2015;
mentre la rimanente somma di € 24.400,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale anno 2014 al conto di costo economico n.503020101 (aut.n.117) ;

Liquidare e pagare le sotto elencate fatture:

Ditta Tecnoterm fattura n.258/14 del 12.12.2014 dell'importo complessivo di € 24.400,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.12.2014 al n.45202;
Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.15003 del 16.02.2015 dell'importo complessivo di € 854,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.02.2015 al n.4766;
Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.15004 del 16.02.2015 dell'importo complessivo di € 854,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.02.2015 al n.4768;
Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140183 del 13.11.2014 dell'importo complessivo di € 610,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.12.2014 al n.44588;
Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140109 del 25.07.2014 dell'importo complessivo di € 22.936,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 07.08.2014 al n.27830;
Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140177 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 610,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 01.12.2014 al n.41994;
Ditta Sergio Zocco fattura n.45/2014 del 04.07.2014 dell'importo complessivo di € 627,81 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.07.2014 al n.26617;

Darsi atto che il fatturato soggetto ad ammortamento, ad avvenuta esecutività del presente atto, verrà trasmesso dallo scrivente settore all'ufficio gestione beni;

Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuliana Dalle Ave



GRANDI MALATTIE INFETTIVE MODICA

VISTO l'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

VISTA la relazione tecnica descrittiva dell'intervento effettuato, predisposta dal responsabile del procedimento, dipendente aziendale Ing. Ivano Caltagirone allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la tipologia del servizio rientra nella fattispecie prevista all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03/07/2013, giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

DATO ATTO che a fronte dell'intervento eseguito sono pervenute a questa azienda le fatture :

1. Ditta Tecnoterm fattura n.258/14 del 12.12.2014 dell'importo complessivo di € 24.400,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.12.2014 al n.45202;
2. Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.15003 del 16.02.2015 dell'importo complessivo di € 854,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.02.2015 al n.4766;
3. Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.15004 del 16.02.2015 dell'importo complessivo di € 854,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.02.2015 al n.4768;
4. Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140183 del 13.11.2014 dell'importo complessivo di € 610,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.12.2014 al n.44588;
5. Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140109 del 25.07.2014 dell'importo complessivo di € 22.936,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 07.08.2014 al n.27830;
6. Ditta Lo Cirio Giuseppe fattura n.140177 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 610,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 01.12.2014 al n.41994;
7. Ditta Sergio Zocco fattura n.45/2014 del 04.07.2014 dell'importo complessivo di € 627,81 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.07.2014 al n.26617;

per un importo complessivo di € **50.891,81**

RILEVATA l'avvenuta consegna ed installazione e la congruità dell'importo resa in calce alle fatture dal responsabile del procedimento, dipendente aziendale Ing. Ivano Caltagirone;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alle ditte interessate il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese, autorizzando nel contempo la somma complessiva come di seguito indicato:

quanto ad € di € 24.783,81 al conto di costo patrimoniale n.10102040102 denominato "*Impianti e macchinari non sanitari*" dell'esercizio finanziario anno 2014;

quanto ad € 1.708,00 al conto di costo patrimoniale n.10102040102 denominato "*Impianti e macchinari non sanitari*" esercizio finanziario anno 2015;

mentre la rimanente somma di € 24.400,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale anno 2014 al conto di costo economico n.503020101 (aut.n.117);

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alle ditte fornitrici avverrà dopo l'avvenuto riscontro da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva presso gli