

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2028 del - 8 OTT. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MEDIA TENSIONE E
NORMALIZZAZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT A SERVIZIO
DEL P.O. REGINA MARGHERITA DI COMISO - NORMA CEI 0-16. -
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DETERMINAZIONE
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Lo Scalzo

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il - 8 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 11 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 1423 del 04/08/2011 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di adeguamento della rete di media tensione e normalizzazione delle cabine elettriche MT/BT a servizio del P.O "Regina Margherita" di Comiso, ai seguenti dipendenti del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda:

- Per. Ind. Ivano Caltagirone
- Ass. Tecnico Giovanni Tribastone
- Ass. Tecnico Antonio Bonifacio

PRESO ATTO che con lo stesso atto deliberativo si è proceduto, altresì, ad affidare, ai sensi delle predette disposizioni, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, al Per. Ind. Ivano Caltagirone dipendente del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda;

VISTA la delibera n.888 del 25/05/2012 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento della rete di media tensione e normalizzazione delle cabine elettriche MT/BT a servizio del P.O Regina Margherita di Comiso," dell'importo complessivo di € 315.000,00 redatto dai progettisti di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
PARTE A) LAVORI			
A/1	OPERE (oneri per la sicurezza esclusi)	€ 239.953,45	
A/2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.046,36	
A/3	Oneri sicurezza per interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	
	Totale Importo lavori a base d'appalto	€ 247.999,81	€ 247.999,81
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA SULLE OPERE (21%)	€ 52.079,96	
B/2	Incentivo ex art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 4.959,99	
B/3	Spese per pubblicità	€ 1.500,00	
B/4	Oneri conferimento a discarica	€ 1.500,00	
B/5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.960,24	
	Totale somme a disposizione	€ 67.000,19	€ 67.000,19
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 315.000,00

RILEVATO, altresì, che con la suddetta delibera è stata indetta ai sensi dell'art.55 comma 5 del D.lgs 163/06 procedura aperta per l'affidamento dei lavori sopra indicati;

ATTESO che con successivo provvedimento amministrativo n. 431 del 22/02/2013 si è proceduto ad aggiudicare i predetti lavori alla ditta "Z.S. Impianti s.r.l." di Gravina di Catania (CT), che ha formulato il ribasso del 27,2369% sull'importo a base di gara e quindi per un importo di € 174.597,56; che sommati agli oneri della sicurezza di € 8.046,36, fanno risultare l'importo contrattuale di € 182.643,92 IVA esclusa;




4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Antonio Asta



L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo

LR/DELIB APPROV ATTI CONTAB E LIQUIDAZ INCENTIVI

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
			
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			

DATO ATTO che la suddetta perizia non comporta un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 01/04/2015 come da Certificato di ultimazione lavori redatto, ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 02/04/2015;

PRESO ATTO che lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/07/2015 ed accettato dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserve, ha determinato un credito all'Impresa di € 5.536,86, oltre IVA al 22%;

PRESO atto, altresì, che in data 13/07/2015 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in ottemperanza all'art. 237 del DPR 207/10;

VISTO il certificato di pagamento n.1BIS, redatto dal RUP in data 16/07/2015, relativo al saldo finale dei lavori in oggetto indicato dell'importo di € 5.536,86 al netto di IVA e quindi per un importo complessivo di € 6.754,97;

RITENUTO, pertanto:

- di dover approvare gli atti del conto finale relativi ai lavori di adeguamento della rete di media tensione e normalizzazione delle cabine elettriche MT/BT a servizio del P.O Regina Margherita di Comiso;

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto di quo. ai sensi dell'art.234 comma 2 del DPR 207/2010

DATO ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Approvare gli atti del conto finale relativi ai lavori di adeguamento della rete di media tensione e normalizzazione delle cabine elettriche MT/BT a servizio del P.O. Regina Margherita di Comiso che di questo atto costituiscono parte integrante, dal quale risulta un credito di € 6.754,97 IVA compresa a favore della ditta Z.S. IMPIANTI s.r.l.;
- 2) Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto;
- 3) Autorizzare la somma di € 6.754,97 sul conto di costo n.10102040102 denominato "impianti e macchinari non sanitari" del corrente esercizio finanziario anno 2015;

DATO ATTO che, per quanto sopra, il quadro economico risulta variato come segue:

QUADRO ECONOMICO			
PARTÈ A) LAVORI			
A/1	OPERE (oneri per la sicurezza esclusi)	€ 174.597,56	
A/2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.046,36	
A/3	Oneri sicurezza per interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	
	Totale importo lavori	€ 182.643,92	€ 182.643,92
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA SULLE OPERE (21%)	€ 38.355,22	
B/2	Incentivo ex art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 4.959,99	
B/3	Spese per pubblicità	€ 1.500,00	
B/4	Oneri conferimento a discarica	€ 1.500,00	
B/5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.960,44	
	Totale somme a disposizione	€ 53.275,65	€ 53.275,65
	TOTALE LAVORI		€ 235.919,57
C/1	Ribasso d'asta e IVA sul ribasso d'asta	€ 79.080,43	€ 79.080,43
	TOTALE PROGETTO		€ 315.000,00

PRESO ATTO che con la suddetta impresa è stato stipulato apposito contratto in data 06/06/2013 rep.n. 150, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Catania in data 10/06/2013 al n.7966 serie 3;

ACCERTATO che in data 12/06/2013, si è proceduto alla consegna dei lavori come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Ivano Caltagirone;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità e opportunità di effettuare alcune lavorazioni di dettaglio indispensabili alla buona esecuzione e completezza dell'opera che hanno determinato la realizzazione di opere in variante, tali da non alterare l'impostazione progettuale, per cui si è reso necessario redigere una Perizia di Assestamento Contabile, ai sensi dell'art.132 comma 3 primo periodo del d.lgs.163/06, da parte del Direttore dei Lavori, riportante il seguente quadro economico:

A) Lavori eseguiti	€ 244.999,81	
a detrarre oneri sicurezza sulle lavorazioni	€ - 5.046,36	
Importo del lavori a base d'asta	€ 239.953,45	
a detrarre ribasso d'asta pari al 27,2369%	€ - 65.355,88	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 174.597,56	
Sommano oneri della sicurezza sulle lavorazioni	€ 5.046,36	
Importo totale di perizia di assestamento	€ 179.643,92	€ 179.643,92
Oneri per la sicurezza per interferenze	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
iva 22% sui lavori	€ 40.182,10	
oneri art.18 Legge 109/94 e smi	€ 4.959,99	
totale somme a disposizione	€ 45.142,09	€ 45.142,09
Importo perizia di assestamento contabile		€ 227.786,01