

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2563 del 10 DIC. 2015

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

OGGETTO: **Fornitura e posa in opera di una CT/PET presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa. Presa d'atto ed approvazione del collaudo. Determinazione spesa. Liquidazione fatture.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il 10 DIC. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.1333 del 27/03/2014 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in qualità di capofila, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto centralizzata relativa alla fornitura e posa in opera di n.5 CT/PET, di cui una per l'Azienda Sanitaria di Ragusa, all'A.T.I. Siemens Medical Care spa-Dimensione spa;

Vista la delibera n.1764 del 03/09/2014 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha recepito le risultanze della gara centralizzata di cui in premessa determinando in €2.812.371,72 oltre IVA e quindi per un importo complessivo di €3.431.105,70 la spesa complessivamente occorrente per la realizzazione delle opere in oggetto;

Visto il contratto stipulato con l'A.T.I. aggiudicataria, Rep.n.194 del 05/09/2014, registrato a Ragusa il 23/12/2014 al num.2106 Serie 3;

Vista la delibera n.636 del 19/03/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di Direttore dei lavori all'Ing. Lorenzo Aprile, di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Rosario Schembari e di Collaudatore statico all'Ing. Gaetano Cilia, tutti dipendenti del Servizio Tecnico dell'Azienda;

Vista la delibera n.750 del 01/04/2015 con la quale, a parziale rettifica della citata delibera n.636, è stato revocato l'incarico di Direttore dei lavori all'Ing. Aprile e l'incarico di collaudatore statico all'Ing. Cilia ed è stato conferito l'incarico di Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto all'Ing. Gaetano Cilia e l'incarico di Collaudatore statico all'Arch. Maddalena Di Martino, dipendente del Servizio Tecnico dell'Azienda;

Preso atto che sono stati acquisiti tutti i pareri ed i visti di legge (Uff.Igiene Edilizia, Direttore Sanitario aziendale, Fisico sanitario, Vigili del Fuoco, Genio Civile), come previsti dalla normativa vigente;

Visto il verbale del 30/04/2015 con il quale l'Ufficio Tecnico dell'Azienda ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo, di cui all'art.54, comma 7, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii.;

Vista la nota prot.n.1906/S.T. del 30/04/2015 con la quale il R.U.P. ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.55 del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii.;

Vista la nota prot.n.1907/S.T. del 30/04/2015 con la quale il R.U.P. ha espresso il parere tecnico sul progetto esecutivo, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R.n.12/2011 e ss.mm.ed ii.;

Vista la delibera n.935 del 29/04/2015 e successiva delibera n.939 del 05/05/2015 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi il cui quadro economico risultava così distinto:

A) FORNITURA CT/PET	1.749.000,00
B) LAVORI	918.000,00
C) ONERI SICUREZZA	44.581,72
D) CASSA NAZIONALE ONORARI PRESTAZIONI PROF.	100.800,00
E) I.V.A. AL 22%	618.723,98
<i>Totale</i>	<b>3.431.105,70</b>

Preso atto che la realizzazione delle opere di che trattasi è stata finanziata per €3.402.981,88 nell'ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 Linea 6.1.2.A "Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali", giusta D.D.G. n.2034 del 27/11/2014, mentre la residua parte è stata imputata sul conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) del bilancio 2015;

Vista la delibera n.936 del 29/04/2015 con la quale, tra l'altro, è stato conferito all'Ing.Elena Ruscica l'incarico di verifica di conformità delle apparecchiature da installare;

Vista la delibera n.1102 del 27/05/2015 con la quale è stato conferito all'Ing.Francesco Minardi l'incarico di collaudatore tecnico in corso d'opera dei lavori di installazione delle apparecchiature;

Visto il verbale del 06/05/2015 con il quale sono stati consegnati i lavori la cui ultimazione era prevista per giorno 07/10/2015 mentre il termine ultimo per l'installazione delle apparecchiature era stato fissato per giorno 07/11/2015;

Visto il verbale del 19/10/2015 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta regolarmente in data 07/10/2015, assegnando alle ditte appaltatrici un ulteriore periodo pari a giorni 25 (venticinque), decorrenti dalla data di ultimazione, per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera:

Visto il verbale del 11/11/2015 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in oggetto potevano considerarsi ultimati in data 07/10/2015 e che gli stessi erano stati eseguiti in tempo utile;

Vista la nota prot.n.76123 del 07/10/2015 con la quale l'Assessorato della Salute-Serv.3°-“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha espresso parere favorevole all'installazione della CT-PET ed all'uso delle sostanze radioattive presso l'Ospedale “Giovanni Paolo II”;

Vista la nota prot.n.25785 del 28/10/2015 con il quale il Direttore Generale dell'Azienda ha rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.230/1995, all'impiego di sostanze radioattive non sigillate e di calibrazione presso il Servizio di Medicina Nucleare del plesso ospedaliero, trasmesso successivamente con nota prot.n.26571 del 06/11/2015 al predetto Servizio 3° dell'Assessorato della Salute;

Vista la nota prot.n.25659 del 27/10/2015 con la quale è stato trasmesso al Comune di Ragusa l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art.218 del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii.;

Vista la nota prot.n.98132 del 19/11/2015 con la quale il Comune di Ragusa ha trasmesso la relata di pubblicazione del suddetto avviso dalla quale si evince che nessuna opposizione è stata avanzata e che pertanto non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riconoscimento di crediti verso gli esecutori per indebite occupazioni di aree o stabili e per danni arrecati nell'esecuzione degli stessi;

Vista la nota prot.n.25780 del 28/10/2015 con la quale si è proceduto ad affiancare all'Ing.Ruscica e all'Ing.Minardi le figure del Dott.Pasquale Granata, nella qualità di Medico sanitario, e del Dott.Angelo Occhipinti, nella qualità di Fisico sanitario;

Visto il verbale di collaudo del 04/12/2015 con la quale la Commissione come sopra costituita ha collaudato le opere in oggetto;

Rilevato che, come risulta dal suddetto collaudo, sono state effettuate le seguenti attività:

- l'Ing.Minardi, per la parte di propria competenza, ha trasmesso il collaudo tecnico dei lavori comprensivo dei collaudi dei vari impianti (Allegato n.1);
- l'Ing.Ruscica, per la parte di propria competenza, ha trasmesso il Verbale di Verifica di Conformità delle apparecchiature fornite comprensivo dei vari collaudi delle apparecchiature( Allegato n. 2);
- il Dott.Occhipinti, per la parte di propria competenza, ha effettuato delle verifiche a campione, in coincidenza delle attività espletate dai fisici aziendali, dott. Alberto Pedalino e Dott.ssa Anna Rabito, confermando quanto dagli stessi certificato ed ha allegato la Certificazione delle Prove di Accettazione,

sottoscritte dai suddetti fisici nonché il giudizio di idoneità all'utilizzo clinico dell'apparecchiatura CT/PET, del Medico di Medicina Nucleare Dott.ssa Maria Concetta Fornito (Allegato n.3);

- il Dott.Granata, per la parte di propria competenza, ha dichiarato che i locali risultano conformi alle caratteristiche di progetto e che le attrezzature sono da considerarsi funzionali e pronte all'utilizzo evidenziando altresì che i percorsi caldo/freddo risultano ben dimensionati e conformi alle norme vigenti di settore;

Preso atto che, come risulta dal collaudo sopracitato, le opere in oggetto sono state regolarmente collaudate e che le apparecchiature risultano funzionanti;

Rilevato che le ditte appaltatrici risultano essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti per legge, come si evince dai relativi D.U.R.C.;

Ritenuto pertanto di poter prendere atto del collaudo positivo delle opere in argomento, che di questo atto costituisce parte integrante, e di poter procedere alla sua approvazione in linea amministrativa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale previsto, pari ad €3.431.105,70;

Preso atto che le opere sono state finanziate con fondi del PO-FESR 2007/2013 e ritenuta la necessità e l'urgenza di dover rendicontare le somme spese entro la data del 20/12/2015, in considerazione dei tempi non brevi previsti per l'erogazione delle somme, da pagare alla ditta appaltatrice da parte dei competenti uffici regionali, si rende opportuno e necessario provvedere ad anticipare l'importo da corrispondere come sopra determinato, relativamente alla quota prevista dal finanziamento del PO-FESR, pari ad €3.402.981,88;

Preso atto che le somme residue da erogare alla ditta appaltatrice, pari ad €28.123,82, sono state imputate sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 10 del bilancio 2015 dove sono state ricomprese anche le somme da corrispondere al collaudatore tecnico dei lavori, pari ad €9.516,00;

Vista la nota del 01/10/2015 con la quale la ditta Siemens spa ha comunicato di aver trasferito, a far data dal 01/10/2015, parte del proprio patrimonio alla ditta Siemens Healthcare srl ed in particolare, dalla predetta operazione, ne è derivato il subentro della nuova ditta in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con l'Azienda Sanitaria;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della operazione effettuata dalla ditta Siemens spa in favore della ditta Siemens Healthcare srl ed in particolare del trasferimento dei rapporti contrattuali in essere con l'Azienda Sanitaria;

Viste le seguenti fatture riguardanti le opere di che trattasi:

- n.9550000622 del 09/12/2015 di €2.133.780,00 della Siemens Healthcare srl;
- n.482 del 04/12/2015 di €1.297.325,70 della Dimensione spa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture per un importo complessivo di €3.431.105,70 imputandole sul bilancio aziendale;

Preso atto infine che, in sede di approvazione del progetto, non sono state determinate le risorse di cui all'art.93, comma 7-bis, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., relativamente alla quota lavori, pari ad €962.581,72;

Ritenuto pertanto di poter quantificare in €19.251,64, l'ammontare delle risorse di cui sopra riservandosi, con successivo e separato atto deliberativo, di imputare il relativo importo sul competente

conto di bilancio nonché di liquidare gli incentivi a tutti gli aventi diritto non appena verrà adottato il Regolamento previsto al citato comma 7-bis;

Rilevata la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito per le considerazioni sopra esposte;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Prendere atto del verbale di collaudo del 04/12/2015, che di questo atto costituisce parte integrante, relativo alla fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di n.1 CT-PET presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa dal quale si evince che le opere sono state dichiarate collaudabili e funzionanti;

2) Approvare in linea amministrativa il verbale di collaudo di che trattasi;

3) Provvedere alla liquidazione dell'importo contrattuale previsto, pari ad €3.431.105,70;

4) Prendere atto che la somma complessiva da corrispondere all'A.T.I. appaltatrice è stata finanziata per €3.402.981,88 nell'ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 Linea 6.1.2.A "Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali", giusta D.D.G. n.2034 del 27/11/2014, mentre la residua parte è stata imputata sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio 2015;

5) Provvedere ad anticipare l'importo da liquidare come sopra determinato, relativamente alla quota prevista dal finanziamento del PO-FESR, pari ad €3.402.981,88, in considerazione sia della necessità e dell'urgenza di dover rendicontare le somme spese entro la data del 20/12/2015 che dei tempi non brevi previsti per l'erogazione delle somme da parte dei competenti uffici regionali;

6) Prendere atto che le somme residue da erogare alla ditta appaltatrice, pari ad €28.123,82, sono state imputate sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 10 del bilancio 2015 dove sono state ricomprese anche le somme da corrispondere al collaudatore tecnico dei lavori, pari ad €9.516,00;

7) Prendere atto del trasferimento, a far data dal 01/10/2015, di parte del patrimonio Siemens spa alla ditta Siemens Healthcare srl ed in particolare, del subentro della nuova ditta in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con l'Azienda Sanitaria;

8) Liquidare e pagare le seguenti fatture riguardanti le opere di che trattasi:

- n.9550000622 del 09/12/2015 di €2.133.780,00 della Siemens Healthcare srl;
- n.482 del 04/12/2015 di €1.297.325,70 della Dimensione spa;

9) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €3.431.105,70, nel seguente modo:


- per €3.402.981,88 con anticipazione sul bilancio aziendale;
- per €28.123,82 sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 10 del bilancio 2015;



10) Determinare in €19.251,64 le somme da destinare alle risorse di cui all'art.93, comma 7-bis, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., riservandosi di imputarne il relativo importo, con successivo e separato

atto deliberativo, non appena verrà adottato il Regolamento previsto al citato comma 7-bis, sul competente conto di bilancio nonché di liquidare gli incentivi a tutti gli aventi diritto;

11) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

  
\_\_\_\_\_

Data _____		Esercizio <u>2015</u>	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	UAGF 70		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
 .....		 .....	