
REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1140 del 25 MAG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 29 MAG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Lavori di realizzazione dei locali per il servizio di Radioterapia dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Approvazione del Quadro Economico Finale e della Relazione conclusiva. Dichiarazioni varie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Rosario Schembari

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il 25 MAG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su **Proposta** della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera di Ragusa con delibera n. 715 del 13/05/2004 nominava come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Rosario Schembari dipendente della azienda e progettista delle opere l'Ing. Filadelfo Paternò Castello, inoltre sono stati conferiti incarichi a diversi tecnici esterni con delibera n. 716 del 13/05/2004 al Coordinatore della Sicurezza L'Arch. Sergio Abbate, con delibera n. 773 del 28/05/2004 è stato nominato il Geologo Dott. Michele Zocco;

VISTA la delibera n. 397 del 05/04/2007 con la quale veniva approvato in linea tecnica e in linea amministrativa il progetto esecutivo;

VISTA la delibera n. 1063 del 08/11/2007 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Avola Salvador di Modica (RG) e con delibera n. 723 del 03/08/2009 è stato rideterminato il quadro economico come di seguito specificato:

<i>Quadro economico</i>		
Lavori a base d'asta		1.516.435,66
Ribasso d'asta del 7,317%		110.957,60
Lavori al netto del ribasso d'asta		1.405.478,06
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		28.505,25
Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10.502,87
Totale Lavori		1.444.486,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 20%	288.897,24	
Imprevisti	69.495,72	
Onorari per progettazione	99.984,03	
IVA su onorari progettazione	21.196,61	
Contributi vari su onorari progettazione	5.999,04	
Vidimazione parcella progettazione	1.249,00	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002)	27.798,28	
Onorari per collaudo tecnico-amministrativo	9.100,00	
Onorari per collaudo statico	27.805,78	
Onorari per studio geologico	11.789,56	
Onorari per coordinatore per la sicurezza	78.135,78	
Spese per pubblicità	8.000,00	
Accertamenti di laboratorio	4.800,00	
Oneri di discarica	40.000,00	
IVA su voci 13), 14), 15), 16)	25.366,22	
Oneri vari su voci 13), 14), 15), 16)	9.512,33	
Realizzazione strato di binder e tappetino usura	20.000,00	
Somma	749.129,59	749.129,59
TOTALE		2.193.615,77

VISTO la delibera n. 535 del 12/05/2006 con la quale veniva nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Vincenzo Brugaletta dipendente dell'azienda e la delibera n. 503 del 27/11/2010 con cui sono stati nominati l'arch. Maddalena Di Martino come Collaudatore statico e l'Ing. Lorenzo Aprile come Collaudatore Tecnico Amministrativo, dipendenti dell'azienda;

PRESO ATTO che la realizzazione delle opere di che trattasi è stata finanziata per €. 2.062.025,89 nell'ambito del PO-FESR Sicilia 2007/2013 Linea 6.1.2.3 "Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere", giusta D.D.G. n. 0504/11 del 23 marzo

2011;

VISTO il verbale del 25/08/2009 con il quale sono stati consegnati i lavori la cui ultimazione era prevista per il giorno 22 marzo 2010;

VISTO il verbale del 11/11/2010 con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/11/2010 e che gli stessi erano stati eseguiti in tempo utile, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate;

VISTA la delibera n. 527 del 27/03/2012 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con la quale si è proceduto ad approvare la relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo del 14/02/2012, e, liquidare le fatture riguardanti le opere di che trattasi anticipando la quota prevista dal finanziamento a carico del PO-FESR pari ad €. 2.062.025,89;

Vista la nota prot.n.28266 del 25/03/2016 con la quale l'Assessorato della Salute ha comunicato gli ulteriori adempimenti da compiere per la chiusura del PO-FESR 2007/2013, come disposti da Dipartimento della Programmazione;

Ritenuto pertanto di poter determinare il Quadro Economico Finale dell'intervento in argomento, come già approvato con la delibera n. 616 del 13/03/2013 come distinto di seguito:

REALIZZAZIONE DEI LOCALI PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
Voce	Importo	
1) LAVORI	1.591.211,93	
2) I.V.A.	159.121,59	
3) ONORARI PER PROGETTAZIONE	128.428,68	
4) ONORARI PER STUDIO GEOLOGICO	11.940,29	
5) ONORARI PER COORDINAM. PER LA SICUREZZA	77.454,36	
6) INCENTIVI	24.309,15	
7) SPESE PER PUBBLICITA' + CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA	7.365,48	
8) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	2.600,86	
9) ONERI DISCARICA	36.206,64	
10) ANTICIPAZIONI	7.011,60	
<u>Totali</u>	2.045.650,58	

Vista la nota del 16/05/2016 con la quale il R.U.P. ha predisposto la relazione conclusiva dell'intervento in oggetto nella quale sono stati riportati, oltre ad una sintetica cronistoria dell'intervento, le attività di progetto, le relative procedure amministrativo-contabili ed i risultati conseguiti nonché la congruità e la coerenza delle opere realizzate con quanto finanziato a valere sul PO-FESR;

Ritenuto di poter approvare il Quadro Economico Finale dell'intervento e la relazione conclusiva del R.U.P.;

Ritenuto altresì di poter dichiarare che le opere in oggetto sono state regolarmente completate ed, allo stato attuale, risultano perfettamente funzionanti, in uso e pienamente fruite dai destinatari della linea di intervento del PO-FESR;

Ritenuto inoltre di dover dichiarare quanto segue, in conformità a quanto disposto nella citata nota prot.n.28266:

- di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
 1. dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino vantaggio indebito al beneficiario;
 2. dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di formazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento ed osservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo ed inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema "Caronte";
 3. dall'art.55 Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- di avere provveduto all'inserimento sul sistema "Caronte" di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti ed i relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- di richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento.

Ritenuto anche di dover inserire il Quadro Economico Finale e la relazione conclusiva sul sistema "Caronte" oltre al presente atto deliberativo non appena verrà adottato;

Ritenuto di dover provvedere in merito con urgenza;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Riapprovare il Quadro Economico Finale dell'intervento relativo alla realizzazione dei locali per il servizio di Radioterapia dell'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa così distinto:

**REALIZZAZIONE DEI LOCALI PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA DELL'O-
SPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA**

QUADRO ECONOMICO FINALE

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>	
1) LAVORI	1.591.211,93	
2) I.V.A.	159.121,59	
3) ONORARI PER PROGETTAZIONE	128.428,68	
4) ONORARI PER STUDIO GEOLOGICO	11.940,29	
5) ONORARI PER COORDINAM. PER LA SICUREZZA	77.454,36	
6) INCENTIVI	24.309,15	
7) SPESE PER PUBBLICITA' + CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA	7.365,48	
8) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	2.600,86	
9) ONERI DISCARICA	36.206,64	
10) ANTICIPAZIONI	7.011,60	
<u>Totali</u>	2.045.650,58	

2) Approvare la relazione conclusiva del R.U.P. sull'intervento in oggetto, giusta nota del 16/05/2016, nella quale sono stati riportati, oltre ad una sintetica cronistoria dell'intervento, le attività di progetto, le relative procedure amministrativo-contabili ed i risultati conseguiti nonché la congruità e la coerenza delle opere realizzate con quanto finanziato a valere sul PO-FESR;

3) Dichiarare che le opere in oggetto sono state regolarmente completate ed, allo stato attuale, risultano perfettamente funzionanti, in uso e pienamente fruite dai destinatari della linea di intervento del PO-FESR;

4) Dichiarare quanto segue, in conformità a quanto disposto nella nota dell'Assessorato della Salute prot.n.28266 del 25/03/2016:

- di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
 1. dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino vantaggio indebito al beneficiario;
 2. dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di formazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento ed osservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo ed inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema "Caronte";
 3. dall'art.55 Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- di avere provveduto all'inserimento sul sistema "Caronte" di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti ed i relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Opera-

tivo;

- di richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento.

5) Provvedere all'inserimento del Quadro Economico Finale, della relazione conclusiva e del presente atto deliberativo sul sistema "Caronte";

6) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Josefa Schenker

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		