
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2627 del 17 NOV. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILE DEL BLOCCO OPERATORIO, DEL BLOCCO PARTO E DELLE SALE A SERVIZIO DELLE TERAPIE INTENSIVE DELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA CIG 5278993AD3 - LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA REPIN SRL DI ACI CATENA (CT) IMPORTO COMPLESSIVO € 772.734,13 IVA COMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 17 NOV. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 544 del 09.03.2015 è stato bandito l'appalto dei "Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa";
- con successiva delibera n. 1543 del 23.07.2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori all'operatore economico Repin S.r.l., con sede in Aci Catena (CT), partita IVA 03004880872, per l'importo contrattuale di € 1.360.307,45 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1991%,	€ 1.333.836,86
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.470,59
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.360.307,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori € 1.360.307,45 (10%)	€ 136.030,75
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 18.996,10
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 4.938,99
B/4	Incentivo art. 93 D.lgs. n.163/06 e s mi	€ 43.695,02
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 8.000,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 82.978,75
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 295.639,61
	TOTALE (A + B)	€ 1.655.947,06
C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO		
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 2.500.000,00

- il relativo contratto n. 246 del 15 settembre 2015, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 15.09.2015 al n. 1044 serie 3;
- con deliberazione n. 2101 del 15.10.2015 è stata disposta l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010;
- con deliberazione n. 420 del 25.02.2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Arch. Nicolino Antonino Buzzanca di Patti (ME);
- con nota prot. n. 13721 del 12.05.2016 è stato nominato l'Ing. Lorenzo Aprile, nuovo Direttore dei lavori, in sostituzione dell'Ing. Gaetano Cilia;
- la ditta Repin Srl, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 ad affidare tramite subappalto le seguenti lavorazioni:
 - o con deliberazione n. 131/2016 la realizzazione degli impianti tecnologici alla ditta A2A Srl di Catania per l'importo di € 209.242,25, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
 - o con deliberazione n. 514/2016 la realizzazione di pareti in cartongesso, controsoffitto, pulitura e tinteggiatura alla ditta Edilsud Servizi di C & V Srl di Leonforte (EN) per l'importo di € 57.560,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
 - o con deliberazione n. 2285/2016 le lavorazioni relative alla pavimentazione alla ditta Valenti Gionatan di Ragusa per l'importo di € 18.350,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, e le lavorazioni relative ai rivestimenti alla ditta F.Ili Valenti E. & F. Snc di Ragusa per l'importo di € 29.000,00, oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento assunta con delibera n. 544/2015 rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV n. 30 dell'anno 2016;

- in data 20.05.2016 è stato redatto, a cura del RUP e vistato dal Direttore dei Lavori, il 1° Certificato di pagamento relativo al 1° SAL di € 351.911,02, e, pertanto, si è proceduto alla liquidazione del medesimo importo, oltre IVA 10% di € 35.191,10, di cui alla fattura n. 08E/16 del 01.06.2016 emessa dalla ditta Repin Srl, liquidando altresì l'importo complessivo di € 5.015,69 relativo alla fattura n. 03E/16 del 20.04.2016 della suddetta ditta afferente agli oneri di conferimento in discarica, come da elenco di liquidazioni rispettivamente n. 3650 e n. 3640 del 12.07.2016;

DATO ATTO CHE:

- con delibera n. 2408 del 20.10.2016 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, con relativo atto di sottomissione avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PVS		
	A) LAVORI	Importo lavori al lordo € 2.266.179,04
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1991%,	€ 1.400.519,04
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.622,57
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.428.141,61
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 142.814,16
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 18.996,10
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 4.938,99
B/4	Incentivo art. 93 D.lgs. n.163/06 e smi	€ 45.323,58
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 8.000,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.732,62
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 227.805,45
	TOTALE (A + B)	€ 1.655.947,06
	C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO	€ 844.052,94
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 2.500.000,00

- per la copertura del maggior importo dei lavori di perizia, pari ad € 67.834,16, si è altresì stabilito di utilizzare le somme per imprevisti di cui alle somme a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'utilizzo dei fondi del bilancio aziendale all'uso destinati a valere sul conto n. 101021002 "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, aut. 110/16;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 03.11.2016, relativo al 2° SAL dei lavori, emesso dal R.U.P. Arch. Maddalena Di Martino dopo i controlli di rito compresa l'acquisizione del DURC, e che presenta un credito per la ditta Repin Srl di € 702.485,57 IVA esclusa, avendo tenuto conto anche della quota parte percentuale dell'importo liquidato giusta anticipazione autorizzata con la citata delibera n. 2101/2015;

VISTA la fattura n. 15E/16 del 04.11.2016 dell'importo di € 702.485,57 IVA esclusa, emessa dall'operatore economico Repin Srl, quale corrispettivo per i lavori al 2° SAL, registrata in azienda al n. 48173 il 07.11.2016;

RITENUTO di dovere procedere al pagamento della fattura sopra indicata relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Repin S.r.l di Aci Catena (CT) l'importo complessivo di € 772.734,13 relativo alla fattura n. 15E/16 del 04.11.2016 registrata in Azienda al n. 48173 il 07.11.2016, quale corrispettivo del 2° SAL dei *Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.*

2. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV n. 30 dell'anno 2016 nonché dell'aut. 110/16 di cui alla delibera n. 2408/2016, imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione".
3. Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, la presente liquidazione verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni.
4. Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

L'estensore

Maria Grazia Mezzasalma

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Antonio Asta

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<i>UAGFV 30 sub 2</i>		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	