
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 2 GIU. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1495 del 30 MAG. 2017

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N. 3 CIG. 66020854E4 - PRESA D'ATTO SOSPENSIONE E PROROGA - LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA C.G. SYSTEM SRL DI MONTELEPRE (PA) PER UN'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.273.312,28

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 30 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che

- con delibera n. 1423 del 16.06.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali", relativamente al lotto n. 3, all'operatore economico C.G. SYSTEM S.r.l., con sede in Montelepre (PA), partita IVA 05459470828, per l'importo contrattuale di € 794.157,20 IVA al 10% esclusa il cui quadro economico è di seguito indicato:

LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del %	€ 753.971,96
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.185,24
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 794.157,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 79.415,72
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 9.956,64
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 2.588,73
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 18.143,87
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.500,00
B/6	Spese pubblicità	€ 500,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.398,03
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 156.502,99
	TOTALE (A + B)	€ 950.660,19
C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO		€ 124.339,81
TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 3		€ 1.075.000,00

- il relativo contratto n° 282 del 27 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Partinico (Palermo) in data 28.07.2016 al n° 3217 serie 3;
- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento di cui alle delibere n. 286, 436, 551 e la n. 1423 dell'anno 2016 è stata imputata al conto di costo n. 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" (aut. 31/22 UAGFV finanziamento Ospedale Giovanni Paolo II);

PRESO ATTO

- che con delibera 2945 del 15.12.2016 è stata disposta l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010;
- che con nota del 03/08/2017 il R.U.P., Ing. Ivano Caltagirone, in ragione delle problematiche tecniche evidenziate dal direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ha disposto, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 la sospensione dei suddetti lavori;
- che, pertanto, in data 04/08/2016 è stato redatto il relativo verbale di sospensione debitamente sottoscritto dall'impresa senza apposizione di riserva alcuna;
- che in data 05/12/2016 è stato redatto il relativo verbale di ripresa dei lavori, fissando quale data di ultimazione degli stessi il 01/05/2017;

DATO ATTO

- che in riscontro alla richiesta formulata dalla ditta C.G. SYSTEM S.r.l., con nota del 27.04.2017 il R.U.P. Ing. Ivano Caltagirone, ha concesso, per le motivazioni ivi indicate, giorni 40 (quaranta), na-

turali e consecutivi, di proroga dei termini contrattuali, fissando quale termine ultimo dei lavori il giorno **10/06/2017**;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 10.02.2017 emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Di Vita;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 10.02.2017, relativo al 2° SAL dei lavori eseguiti alla data del 10.02.2017, emesso dal R.U.P. Ing. Ivano Caltagirone che presenta un credito per la ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di €. 248.465,71 IVA esclusa, tenuto conto anche del recupero della quota parte percentuale dell'importo liquidato;

VISTA la fattura elettronica n. 3 del 21.04.2017 della ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di €.273.312,28 IVA al 10% inclusa, registrata in Azienda il 24.04.2017 al n. 19116 quale corrispettivo del 2° SAL per i "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali LOTTO 3";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 273.312,28 IVA 10% inclusa relativa al 2° SAL imputandola spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" - aut.31/ 8 UAGFV anno 2017;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Prendere atto dell'avvenuta sospensione dei lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali", relativamente al lotto n. 3, disposta in data 04/08/2016, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 e della successiva ripresa degli stessi in data 05/12/2016;
2. Prendere atto, altresì, della concessione alla ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di Montelepre (PA), esecutrice dei lavori, di un ampliamento dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta), fissando quale termine ultimo dei lavori il giorno **01/05/2017**;
3. Di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 21.04.2017 della ditta C.G. SYSTEM S.R.L. di €.273.312,28 IVA al 10% inclusa, registrata in Azienda il 24.04.2017 al n. 19116 quale corrispettivo del 2° SAL per i "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali LOTTO 3";
4. Di dare atto che la somma di € 273.312,28 relativa al 2° SAL, rientra nell'autorizzazione di spesa dell'anno 2017 UAGFV n.31/22 di cui alla delibera 1423 del 16.06.2016 imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
5. Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, la presente liquidazione verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni;
6. Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

L'estensore
Laura Rolla

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Antonio Asta

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		