

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

Assente

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 669 del 18 APR. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.O. "REGINA MARGHERITA" DI COMISO.  
CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA PINTO VRACA S.R.L. DI PATTI (ME)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 18 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo  
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario - Assente

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 APR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

**VISTA** la proposta del Direttore del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1307 del 13/07/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso" dell'importo complessivo di € 355.000,00 di cui € 293.142,20 quale importo dell'appalto a base d'asta, € 12.066,25 per oneri sulla sicurezza ed € 49.791,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con successivo provvedimento amministrativo n. 1518 del 16/09/2011 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all'Impresa Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME) che ha offerto un ribasso del 23,2161% sull'importo dell'appalto a base d'asta, per un importo contrattuale di € 237.152,27 oltre IVA ;

**DATO ATTO** che con la suddetta impresa è stato stipulato apposito contratto in data 23/11/2011 rep. n. 99, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Patti in data 29/11/2011 al n. 950 serie 3;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati consegnati in data 24.10.2011 e così come stabilito all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto l'impresa appaltatrice disponeva di giorni 131 (centotrentuno) per l'ultimazione dei lavori che doveva pertanto avvenire entro il 3 Marzo 2012;

**VISTA** l'istanza del 24/01/2012, assunta al protocollo generale in data 01/03/2012 al n.5393 dell'Impresa Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME) con la quale viene richiesta a questa stazione appaltante una proroga di giorni 90 (novanta) sul termine di ultimazione dei lavori per le motivazioni esplicitate nella nota stessa;

**VISTA** la nota prot. n. 159 del 01/03/2012 della Direzione Lavori Geom. Giovanni Lo Scalzo con la quale si esprime parere favorevole a concedere alla ditta esecutrice dei lavori un periodo di proroga di giorni 45 (quarantacinque);

**VISTA** la successiva nota prot. n. 165 del 02/03/2012 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maddalena Di Martino che riconosciuta la fondatezza delle considerazioni formulate dal Direttore dei Lavori sulle motivazioni addotte dalla impresa, propone una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a giorni 45 (quarantacinque), ai sensi dell'art.26 del capitolato generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000;

**RITENUTO** pertanto di dover concedere all'impresa appaltatrice Impresa Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME) una proroga di giorni 45 (quarantacinque) sul termine di consegna dei lavori;


**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Concedere all'Impresa Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME, una proroga di giorni 45 (quarantacinque) sul termine di ultimazione dei Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso", che pertanto rimane stabilito per il giorno 17 Aprile 2012.

L'ESTENSORE  
Sig.ra Laura Rollo  


LR/DELCONCESSIONE PROROGA

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
