

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal

8 APR. 2018

IL SEGRETARIO

*Sig. Marcello Gagliotta*

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 678 del 5 APR. 2018

DIREZIONE: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N 1 CIG. 6602074BCE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EUROSERVIZI SRL DI PARTINICO (PA) . IMPORTO COMPLESSIVO € 3.153,27

L'ESTENSORE  
*Laura Rollo*  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Ivano Caltagirone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
*[Signature]*

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 21 MAR. 2018

VISTO CONTABILE  
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

UAGFV 2017  
 Autorizzazione n. 3116 del 21/03/2018 C.E. / C.R. / F d. Vinc. / S.Pass.  
 Denominazione 101021002 IMR. IN CORSO DI REALI  
 Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO *[Signature]* IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dot. Massimo Cicero)

Il 5 APR. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo \_\_\_\_\_, Direttore Sanitario \_\_\_\_\_ e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che:

- con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 del 03.03.2016 e n. 551 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali" redatto dall'Ing. Vito Ugo Fabio Foti e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura aperta;
- con delibera n. 1423 del 16.06.2016, in esito all'espletamento di procedura aperta è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, relativamente al LOTTO 1, all'operatore economico EUROSERVIZI S.r.l., UNIPERSONALE, con sede in Partinico (PA), partita IVA 05459470828, che ha formulato il ribasso del 11,9621% sull'importo a base di gara di € 626.930,90, dando luogo ad un importo di € 551.936,79 che sommati agli oneri della sicurezza di € 21.388,58 fanno risultare l'importo contrattuale di € 573.325,38 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO		
<b>A) LAVORI</b>		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11,9621%	€ 551.936,79
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.388,58
A/3	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 573.325,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 57.332,53
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 1.978,14
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00
B/6	Spese pubblicità	€ 879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.415,97
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 118.181,10</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 691.506,48</b>
<b>C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO</b>		<b>€ 82.493,52</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 1</b>		<b>€ 774.000,00</b>

- con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata la somma di € 635.657,91 con l'autorizzazione UAGFV n.31/13 anno 2016 relativamente all'importo contrattuale e agli oneri per conferimento a discarica comprensivi di IVA, nonché riportata per l'anno 2017 giusta delibera n. 814 del 16/03/2017 autorizzazione UAGFV n. 31/16 ;
- il relativo contratto n° 281 del 26 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 27.07.2016 al n°3188 serie 3;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione n.1793 del 21/07/2016 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016, l'Ing. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, in servizio presso l'U.O. Servizio tecnico, in sostituzione dell'Arch. Maddalena Di Martino, giusta nota di nomina prot n. 37/C.S.

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. DI LIQUIDARE e pagare la fattura n. 18 del 14.06.2017, registrata in azienda il 21.06.2017 al n 27070, dell'importo di €. 3.153,27 IVA inclusa, emessa dall'operatore economico EURO-SERVIZI S.r.l., UNIPERSONALE con sede in Partinico (PA), quale corrispettivo per il saldo dei lavori di che trattasi;
2. DI PRENDERE ATTO che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV n.31/16 dell'esercizio finanziario anno 2017 di cui alla delibera 814 del 16/03/2017 imputandone la spesa sul conto patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
3. DI INVIARE il presente atto deliberativo al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per gli adempimenti connessi al sistema budgetario;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

B/1	IVA sui lavori (€ 10% su 573.321,16)	€ 57.332,12
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 1.978,14
B/4	Incentivo art. 92 D.lgs. n.163/06 e smi	€ 12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.415,97
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 118.180,69</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 691.501,85</b>

**VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori del 23/01/2017 vistato dal R.U.P. con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Divita, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale come sopra rideterminato e assegnando, come consentito dall'art.199 comma 2 del d.P.R. n.207/2010, un termine di 40 giorni per il completamento dei lavori di dettaglio;

**PRESO ATTO** che con delibera n. 1463 del 25.05.2017 è stato approvato il Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16.01.2017, dal quale risulta un credito netto in favore dell'impresa pari ad € 2.866,61 come di seguito dettagliato:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 573.321,16
A dedurre acconti già corrisposti	€ 570.454,55
Restano nette	€ 2.866,61

- L'impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità senza apporre riserve;
- con delibera n. 1617 del 08.06.2017 è stata dichiarata l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico/amministrativo relativo alle opere in oggetto, emesso il 06.06.2017 dal Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Elena Ruscica, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- con il suddetto provvedimento è stato altresì disposto che la liquidazione del credito per l'Impresa pari ad € 2.866,61 sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del D.lgs. 163/2006;

**VISTA** la fattura n. 18 del 14.06.2017, registrata in azienda il 21.06.2017 al n 27070, dell'importo di €2.866,61 IVA esclusa, emessa dall'operatore economico EUROSERVIZI S.r.l., UNIPERSONALE, quale corrispettivo per il saldo dei lavori di che trattasi;

**RILEVATO** che allegata alla fattura, l'operatore economico EUROSERVIZI S.r.l. UNIPERSONALE ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2017/13/6365853 del 14.06.2017 emessa da Italiana Assicurazioni Agenzia Generale H47 Palermo "Sperlinga", ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.lgs. 163/2006, il cui importo di € 2.866,61 è pari alla rata di saldo dei citati lavori e la cui durata è biennale con scadenza 14.06.2019;

**RITENUTO** di dar corso al pagamento della rata di saldo sopra indicata e di liquidare pertanto la relativa fattura n. 18 del 14.06.2017, registrata in azienda il 21.06.2017 al n. 27070 dell'importo di €. 3.153,27 IVA inclusa, emessa dall'operatore economico EUROSERVIZI S.r.l., UNIPERSONALE con sede in Partinico (PA), avendo già acquisito la regolarità del DURC;

**DARE ATTO** che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV n.31/16 dell'esercizio finanziario anno 2017 di cui alla delibera 814 del 16/03/2017 imputandone la spesa sul conto patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione",

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

del 11/01/2013 ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del d.lgs.50/2016, il geom. Giovanni Lo Scalzo, collaboratore tecnico, quale nuovo direttore dei lavori in sostituzione dell'Ing. Gaetano Cilia, dirigente del Serv. Tecnico, nominato con delibera n.1679 del 22/08/2013;

- con deliberazione n.1966 del 30/08/2016 è stato nominato l'Ing. Giorgio Divita, dirigente tecnico aziendale, Direttore dei lavori in sostituzione del sopraccitato dipendente del servizio tecnico;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione n.1929 del 11.08.2016 è stata anticipata alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del d.P.R. n.207/2010, l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale;
- con deliberazione n.2950 del 15/12/2016 è stato liquidato e pagato il I SAL per l'importo di € 268.732,27 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 1.095,07;
- con deliberazione n.814 del 16/03/2017 è stato liquidato e pagato il II SAL per l'importo di € 207.005,18 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 646,60;
- con deliberazione n.1397 del 22/05/2017 è stato liquidato il III SAL per l'importo di €25.630,51;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 2190 del 27/09/2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Elena Ruscica, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;

**ACCERTATO** che:

- i lavori sono iniziati in data 01/08/2016 e la durata dei lavori è prevista in 120 giorni;
- è stata concessa da parte del RUP, con nota del 23/12/2016 una proroga dei termini contrattuali, pari a 45 giorni naturali e consecutivi, fissando come data ultima di completamento dei lavori il 16/01/2017, giusta delibera n.814 del16/03/2017;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e di Assestamento giusta deliberazione n.1259 del 09/05/2017, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti motivi:

- art. 132, comma 1, lettera b – secondo periodo d. lgs.163/06: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale – Lavorazioni afferenti agli NP 06 e NP 19;
- art. 132, comma 1, lettera b - primo periodo per prescrizioni aggiuntive da parte del Comando Provinciale dei VV-F e rilevazioni eseguite durante le lavorazioni – Lavorazioni afferenti agli NP 10 e NP 18 ;
- art. 132, comma 1, lettera e – Lavorazioni afferenti agli NP 01/02/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17; ( tali omissioni non determinano maggior costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovute affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni);

**PRESO ATTO** che:

- l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto;
- è stato definito il nuovo quadro economico della Perizia di Variante e Assestamento Finale di seguito riportato, inserendo, altresì, il corretto importo di aggiudicazione (voce A/1):

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E ASSESTAMENTO</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11.9621%,	€ 551.932,58
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.388,58
A/3	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 573.321,16</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		